



DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-004643
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0538-00
Název související veřejné zakázky: „I/9 Úprava křižovatky se sil. III/0086, k.ú. Předboj –
DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

jméno:

e-mail:

tel:

Z důvodu uskutečněné fúze sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891 se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Společníka VPÚ DECO Praha a.s. společnost PUDIS a.s..

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. Dne 20.9.2018 podala společnost POLYMARK s.r.o. odvolání proti územního rozhodnutí vydaného dne 31.8.2018 OÚ Líbeznice. Z toho důvodu byly práce na Zakázce přerušeny. Odvolací orgán, Krajský úřad Středočeského kraje, dne 19.6.2019 odvolání zamítl. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.1.2020.
2. V průběhu prací na dokumentaci DSP došlo třetí stranou ke změně požadavku na délku autobusových zastávek. Úprava dokumentace a její opětovné projednání má dopad na dobu plnění díla.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se upravuje článek 5.1 a doplňuje článek 11.4 v následujícím znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

<i>Popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Lhůty plnění</i>
<i>Koncept DÚR</i>	-
<i>Čistopis DÚR</i>	-
<i>IČ pro územní řízení</i>	-
<i>Koncept DSP</i>	<i>4.12.2020</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele</i>
<i>IČ pro stavební řízení</i>	<i>5 měsíců od vydání Čistopisu DSP</i>
<i>ZDS</i>	<i>1 měsíc od stavebního povolení</i>
<i>AD</i>	<i>Do ukončení realizace stavby</i>

11.4 *Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 80% smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DSP a zbylých 20% po převzetí a odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem (t. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).*

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. 02PT-004643, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne: 1.12.2020

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Poskytovatele:

01-12-2020