

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/Z1092
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
na provedení díla
Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod Vinohrady
(dále jen „DOD“ nebo „dodatek“)

I. Smluvní strany a pověření

1. **Objednatel:** **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna, č.ú.:
729731/0100
Zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)

2. **Zhotovitel :** **SKR stav, s.r.o.**
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Oddíl C, vložka
48480
Zastoupen Ing. Ivem Skřivánkem – jednatelem
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení - Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040
(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č.: 2020/Z1092 uzavřené dne: 9.10.2020

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla z důvodů:

- Změny PD v oblasti zaústění komunikace do ulice „Pod Oborou“ a nepřeloženého sloupu NN, změna předaná až v průběhu realizace díla
- Změny PD v prostoru parkovacích stání, změna předaná až v průběhu realizace díla
- Kácení stromů neprovedené objednatelem před zahájením prací, ale až v průběhu realizace díla
- Přeložky el. vedení VO vyvolané objednatelem
- Přeložky vodoměrné šachty pro bývalou prodejnu mimo parkovacích stání vyvolané objednatelem v průběhu provádění díla
- Přeložek nevytyčených a nezakreslených kabelů NN a inženýrských sítí, které z důvodu sanace podloží bylo nutno přeložit pod konstrukční vrstvy komunikace a parkovacích stání

Termín plnění se mění na 29.1.2021

III. Cena prací a dodávek

Na základě změnového listu č. 1 se mění cena následovně:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Cena dle SoD bez DPH | 3 865 963,00 Kč |
| Cena dle SoD vč. 21 % DPH | 4.677.815,23 Kč |

Slavkov u Brna – Pod Vinohrady ZL 1

| | |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 36,00 Kč |
| Cena vč. DPH | 42,00 Kč |

Slavkov u Brna – Tyršova – severní část ZL 2

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 105 372,00 Kč |
| Cena vč. DPH | 127 500,00 Kč |

Cena celkem dle DOD 1

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 105 408,00 Kč |
| Cena vč. DPH | 127 542 Kč |

Nová cena celkem včetně DOD 1

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 3 971 371,00 Kč |
| Cena vč. 21 % DPH | 4 805 357,23 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/Z1092 ze dne 9.10.2020 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 4.2 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4.3 Uzavření této dohody schválila Rada města Slavkov u Brna usnesením k bodu č. 141/195/RM/2020/95 na své 95. schůzi dne 14.12.2020.
- 4.4 Dohoda je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv). Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody v registru smluv, a to na dobu neurčitou.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že se před vlastním podpisem této dohody seznámily s jejím obsahem, že dohoda nebyla uzavřena v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V Brně dne 14. 12. 2020



Za objednatele:
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti

V Brně dne 14. 12. 2020



Za zhotovitele:
Bc. Michal Boudný
starosta