

# ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY


## č. 52

Stavba

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-silnice I/17

**SO 802 Rekultivace dočasných záborů**

Objednatel stavby:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice  
Hlaváčova 902  
530 02 Pardubice

Zhotovitel stavby:



Sdružení Chrudim  
Piletická 498  
503 41 Hradec Králové

1

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	<b>52</b>
Název a evidenční číslo Stavby:	I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17 ISPROFIN 3271115026
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Rekultivace dočasných záborů</b>
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	<b>802 / 1</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list ZBV	1 / 1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 1	
Změnový list Skupiny 3	3 / 1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	4 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	5 / 1	
Přehled zařazení změn do skupin	6 / 2	
Soupis prací	8 / 3	
Dodatek rozpočtu	11 / 2	
Vyjádření IBR Consulting, s.r.o.	13 / 2	
Technická zpráva RDS	15 / 4	
Odsouhlasení skutečných výměr TDI	19 / 1	
Plná moc k podpisu ZBV –	20 / 1	

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026  
**I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/37**  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**Rekultivace dočasných záborů**

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO/PS:  
**802 / 1**

Číslo ZBV:  
**52**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 65993390

Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.  
 Piletická 498, 503 41 Hradec Králové  
 IČ: 45274924

## Rekapitulace ZBV č. 52 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.3	-5 481 270,27	0,00	-5 481 270,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
52.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>52</b>	<b>-5 481 270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 481 270,27</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

1

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 52**

Věcně příslušný útvar: 38 000 Správa Pardubice  
 Název stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17  
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 802  
 Název SO/PS: Rekultivace dočasných záborů

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **1 154 836 432,06 Kč;**  
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 17 693 321,27 Kč (bez DPH)  
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných : - 5 481 270,27 Kč, 30,97% z ceny SO/PS dle Smlouvy  
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
 Aktuální orientační smluvní částka: 1 136 718 665,24 Kč, 98,43% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečně provedených a odsouhlasených množství. Zadávací dokumentace objektu řešila rekultivaci dočasných záborů v podrobnostech úměrných tomuto stupni PD. V RDS došlo proto k upřesnění výměr na základě podrobnějšího projektantského zpracování. Konečné výměry jednotlivých položek jsou určeny na základě zaměření skutečně provedených prací, které musely reagovat na konkrétní stav (skutečné výšky a plochy jednotlivých dočasných záborů) na dlouhodobé stavbě. Celkové snížení ceny objektu oproti nabídce činí 30,98%.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 4 této Směrnice):

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:** ANO / NE  
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚNTE)

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Zadávací dokumentace řešila rekultivaci dočasných záborů v podrobnostech úměrných tomuto stupni PD. Všechny změny na tomto objektu jsou Změny záporné. V RDS došlo k upřesnění výměr. Jednotlivé výměry jsou provedeny na základě zaměření skutečně provedeného množství prací. Ty byly provedeny s ohledem na konkrétní stav (skutečné plochy jednotlivých záborů, výšky). Navíc se jedná o dlouhodobou stavbu, kde se situace v průběhu realizace může měnit. Jedná se o Změny z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených v rámci RDS a fyzických podmínek na stavbě. Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu §4, odst. (2) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu: - 5 481 270,27 Kč.

**ZPRACOVATEL:**

Jméno, funkce:

Podpis:

datum: ... 16. 11. 2016

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNĚÍ**

Jméno:

Podpis:

datum: ... 16. 11. 2016

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026 I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekultivace dočasných záborů	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>802 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>52.3</b>
--	---	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2010 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: objednatel a zhotovitel

Popis Změny:

Při výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečně provedených a odsouhlasených množství. Zadávací dokumentace objektu řešila rekultivaci dočasných záborů v podrobnostech úměrných tomuto stupni PD. V RDS došlo proto k upřesnění výměr na základě podrobnějšího projektantského zpracování. Konečné výměry jednotlivých položek jsou určeny na základě zaměření skutečně provedených prací, které musely reagovat na konkrétní stav (skutečné výšky a plochy jednotlivých dočasných záborů) na dlouhodobé stavbě. Všechny změny na tomto objektu jsou pouze Změny záporné. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem. Celkové snížení ceny objektu oproti nabídce činí 30,98%. Zařazení do Skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 13 a 14.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-5 481 270,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 481 270,27</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.16	podpis
Vedoucí úseku výstavby ŘSD - Správa Pardubice	jméno	datum 29.11.16	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.16	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 30.11.2016	podp.
Zhotovitel	jméno	datum 29.11.16	podp.
			Číslo

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 52

Název Stavby: I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	802 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekultivace dočasných záborů	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 693 321,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	17 693 321,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 481 270,27	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-5 481 270,27	12 212 051,00	-5 481 270,27	-30,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *Souhlasím* 28. 11. 2016

Projektant (autorský dozor): *Souhlasím* 29. 11. 16

Stavební dozor: *Souhlasím* 28. 11. 2016

Správce stavby: *Souhlasím* 29. 11. 2016

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

*Souhlasím*

4



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 52

Za zhotovitele:

5  
Datum: 24.11.2016

Za objednatele:

Datum: 29.11.2016

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET



**POLOŽKY ROZPOČTU**



**POLOŽKY ROZPOČTU**



## ZBV č. 1 Ocenění RDS



## Položky ZBV č. 1

V Liberci dne 4. 11. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Vyřizuje:

Hlaváčova 902  
530 02 Pardubice

Tel.:

Č. j.:

**Věc: „I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/7 – vyjádření k ZBV č. 52 pro SO 802/1 – Rekultivace dočasných záborů“**

Vážená paní inženýrko,

k předloženému ZBV, které jsme obdrželi dne 25. 10. 2016, zasíláme s odvoláním na SGR ŘSD č. 18/2016 následující stanovisko.

Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzovaného ZBV.

**SO 802 – Rekultivace dočasných záborů**

Zadávací dokumentace objektu řešila rekultivaci dočasných záborů v podrobnostech úměrných tomuto stupni PD. V RDS došlo proto k upřesnění výměr na základě podrobnějšího projektantského zpracování. Konečné výměry jednotlivých položek jsou určeny na základě zaměření skutečně provedených prací, které musely reagovat na konkrétní stav (skutečné výšky a plochy jednotlivých dočasných záborů) na dlouhodobé stavbě. Všechny změny na tomto objektu jsou Změny záporné. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem.

Cena Změn kladných:	0,00 Kč
Cena Změn záporných:	-5 481 270,27 Kč
Celkové snížení ceny stavby:	-5 481 270,27 Kč

**Položky Změn záporných:**

1/12511	Vykopávky ze zemníku a skládek tř 1 - 2 Snížení množství o 14,23 %
2/18235	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,5 m Snížení množství o 27,98 %
3/18242	Založení trávníku hydroosevem na ornici Snížení množství o 75,71 %
4/18520	Biologická rekultivace tříletá Snížení množství o 45,42 %

**Vyjádření:**

Zadávací dokumentace objektu řešila rekultivaci dočasných záborů v podrobnostech úměrných tomuto stupni PD. V RDS došlo proto k upřesnění výměr na základě podrobnějšího projektantského zpracování. Konečné výměry jednotlivých položek jsou určeny na základě zaměření skutečně provedených prací, které musely reagovat na konkrétní stav (skutečné výšky a plochy jednotlivých dočasných záborů) na dlouhodobé stavbě.

Všechny změny na tomto objektu jsou Změny záporné. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem.

Jedná se o položky:

1/12511	Vykopávky ze zemníku a skládek tř 1 - 2
2/18235	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,5 m
3/18242	Založení trávníku hydroosevem na ornici
4/18520	Biologická rekultivace tříletá

V RDS došlo k upřesnění výměř. Jednotlivé výměry jsou provedeny na základě zaměření skutečně provedeného množství prací. Ty byly provedeny s ohledem na konkrétní stav (skutečné plochy jednotlivých záborů, výšky). Navíc se jedná o dlouhodobou stavbu, kde se situace v průběhu realizace může měnit.

Jedná se o Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených v rámci RDS a fyzických podmínek na stavbě.

Tyto Změny záporné nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. 2 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje zařazení Změn do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů.

Jedná se o Změny záporné o objemu:

-5 481 270,27 Kč

#### **Závěr:**

Toto ZBV č. 52 pro SO 802/1 v sumě Změn záporných -5 481 270,27 Kč navrhuje zařadit na základě předložených dokladů a zdůvodnění do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů.

S pozdravem

vedoucí střediska Liberec  
Divize Contract Management  
IBR Consulting, s. r. o.

## SO 802 - Rekultivace dočasných záborů

### Technická zpráva

#### OBSAH :

1. Identifikační údaje
2. Změny dokumentace RDS oproti ZDS
3. Podklady
4. Technické řešení
5. Ochrana životního prostředí



## 1. Identifikační údaje

### 1.1 Stavba

**Stavba:** I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17  
**Místo stavby:** Pardubický kraj  
**Katastrální území:** Mikulovice, Medlešice, Chrudim, Topol, Kočí, Vlčnov  
**Druh stavby:** liniová novostavba – silnice S 11,5 / 100 (ZÚ - MÚK VESTEC)  
silnice S 11,5 / 80 (MÚK VESTEC - KÚ)  
**Délka stavby:** 5,850 km  
**Stupeň PD:** realizační dokumentace stavby - RDS

### 1.2 Objednatel stavby

**Objednatel stavby:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
145 05 Praha 4  
**Zakázku zajišťuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902  
530 02 Pardubice

### 1.3 Projektant RDS

**Zakázku zajišťuje:** SUDOP Praha a.s.  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

### 1.4 Zhotovitel stavby

**Zhotovitel stavby:** SDRUŽENÍ CHRUDIM  
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17  
**Vedoucí účastník:** EUROVIA CS, a.s., Narodní 10, 113 19 Praha 1  
odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Pardubice  
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice  
**Účastník:** M - SILNICE, a.s.  
Husova 1697  
530 02 Pardubice  
**Účastník:** Porr, a.s.  
Václavské náměstí 837/11  
110 00 Praha 1

## 1.5 Budoucí vlastník / správce SO

SO 802 - Rekultivace dočasných záborů      Vlastníci pozemků / Vlastníci pozemků

## 2. Změny dokumentace RDS oproti ZDS

Oproti zadávací dokumentaci došlo v RDS k upřesnění rozsahu tohoto SO.

## 3. Podklady

- Projektová dokumentace PDPS „I/37 Chrudim obchvat, Medlešice - křižovatka I/17“, SUDOP, 2008
- Projektová dokumentace DSP „I/37 Chrudim obchvat, Medlešice - křižovatka I/17“, SUDOP, 2005
- Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí - Dokumentace EIA, ATEM Praha, 1993
- Posudek dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Urbanistické středisko Brno, 1995
- Stanovisko o hodnocení vlivů dle §11 zák.244/1992, MŽP ČR, 1996 (stanovisko k EIA)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu – Geodézie Svitavy, 2001
- Hydrotechnické posouzení, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 2002
- Posouzení infiltrační a retenční schopnosti pozemků stavby, hydropedologická laboratoř Pardubice, 2003
- Ortofotomapa města Chrudim
- Podrobný a doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, včetně korozního a pedologického průzkumu, SUDOP PARDUBICE s.r.o., 2004, 2005
- Aktualizace průzkumu inženýrských sítí, SUDOP PRAHA a.s., 2005
- Dendrologický průzkum včetně kácení mimolesní zeleně, SUDOP PRAHA a.s., 2005

## 4. Technické řešení

Předmětem tohoto objektu je technická rekultivace ploch dočasných záborů, t.j. očištění ploch od zbytků stavebního materiálu, urovnání ploch a ohumusování s osetím. Pro ohumusování bude použita ornice skrytá v rámci přípravy území a uložena na meziskládkách ornice. Na plochy dočasných záborů bude ornice navezena v původní tloušťce. Případná biologická rekultivace je součástí zemědělské přílohy. Součástí SO 802 je rovněž rekultivace plochy staveništní komunikace (SO 161).

Celková plocha rekultivací dočasných záborů je: 86 111,5 m<sup>2</sup>  
Celková kubatura ornice vracená zpět na dočasný zábor: 34 444,6 m<sup>3</sup>

## 5. Ochrana životního prostředí

Odstavené mechanismy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách určených zhotovitelem stavby jako zařízení staveniště a v místech k parkování mechanismů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby a po celou dobu výstavby musí být dodržován.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna.

Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku.

KOMPLET SDRUZENÍ

## PLNÁ MOC

Společnost

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
jejímž jménem jednájí představenstva a

představenstva,

(dále jen „zmocnitel“)

člen

### z m o c ě n ě

zaměstnanec pana

aby společnost jako vedoucího účastníka „Sdružení Chrudim“ se sídlem Brožkova 564, 530 09 Pardubice, zastupoval ve všech věcech týkajících se veřejné zakázky na zhotovení stavby „I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – sil. I/17“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ : 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,

a to v rozsahu plné moci, udělené zmocniteli ostatními účastníky sdružení, jm. společností M - SILNICE a.s., IČ:42196868, se sídlem Husova 1697, Pardubice a společností Porr a.s., IČ: 43005560 se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1,

zejména k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého z účastníků sdružení včetně realizace platebního styku prostřednictvím bankovního účtu sdružení.

V Praze dne

6.1. 2014

EUROVIA CS. a.s.

předseda představenstva

EURØVIA CS, a.s.

člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V Hradci Králové dne

6.1. 2014

Ověřuji, že tento opis složený  
z .../... listů doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen, ...  
složenou z .../... listů. III. 2014  
V Hradci Králové dne .....