

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

obchodní firma

STATING s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17922

se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ25963864
zastoupený Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
bankovní spojení KB a.s.
číslo účtu 27-0816540237/0100

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-010584, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1–8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů (ZL) č. 2, 3, 5, 6 a č. 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů (ZL) č. 1 a 4 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu (ZL) č. 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	9.323.052,55
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	410.699,83
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	151.508,10
Cena původních (nahrazovaných) položek (ZL č. 7)	58.756,94
Cena nových položek (ZL č. 7)	58.756,94
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	9.582.244,28
DPH v Kč samostatně dle původní smlouvy o dílo	1.910.758,55
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	38.878,76
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	11.531.881,59

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové 11. 12. 2020

Za zhotovitele v Hradci Králové 4. 12. 2020

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Pavel Hurych
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Transformace USP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 328 469,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 151 508,10 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 328 469,99 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 151 508,10 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	479 978,09 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	479 978 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	5,15 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	82 229,84 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,88 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	9 323 052,55 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 82 229,84 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	82 229,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	0,88 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	58 756,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	58 756,94 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	58 757 Kč ≥ 58 757 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 410 699,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 151 508,10 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	259 191,73 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	9 323 052,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 582 244,28 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 582 244,28 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architekt HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 21.9.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Půdní nadezdívka</u> PZO desky u půdní nadezdívky tvořící římsu nelze ubourat tak, aby nedošlo k porušení stávajícího cihelného zdiva nad touto římsou. Stávající půdní cihelná nadezdívka bude ubourána vč. PZO desek. První stávající řádek půdní nadezdívky bude zachován. Nová cihelná nadezdívka nahrazující ubourané cihelné zdivo bude nově vyzděna z broušených keramických tvárnic tl. 380 mm. Z vnější strany bude půdní nadezdívka vč. věnce dolepena tepelnou izolací pro srovnání vnějšího líce fasády do jedné roviny. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> ano	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 50.569,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 50.569,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Archítep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Záměna plastových oken za dřevěná</u>		
<p>Dle projektové dokumentace projektant chybně uvedl v rozpočtu stávající plastová okna, která jsou dle skutečnosti dřevěná. Stávající dřevěná euro-okna měla být doplněna na některých pozicích novými plastovými okny. Z důvodu sjednocení nových výplní s výplněmi stávajícími budou dodána dřevěná euro-okna. Některé další stávající pozice oken budou zachovány a řeší se pouze jejich posun. Okna a balkonové dveře, které je nutné vyměnit za nová, budou nahrazeny novými dřevěnými zdvojenými okny (euro-okny) s hraněným profilem tak, aby došlo ke vzhledovému a materiálovému sjednocení výplní v obálce budovy.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> ano	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 142.097,54	Cena víceprací bez DPH: + 193.258,21	
Výsledná cena změny bez DPH: + 51.160,67,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Archítep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil: Datum:	[anonymizováno], 16.11.2020	
<p>Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Doplnění ocelových konstrukcí</u> V projektové dokumentaci – ve výkazu výměr bylo opomenuto doplnění části stropní konstrukce v místech průchodů zrušených komínových těles stropní konstrukcí a některá místa u doplňovaných ocelových stropních nosníků 1.PP a 2.NP. Na základě provedeného statického průzkumu stávající stropní konstrukce bude doplněn průvlak v 2NP o ocelové sloupy na jeho obou koncích. Tyto sloupy budou opláštěny sádkokartonem. V rozpočtu chybí nutné podepření stropní konstrukce dle statického řešení pomocí podpěrných konstrukcí. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za níž odpovídá projektant.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce Chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> ano	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 90.106,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 90.106,83Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Statické ztužení objektu</u>		
<p>Při odkrytí obvodových konstrukcí bylo zjištěno, že v objektu není provedeno ztužení železobetonovými věnci a bylo nutné provést zajištění statiky obvodových zdí.</p> <p>Na základě doporučení projektanta a požadavku objednatele bude v místech chybějících věnců 1.NP provedeno spínání obvodové svislé konstrukce ocelovou tyčí s prokotvením skrz obvodové zdi pomocí závitových tyčí ukončenými ocelovými plotnami.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Chyba v PD	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 31.660,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 31.660,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architek HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny: <u>Nová dispozice 1.PP</u>		
<p>Během rekonstrukce 1.PP bylo zjištěno, že projektová dokumentace (výkaz výměr) neřeší vodotěsnou izolaci nenosných stávajících příček. Jelikož podřezání příček by bylo nákladné a vznikly by komplikované detaily napojení, bylo přistoupeno k odstranění nenosných stávajících příček a tím dojde k otevření sklepního prostoru a odpadne tak řešení dodatečné hydroizolace vnitřních nenosných zdí a řešení dalších detailů hydroizolací těchto konstrukcí.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o skrytou vadu projektové dokumentace, za niž odpovídá projektant.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti
Chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> ano	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 9.410,56 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 11.172,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 1.761,89 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Archítep HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn</u>		
<p>Po odstranění omítek bylo zjištěno, že zdi vykazují známky trhlin, a proto bude provedeno jejich zajištění. Z důvodu zamezení jejich přenosu do navržených nových štukových omítek doporučuje zhotovitel vyztužení jádra omítek systémovou síťovinou. Projektant a objednatel souhlasí s takto provedenou úpravou.</p> <p>Změnový list řeší vyztužení stávajících zdí perlinkou a to v 1.NP a 2.NP.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Chyba v PD <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	+ 27.020,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 27.020,03 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architekt HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Datum:		
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Náhrada vápenocementových omítek stropů v 2. NP za sádrokartonový pohled SDK</u>		
<p>Dle projektové dokumentace bylo navrženo doplnění konstrukcí stropů sádrokartonem a tím by vznikala v některých místnostech ve 2. NP viditelný přechod SDK pohledu na štukovou omítku stropu. Vzhledem k velkému počtu těchto materiálových přechodů ve stropě 2.NP vznesl objednatel požadavek na materiálové a vzhledové sjednocení povrchu stropu. Na základě tohoto požadavku bude nahrazena štuková omítka stropní konstrukce pohledem SDK v téměř celé ploše 2.NP. Náhrada omítky za sádrokarton SDK je srovnatelné a kvalitnější řešení při kterém dojde ke zvýšení estetické kvality prostor a ve stropní konstrukci již nebudou žádné viditelné spáry. Při provádění bude dodržena požadovaná minimální světlá výška místností.</p> <p>Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Chyba v PD <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele
Cena méněprací bez DPH: - 58.756,94 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 58.756,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 0.00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, HK, IČO 259 63 864	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546	
Stavební dozor:	MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO 263 48 764	
Projektant:	Architekt HK, s.r.o., Habrmanova 323, HK, IČO 275 42 238	
Změnový list vystavil: Datum:	[anonymizováno], 16.11.2020	
Předmět změny, popis a zdůvodnění změny:		
<u>Doplnění dveří do podkroví</u>		
Na základě požadavku uživatele na využití a kontrolu nepřístupných hluchých prostor v podkroví je nutné doplnit do příčky 1 kus plných dveří vč. zárubně. Chyba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
Důvodem vícepráce / méněpráce	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Chyba v PD <input type="checkbox"/> ano	vyšší moc <input type="checkbox"/>	Záměr objednatele <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 6.912,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 6.912,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí	Za zhotovitele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí	Za objednatele: Souhlasí	
Datum:	Datum:	

Akce:

Rekapitulace změnových listů

p.č.	popis ZL	vícepráce	méněpráce	výsledná hodnota
1	ZL1 - Půdní nadezdívka	50 569,72	0,00	50 569,72
2	ZL2 - Záměna plastových oken za dřevěná	193 258,21	142 097,54	51 160,67
3	ZL3 - Doplnění ocelových konstrukcí	90 106,83	0,00	90 106,83
4	ZL4 - Statické ztužení objektu	31 660,12	0,00	31 660,12
5	ZL5 - Nová dispozice 1.PP	11 172,45	9 410,56	1 761,89
6	ZL6 - Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn	27 020,03	0,00	27 020,03
7	ZL7 - SDK podhledy v 2.NP	58 756,94	58 756,94	0,00
8	ZL8 - Doplnění dveří do podkroví	6 912,47	0,00	6 912,47
	CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ	469 456,77	210 265,04	259 191,73

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2466

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **259 191,73**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	259 191,73	38 878,76

Cena s DPH	v	CZK	298 070,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2466

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

259 191,73

298 070,49

03	ZL	259 191,73	298 070,49
1	ZL1 - Půdní nadezdívka	50 569,72	58 155,18
2	ZL2 - Záměna plastových oken za dřevěná	51 160,67	58 834,77
3	ZL3 - Doplnění ocelových konstrukcí	90 106,83	103 622,85
4	ZL4 - Statické ztužení objektu	31 660,12	36 409,14
5	ZL5 - Nová dispozice 1.PP	1 761,89	2 026,17
6	ZL6 - Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn	27 020,03	31 073,03
7	ZL7 - SDK podhledy v 2.NP	0,00	0,00
8	ZL8 - Doplnění dveří do podkroví	6 912,47	7 949,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

1 - ZL1 - Půdní nadezdívka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 569,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	50 569,72	15,00%	7 585,46

Cena s DPH

v CZK

58 155,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **1 - ZL1 - Půdní nadezdívka**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 569,72
HSV - Práce a dodávky HSV	44 386,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 303,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 624,48
997 - Přesun sutě	10 745,25
998 - Přesun hmot	1 713,95
PSV - Práce a dodávky PSV	6 183,04
713 - Izolace tepelné	6 183,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: 1 - ZL1 - Půdní nadezdívka

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 569,72

D HSV Práce a dodávky HSV 44 386,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 303,00

1	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	17,050	1 660,00	28 303,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		D.1.1.1.05 Púdorys podkroví					
	vv		11,85*0,5*2		11,850			
	vv		(9,6+0,4*2)*0,5		5,200			
	vv		Součet		17,050			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 624,48

2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,712	540,00	3 624,48	SOD
	vv		11,85*0,4*0,4*2		3,792			
	vv		(9,6+0,4*2)*0,4*0,4		1,664			
	vv		*přesah římsy*0,6*12,65*2*0,06+9,6*0,6*0,06		1,256			
	vv		Součet		6,712			

D 997 Přesun sutě 10 745,25

3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	12,082	309,36	3 737,69	SOD
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,082	198,00	2 392,24	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	217,476	9,00	1 957,28	SOD
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,082	220,00	2 658,04	SOD

D 998 Přesun hmot 1 713,95

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,897	350,00	1 713,95	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 6 183,04

D 713 Izolace tepelné 6 183,04

8	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,850	158,00	2 820,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		"nová nadezdívka"					
	vv		(11,85+0,4*2)*0,5*2		12,650			
	vv		(9,6+0,4*2)*0,5		5,200			
	vv		Součet		17,850			
11	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	18,207	178,20	3 244,49	SOD
10	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	60,640	1,95	118,25	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

2 - ZL2 - Záměna plastových oken za dřevěná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 160,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	51 160,67	15,00%	7 674,10

Cena s DPH

v CZK

58 834,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **2 - ZL2 - Záměna plastových oken za dřevěná**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 160,67

PSV - Práce a dodávky PSV	51 160,67
766R3 - Odpočty smluvní rozpočet	-142 097,54
766R1 - Nové výrobky	138 257,67
766R2 - Posuny stávajících výrobků	14 358,17
766R4 - Balkonová sestava - mč. 204 - výměna za posunovanou stávající (shnilý rám)	40 642,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 502,29
997 - Přesun sutě	290,01
998 - Přesun hmot	81,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY
 Objekt: 03 - ZL
 Soupis: 2 - ZL2 - Záměna plastových oken za dřevěná

Místo: Datum: 28. 5. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 160,67

D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 160,67	
D	766R3		Odpočty smluvní rozpočet				-142 097,54	
30	K	R766D01	D+M dveří D01 vč. příslušenství a rámu	kus	1,000	-39 364,95	-39 364,95	SOD
	VV		D.1.1.14.02 Výpis dveří					
	VV		"D01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	R766O01	D+M plastového okna O01 1,8x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu	kus	1,000	-10 413,98	-10 413,98	SOD
	VV		D.1.1.14.01 Výpis oken					
	VV		"O01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	R766O02	D+M plastového okna O02 0,86x0,88m vč. příslušenství a vnitřního parapetu	kus	2,000	-8 472,94	-16 945,88	SOD
	VV		D.1.1.14.01 Výpis oken					
	VV		"O02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	R766O04a	D+M balkonových dveří O04a 0,85x2,35m vč. příslušenství	kus	1,000	-9 108,19	-9 108,19	SOD
	VV		D.1.1.14.01 Výpis oken					
	VV		"O04a" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	R766O05	D+M plastového okna O05 0,9x2,35m vč. příslušenství	kus	1,000	-9 271,42	-9 271,42	SOD
	VV		D.1.1.14.01 Výpis oken					
	VV		"O05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	R766O07	D+M plastového okna O07 1,5x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu	kus	3,000	-9 668,45	-29 005,35	SOD
	VV		D.1.1.14.01 Výpis oken					
	VV		"O07" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	R766O08	D+M plastových balkonových dveří O08 0,9x2,1m vč. příslušenství	kus	1,000	-6 580,43	-6 580,43	SOD
	VV		D.1.1.11.01.01 Výpis oken					
	VV		"O08" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	R766O15	D+M okna O15 1,8x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu	kus	1,000	-10 413,98	-10 413,98	SOD
48	K	R766O16	D+M okna O16 2,1x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu	kus	1,000	-10 993,36	-10 993,36	SOD
D	766R1		Nové výrobky				138 257,67	
27	K	R766D01D	D+M euro dveří D01 vč. příslušenství a rámu - vstupní dveře	kus	1,000	52 261,44	52 261,44	nabídka DOD
	VV		D.1.1.14.02 Výpis dveří					
	VV		"D01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	R766O01D	D+M euro okna O01 1,8x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu - okno veranda	kus	1,000	23 063,59	23 063,59	nabídka DOD
17	K	R766O02D	D+M euro okna O02 0,86x0,88m vč. příslušenství a vnitřního parapetu - okno koupelna 1.NP mč. 109 , 2.NP mč. 209	kus	2,000	13 201,06	26 402,12	nabídka DOD
20	K	R766O07D	D+M euro okna O07b 1,5x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu - okno terasa 2.NP	kus	1,000	21 342,18	21 342,18	nabídka DOD
21	K	R766O08D	D+M euro balkonových dveří O08 0,9x2,1m vč. příslušenství - dveře terasa 2.NP	kus	1,000	15 188,34	15 188,34	nabídka DOD
D	766R2		Posuny stávajících výrobků				14 358,17	
50	K	R766O04b1	D+M posun stávajících dveří O04b 0,85x2,35m přemístění na pozici O05	kus	1,000	2 205,73	2 205,73	nabídka DOD
51	K	R766O06a	D+M posun stávajícího okna O16x1 2,1x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu	kus	1,000	2 646,88	2 646,88	nabídka DOD
18	K	R766O04aD	D+M balkonových dveří euro O04a 0,85x2,35m vč. příslušenství - posun stávajících	kus	1,000	2 205,73	2 205,73	nabídka DOD
28	K	R766O07a	D+M euro okna O07a 1,5x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu - posun stávajících	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	nabídka DOD
24	K	R766O15D	D+M euro okna O15 1,8x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu - posun stávajících	kus	1,000	2 499,83	2 499,83	nabídka DOD
D	766R4		Balkonová sestava - mč. 204 - výměna za posunovanou stávající (shnilý rám)				40 642,37	
58	K	R766O01DMK	D+M euro okna O03 1,8x1,5m vč. příslušenství	kus	1,000	23 063,59	23 063,59	nabídka DOD
59	K	R766O05DMK	D+M balkonových dveří O04b 0,9x2,35m vč. příslušenství	kus	1,000	16 076,49	16 076,49	nabídka DOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 502,29
52	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	4,580	264,69	1 212,28	SOD
	VV		1,8*1,5+0,8*2,35		4,580			
	VV		Součet		4,580			
D 997			Přesun sutě					290,01
53	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,234	309,36	72,39	SOD
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,234	198,00	46,33	SOD
55	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,212	9,00	37,91	SOD
56	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,234	220,00	51,48	SOD
D 998			Přesun hmot					81,90
57	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,234	350,00	81,90	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

3 - ZL3 - Doplnění ocelových konstrukcí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 106,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	90 106,83	15,00%	13 516,02

Cena s DPH

v CZK

103 622,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **3 - ZL3 - Doplnění ocelových konstrukcí**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 106,83
HSV - Práce a dodávky HSV	57 086,54
4 - Vodorovné konstrukce	22 506,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 844,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 038,25
997 - Přesun sutě	4 318,73
998 - Přesun hmot	2 378,60
PSV - Práce a dodávky PSV	33 020,29
713 - Izolace tepelné	5 584,24
763 - Konstrukce suché výstavby	3 270,08
767 - Konstrukce zámečnické	24 165,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **3 - ZL3 - Doplnění ocelových konstrukcí**

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 106,83

D HSV Práce a dodávky HSV 57 086,54

D 4 Vodorovné konstrukce 22 506,03

12	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,609	4 050,00	6 516,45	SOD
	VV		Statika D.1.2					
	VV		17,88*0,09		1,609			
	VV		Součet		1,609			

13	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,000	315,00	1 890,00	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

14	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,000	135,00	810,00	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

17	K	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	17,880	336,00	6 007,68	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

	VV		"1.PP"					
	VV		"S1VCP2"2*1,2		2,400			
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		"1.NP"					
	VV		"S1VCP2"2*1,2		2,400			
	VV		"S1VCP3"1,1*1,2		1,320			
	VV		"2.NP"					
	VV		"S1VCP1"4,7*1,2		5,640			
	VV		"S1VCP2"2*1,2		2,400			
	VV		"S1VCP3"1,1*1,2		1,320			
	VV		Součet		17,880			

15	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	17,880	135,00	2 413,80	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

16	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	17,880	45,00	804,60	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

18	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,129	31 500,00	4 063,50	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	-----

	VV		17,88*0,09*0,08		0,129			
--	----	--	-----------------	--	-------	--	--	--

	VV		Součet		0,129			
--	----	--	--------	--	-------	--	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 844,93

31	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,715	3 195,00	2 284,43	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

	VV		D.1.1.1.2 Půdorys 1NP - nové kce					
	VV		"Dobetonávka stropů" Dobetonávka_strop"					
	VV		17,88*0,04		0,715			
	VV		Součet		0,715			

41	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,715	720,00	514,80	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

42	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,715	180,00	128,70	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

43	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,071	27 000,00	1 917,00	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	-----

	VV		17,88*3,0333/1000*1,3		0,071			
--	----	--	-----------------------	--	-------	--	--	--

	VV		Součet		0,071			
--	----	--	--------	--	-------	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 038,25

32	K	963011511	Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	15,772	450,00	7 097,40	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

	VV		17,88		17,880			
	VV		"odpočet ploch bouraných komínů v dobetonávkách"					
	VV		-1,25*0,45*3		-1,688			
	VV		-0,35*0,6*2		-0,420			
	VV		Součet		15,772			

33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,261	2 295,00	2 894,00	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-----

	VV		Součet		0,000			
	VV		17,88*0,08		1,430			
	VV		"odpočet ploch bouraných komínů v dobetonávkách"					
	VV		-1,25*0,45*3*0,08		-0,135			
	VV		-0,35*0,6*2*0,08		-0,034			
	VV		Součet		1,261			

1	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	35,550	367,00	13 046,85	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

	VV		11,85*3		35,550			
--	----	--	---------	--	--------	--	--	--

	VV		Součet		35,550			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

D 997 Přesun sutě 4 318,73

34	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,856	309,36	1 502,25	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,856	198,00	961,49	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,408	9,00	786,67	SOD
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,856	220,00	1 068,32	SOD
D 998			Přesun hmot			2 378,60		
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,796	350,00	2 378,60	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV			33 020,29		
D 713			Izolace tepelné			5 584,24		
44	K	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	17,880	171,00	3 057,48	SOD
	VV		Bourání stropů					
	VV		17,88		17,880			
	VV		Součet					
39	K	R71301	Lepení tepelné izolace podlah	m2	17,880	90,00	1 609,20	SOD
	VV		D.1.1.1.2 Půdorys 1NP - nové kce					
	VV		Dobetonávka_strop					
	VV		17,88		17,880			
	VV		Součet					
40	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ (Skladba_P01+Skladba_P02+Skladba_P07)*0,13+Dobetonávka_strop*0,04	m3	0,730	1 125,00	821,25	SOD
	VV		17,88*0,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,730			
	VV		Součet		0,730			
45	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	54,880	1,76	96,31	SOD
D 763			Konstrukce suché výstavby			3 270,08		
10	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 - obklad sloupů z oceli	m	5,000	641,00	3 205,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	34,210	1,90	65,08	SOD
D 767			Konstrukce zámečnické			24 165,97		
3	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	226,033	33,50	7 572,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5*2*1,15*27,79		159,793			
	VV		4*0,3*0,3*160*1,15		66,240			
	VV		Součet		226,033			
5	M	14550307	profil ocelový čtvercový svařovaný 160x160x6mm, 4 x plotna sloup	t	0,226	29 900,00	6 757,40	CS ÚRS 2020 01
20	K	R76701	Montáž a dodávka L profilů 60x40x5 v místě stropních dobetonávek	kg	128,856	65,10	8 388,53	SOD
	VV		"L60x40x5"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"S1VCP2"(2*2)*3,76*1,15		17,296			
	VV		(2*2)*3,76*1,15		17,296			
	VV		"1.NP"					
	VV		"S1VCP2"(2*2)*3,76*1,15		17,296			
	VV		"S1VCP3"(1,1*2)*3,76*1,15		9,513			
	VV		"2.NP"					
	VV		"S1VCP1"(4,7*2)*3,76*1,15		40,646			
	VV		"S1VCP2"(2*2)*3,76*1,15		17,296			
	VV		"S1VCP3"(1,1*2)*3,76*1,15		9,513			
	VV		Součet		128,856			
9	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	227,180	6,37	1 447,93	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

4 - ZL4 - Statické ztužení objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 660,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	31 660,12	15,00%	4 749,02

Cena s DPH

v CZK

36 409,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: 03 - ZL
Soupis: **4 - ZL4 - Statické ztužení objektu**

Místo: Datum: 28. 5. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	31 660,12
HSV - Práce a dodávky HSV	9 048,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 603,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 874,24
997 - Přesun sutě	499,82
998 - Přesun hmot	71,05
PSV - Práce a dodávky PSV	22 611,25
767 - Konstrukce zámečnické	22 611,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY
 Objekt: 03 - ZL
 Soupis: 4 - ZL4 - Statické ztužení objektu

Místo: Datum: 28. 5. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 660,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 048,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 603,76	
48	K	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - rýha pro spínací tyč (místo věnce nad 1.NP)	m ²	4,280	842,00	3 603,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		(11,85*2+9,55*2)*0,1		4,280			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 874,24	
47	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm - rýha pro spínací tyč	m	42,800	93,80	4 014,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,85*2+9,55*2		42,800			
	VV		Součet		42,800			
25	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu - vrtání pro spínání věnců	m	2,800	307,00	859,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*2*2+0,4*2*2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
D	997		Přesun sutě				499,82	
34	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,562	309,36	173,86	SOD
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,562	198,00	111,28	SOD
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,116	9,00	91,04	SOD
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,562	220,00	123,64	SOD
D	998		Přesun hmot				71,05	
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,203	350,00	71,05	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 611,25	
D	767		Konstrukce zámečnické				22 611,25	
21	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	285,887	39,90	11 406,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spřažení ocelových stropních profilů kulatinou - absence věnce v 1.NP"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		"plotna a zavítořná tyč skrz nosné stěny"					
	VV		"plotna" 0,3*0,3*80*8*1,15		66,240			
	VV		"závitová tyč pr. 24mm*0,6*8*3		14,400			
	VV		"ocel kruhová"					
	VV		(11,85*2+9,55*2)*4,17*1,15		205,247			
	VV		Součet		285,887			
22	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,066	26 500,00	1 749,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plotna a zavítořná tyč skrz nosné stěny"					
	VV		"1.NP, 2.NP"					
	VV		"plotna" 0,3*0,3*80*8*1,15/1000		0,066			
	VV		Součet		0,066			
23	M	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m	4,800	188,00	902,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"závitová tyč pr. 24mm*0,6*8"		4,800			
	VV		Součet		4,800			
46	M	13011037	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 26mm	t	0,205	35 100,00	7 195,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(11,85*2+9,55*2)*4,17*1,15/1000		0,205			
	VV		Součet		0,205			
9	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	212,540	6,39	1 357,46	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

5 - ZL5 - Nová dispozice 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 761,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 761,89	15,00%	264,28

Cena s DPH

v CZK

2 026,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **5 - ZL5 - Nová dispozice 1.PP**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 761,89

HSV - Práce a dodávky HSV

10 818,41

1 - Zemní práce	658,69
2 - Zakládání	1 979,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 808,89
997 - Přesun sutě	4 743,83
998 - Přesun hmot	627,90
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 056,52
713 - Izolace tepelné	354,04
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-9 410,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY
 Objekt: 03 - ZL
 Soupis: 5 - ZL5 - Nová dispozice 1.PP

Místo: Datum: 28. 5. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 761,89

D HSV Práce a dodávky HSV 10 818,41

D 1 Zemní práce 658,69

40	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,291	1 755,00	510,71	SOD
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,2		0,291			
			Součet		0,291			
41	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,291	31,50	9,17	SOD
42	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,291	225,00	65,48	SOD
43	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,291	18,00	5,24	SOD
44	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,291	72,00	20,95	SOD
45	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,291	162,00	47,14	SOD

D 2 Zakládání 1 979,10

46	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,291	1 170,00	340,47	SOD
			D.1.1.1.2 Púdorys 1NP - nové kce					
			(Skladba_P01+Skladba_P02+Skladba_P07)*0,15					
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,2		0,291			
			Součet		0,291			
47	K	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	0,174	2 250,00	391,50	SOD
			D.1.1.1.2 Púdorys 1NP - nové kce					
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,12		0,174			
			Součet		0,174			
48	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,291	2 430,00	707,13	SOD
			D.1.1.1.2 Púdorys 1NP - nové kce					
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,2		0,291			
			Součet		0,291			
49	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	27 000,00	540,00	SOD
			2*(Skladba_P01+Skladba_P02+Skladba_P07)*5,4/1000*1,3					
			"1.PP"					
			2*(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*5,4/1000*1,3		0,020			
			Součet		0,020			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 808,89

55	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,218	4 000,00	872,00	SOD
			D.1.1.9.1 Púdorys 1PP, D.1.1.9.2 Púdorys 1NP					
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,15		0,218			
			Součet		0,218			
33	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,105	72,00	439,56	SOD
			"1.PP"					
			(2,2+1,15)*2,3		7,705			
			-0,8*2		-1,600			
			Součet		6,105			
34	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,300	90,00	477,00	SOD
			"1.PP"					
			(3*2,3)-0,8*2		5,300			
			Součet		5,300			
35	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,150	540,00	621,00	SOD
			"1.PP"					
			1,25*2,3*0,4		1,150			
			Součet		1,150			
50	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,174	2 295,00	399,33	SOD
			D.1.1.9.1 Púdorys 1PP, D.1.1.9.2 Púdorys 1NP					
			Součet		0,000			
			"1.PP"					
			(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)*0,12		0,174			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě							4 743,83	
36	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,334	309,36	1 650,13	SOD
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,334	198,00	1 056,13	SOD
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,010	9,00	864,09	SOD
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,334	220,00	1 173,48	SOD
D 998 Přesun hmot							627,90	
29	K	998011002R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,794	350,00	627,90	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-9 056,52	
D 713 Izolace tepelné							354,04	
51	K	R71301	Lepení tepelné izolace podlah	m2	1,453	90,00	130,77	SOD
	VV		D.1.1.1.2 Půdorys 1NP - nové kce					
	VV		Skladba_P01+Skladba_P02+Skladba_P07+Dobetonávka_stro					
	VV		p		1,453			
	VV		(1,15*0,15+2,2*0,15+1,25*0,4+3*0,15)		1,453			
	VV		Součet		1,453			
52	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$	m3	0,193	1 125,00	217,13	SOD
	VV		(Skladba_P01+Skladba_P02+Skladba_P07)*0,13+Dobetonávka					
	VV		a_strop*0,04					
	VV		1,453*0,13+1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,193			
	VV		Součet		0,193			
53	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,500	1,76	6,14	SOD
D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení							0,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							-9 410,56	
65	K	R766D13	D+M dveří D13 vč. příslušenství, osazení do stávající zárubně vč. provedení nového nátěru	kus	-1,000	4 705,28	-4 705,28	SOD
66	K	R766D14	D+M dveří D14 vč. příslušenství, osazení do stávající zárubně vč. provedení nového nátěru	kus	-1,000	4 705,28	-4 705,28	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

6 - ZL6 - Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 020,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	27 020,03	15,00%	4 053,00

Cena s DPH

v CZK

31 073,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **6 - ZL6 - Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 020,03
HSV - Práce a dodávky HSV	27 020,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 992,03
998 - Přesun hmot	28,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **6 - ZL6 - Doplnění armovací perlinky do omítek stávajících stěn**

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 020,03

D HSV Práce a dodávky HSV 27 020,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 992,03

1	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 1.NP, 2.NP	m2	284,426	94,90	26 992,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"obvodové stěny, středová zed"					
	VV		(11,85*4+4,65*2+4,6*2)*2,6		171,340			
	VV		(2,55*2+2,85*2)*2,6		28,080			
	VV		"zed schodiště"					
	VV		3,2*3*2		19,200			
	VV		"odpočty otvory"					
	VV		-1,8*1,5*2		-5,400			
	VV		-1,8*1,5-0,85*2,35		-4,698			
	VV		-2,1*1,5-0,9*2,35		-5,265			
	VV		-1,5*1,5		-2,250			
	VV		-1*2*2		-4,000			
	VV		-0,86*0,88		-0,757			
	VV		-1,44*2,34		-3,370			
	VV		-1,8*1,5		-2,700			
	VV		-3,3*2,4*2		-15,840			
	VV		"2.NP"					
	VV		(11,85*2+9,55*2)*2,6		111,280			
	VV		"zed schodiště"					
	VV		3,2*3*2		19,200			
	VV		"odpočty otvory"					
	VV		-1,8*1,5*2		-5,400			
	VV		-1,8*1,5-0,85*2,35-2,1*1,5-1,5*1,5-0,9*2,1-1,5*1,5-0,86*0,88		-14,994			
	VV		Součet		284,426			
	D	998	Přesun hmot				28,00	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,080	350,00	28,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

7 - ZL7 - SDK pohledy v 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: 03 - ZL
Soupis: **7 - ZL7 - SDK pohledy v 2.NP**

Místo: Datum: 28. 5. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-50 830,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-45 010,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-3 624,84
997 - Přesun sutě		-711,49
998 - Přesun hmot		-1 483,73
PSV - Práce a dodávky PSV		50 830,28
763 - Konstrukce suché výstavby		50 830,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: 7 - ZL7 - SDK podhledy v 2.NP

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -50 830,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -45 010,22

29	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-102,064	63,00	-6 430,03	SOD
30	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně 2.NP	m2	-102,064	270,00	-27 557,28	SOD
31	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-204,128	54,00	-11 022,91	SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 624,84

38	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-40,276	90,00	-3 624,84	SOD
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

D 997 Přesun sutě -711,49

39	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,800	309,36	-247,49	SOD
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,800	198,00	-158,40	SOD
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,400	9,00	-129,60	SOD
	VV		-0,8*18 "Přepočtené koeficientem množství		-14,400			
	VV		Součet		-14,400			
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,800	220,00	-176,00	SOD

D 998 Přesun hmot -1 483,73

37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-4,239	350,00	-1 483,73	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 50 830,28

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 830,28

32	K	7631314141	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - 2.NP	m2	-13,980	567,00	-7 926,66	SOD
	VV		"2.NP"					
	VV		-2,4*1,2-4,65*1,2-4,6*1,2		-13,980			
	VV		Součet		-13,980			
36	K	763131414MK	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	102,064	567,00	57 870,29	SOD
	VV		"2.NP"					
	VV		5,69+1,38+15,05+1,62+23,79+15,86+14,8+13,3		91,490			
	VV		"výstupní schodiště"2,3*3,345+1,2*2,4		10,574			
	VV		Součet		102,064			
35	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	466,100	1,90	886,65	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL

Soupis:

8 - ZL8 - Doplnění dveří do podkroví

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 912,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 912,47	15,00%	1 036,87

Cena s DPH

v CZK

7 949,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **8 - ZL8 - Doplnění dveří do podkroví**

Místo:

Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 912,47

PSV - Práce a dodávky PSV

6 912,47

766 - Konstrukce truhlářské

6 912,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - Kostelec 3 - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 03 - ZL

Soupis: **8 - ZL8 - Doplnění dveří do podkrovní**

Místo: Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6 912,47**

D PSV Práce a dodávky PSV 6 912,47

D 766 Konstrukce truhlářské 6 912,47

1	K	R766D03a	D+M dveří D03a vč. příslušenství a obložkové zárubně - dveře do půdního prostoru	kus	1,000	6 804,41	6 804,41	SOD
2	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	68,040	1,59	108,06	SOD



Nové výrobky

D+M euro dveří D01 vč. příslušenství a rámu – vstupní dveře	kus	1,000	52 261,44	52 261,44
D+M euro okna O01 1,8x1,5 m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – okno veranda	kus	1,000	23 063,59	23 063,59
D+M euro okna O02 0,86x0,88m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – okno koupelna 1.NP mč. 109 , 2.NP mč. 209	kus	2,000	13 201,06	26 402,12
D+M plastového okna O09 0,78x1,18m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – sklep	kus	1,000	3 571,81	3 571,81
D+M plastového okna O13 0,9x0,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – v nových příčkách mezi koupelnou a WC 1.NP, 2.NP	kus	2,000	6 946,58	13 893,16
D+M plastového okna O14 0,6x0,6m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – sklep	kus	1,000	3 238,01	3 238,01
D+M euro okna O07b 1,5x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – okno terasa 2.NP	kus	1,000	21 342,18	21 342,18
D+M euro balkonových dveří O08 0,9x2,1 m vč. příslušenství – dveře terasa 2.NP	kus	1,000	15 188,34	15 188,34

Posuny stávajících výrobků

D+M stávajících dveří O04b 0,85x2,35 m vč. příslušenství 1x posun, 1x přemístění	kus	2,000	2 205,73	4 411,46
D+M posun stávajícího okna O06 2,1x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu	kus	2,000	2 646,88	5 293,76
D+M balkonových dveří euro O04a 0,85x2,35m vč. příslušenství – posun stávajících	kus	1,000	2 205,73	2 205,73
D+M euro okna O07a 1,5x1,5m vč. příslušenství a vnitřního parapetu – posun stávajících	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
D+M euro okna O15 1,8x1,5m vč. příslušenství a osazení nového parapetu – posun stávajících	kus	6,000	2 499,83	14 998,98

Balkonová sestava

D+M euro okna O01 1,8x1,5m vč. příslušenství	kus	1,000	23 063,59	23 063,59
D+M euro okna O05 0,9x2,35m vč. příslušenství	kus	1,000	16 076,49	16 076,49
D+M parapet odpočet z ceny	m	-1,800	400,00	-720,00

CELKEM NABÍDKA

229 091

V Lipovce dne 2.11.2020