



Dodatek č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD

ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

Název zakázky:

„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav – Doubí“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1809071/0100

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 10, 20 a 21 (dále také jen jako „ZL“).

- a) **U ZL č. 10, 20 a 21** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 69 146 320,39 Kč a méněpráce v celkové výši – 16 408 438,62 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 10, 20 a 21 činí 52 737 881,77 Kč, což představuje navýšení o cca 1,36 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 21	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	69 146 320,39 Kč	-16 408 438,62 Kč	52 737 881,77 Kč



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 10, 21 a 21 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí

3 865 692 669,62 Kč bez DPH.

3 859 242 876,40 Kč bez DPH.

3 891 278 991,07 Kč bez DPH.

3 944 016 872,84 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo a současně přílohou Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo) - Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5

V Praze dne 26-11-20

Za Objednatele

V Praze dne 25-11-2020

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“,
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu

oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.

Ing. František Kocí, předseda představenstva

Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

Metrostav a.s.

slavba:		Hlavní cena [Kč]	Zl. 10,28,21	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubr u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubr		3 865 692 669,62	52 737 881,77	3 944 016 872,84
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				105 679 167,90
PS 51-01-01.2	Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC		
PS 52-01-01	Soběslav - Doubr, traťové zab.zařízení	SZDC		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 51-02-01.2	Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa	SZDC		
PS 51-02-06.2	Žst. Soběslav, EZS, 2. etapa	SZDC		
PS 52-02-01	Zast. Myslkovice, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 52-02-02	SpS Myslkovice, EZS	SZDC		
PS 52-02-03	Zast. Doubr, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 53-02-01.2	Veselí n.L.-Doubr, DOK + TK, 2. etapa	SZDC		
PS 53-02-02.2	Veselí n.L.-Doubr, přenosový systém, 2. etapa	SZDC		
PS 53-02-04.2	Veselí n.L.-Doubr, úprava stávkářských TRS, 2. etapa	SZDC		
PS 53-02-05.2	Veselí n.L.-Doubr, úpravy stávkářského DK 38 ČD Telematika, 2. etapa	Ostatní		
PS 52-02-06	Zast. Myslkovice-informační systém	SZDC		
PS 52-02-07	Zast. Doubr u Tábora-informační systém	SZDC		
PS 53-02-11	Radiový systém GSM-R, příprava	SZDC		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 51-06-01.2	Žst. Soběslav, DRT, 2. etapa	SZDC		
PS 52-06-01	Soběslav-Doubr, SpS Myslkovice-DRT	SZDC		
PS 52-03-03	SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SZDC		
PS 52-03-04	SpS Myslkovice, vlastní spořeba	SZDC		
PS 52-03-05	SpS Myslkovice, vnější uzemnění	SZDC		
PS 52-03-01	Zvřetolický tunel-TS 22/0,4 kV	SZDC		
PS 52-03-06	TS 22/0,4 kV, km 68,910	SZDC		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 51-10-01.2	Žst. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa	SZDC		
SO 52-10-01	Soběslav-Doubr, žel. svršek	SZDC		
SO 52-10-01.11	Soběslav-Doubr, žel. svršek, snesení svršku staré tratě	SZDC		
SO 51-11-01.2	Žst. Soběslav, žel.spodek, 2. etapa	SZDC		
SO 52-11-01	Soběslav-Doubr, žel.spodek	SZDC		
SO 51-15-00.2	Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa	SZDC		
SO 52-15-00	Soběslav-Doubr, výstroj a značení trati	SZDC		
E.1.2 Nástupiště, rampy				
SO 52-14-01	Soběslav-Doubr, zast. Myslkovice-nástupiště	SZDC		
SO 52-14-02	Soběslav-Doubr, zast. Doubr u Tábora-nástupiště	SZDC		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SZDC		
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SZDC		
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní		
SO 52-20-01	Most v km 63,595	SZDC		
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SZDC		
SO 52-20-03	Most v km 67,130	SZDC		
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SZDC		
SO 52-20-04.10	Most v km 70,437 - úprava koryta	Ostatní		
SO 52-20-05	Most v km 70,271	SZDC		
SO 51-21-02	Propustek v km 62,453 - zrušení	SZDC		
SO 52-21-01	Propustek v km 63,014	SZDC		
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63,014 - úprava koryta	SZDC		
SO 52-21-02	Propustek v km 71,595 - zrušení	SZDC		
SO 52-21-04	Propustek v km 68,892	SZDC		
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68,892 - úprava koryta	SZDC		
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SZDC		
SO 52-21-06	Propustek v km 67,435	SZDC		
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63,590	Ostatní		
SO 52-22-02	Silniční propustek v km 63,968	Ostatní		
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,004	Ostatní		
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 66,443	Ostatní		
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69,585	Ostatní		
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,699	Ostatní		
SO 52-22-07	Silniční propustek v km 68,890	Ostatní		
SO 52-24-01	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,19-68,41	SZDC		
SO 52-24-03	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,68-68,79	SZDC		
SO 52-24-04	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,96-69,02	SZDC		
SO 52-24-05	Soběslav-Doubr, soubor zdí podél pozemních komunikací	Ostatní		
SO 52-24-05.10	Soběslav-Doubr, soubor zdí podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní		
SO 52-26-01.1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SZDC		
SO 52-26-01.2	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SZDC		
SO 52-26-01.3	Snesení mostů na staré trati km 68,981	SZDC		
SO 51-27-01	Návěsní krakorec v km 62,331	SZDC		
SO 52-27-01	Návěsní lávka v km 68,885	SZDC		
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 52-74-03.1	Soběslav-Doubr, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680 - část Goliat	Ostatní		
SO 52-74-20	Soběslav, přeložka kabelové skříně - Chlumákov	Ostatní		
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubr, náhradní výsadba, 2. etapa	Ostatní		
E.1.6 Potrubní vedení				
SO 51-70-03.2	Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa, přípojka SZDC	SZDC		
SO 51-70-03.12	Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa	Ostatní		
SO 51-70-04	Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453	Ostatní		
SO 52-70-01	Soběslav-Doubr, dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 v km 63,590	Ostatní		
SO 51-71-03	Žst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr.fadů DN300 v přel.sil. III/13521	Ostatní		
SO 51-71-04	Žst. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní		
SO 52-71-01	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní		
SO 52-71-01.1	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provizorní přeložka	Ostatní		
SO 52-71-03	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní		
SO 52-71-02	Soběslav-Doubr, přepojení vody DN 110 IPE. v km 64,38	SZDC		
SO 52-71-04	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 v km 69,3	Ostatní		
SO 52-71-04.1	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 v km 69,3 - provizorní přeložka	Ostatní		
SO 52-71-05	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75	Ostatní		
SO 52-71-06	Soběslav-Doubr, přípojka požární vody Zvřetolický tunel	Ostatní		
SO 52-71-07	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 300 v km 63,59	Ostatní		
SO 52-71-08	Soběslav-Doubr, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68,35	Ostatní		
SO 51-72-02	Žst. Soběslav, přeložka plynu STL PE 63 v přel silnice III/13521	Ostatní		
SO 52-73-01	Soběslav-Doubr, rekonstrukce meliorací	Ostatní		
E.1.7 Železniční tunely				
SO 52-25-01	Soběslav-Doubr, tunel zvřetolický	SZDC		
E.1.8 Komunikace				
SO 51-30-02	Žst. Soběslav, Přel. silnice III/13521	Ostatní		

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav, Přel. silnice III/13521, oprava areálu S+R Realty	Ostatní		
SO 51-30-03	Zst. Soběslav, úpravy komunikací u podchodu v km 62,422	SZDC		
SO 52-30-01	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice II/135	Ostatní		
SO 52-30-01.10	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice II/135, napojení areálu M-Bell	Ostatní		
SO 52-30-02	Soběslav-Doubr, Přístupová kom. k portálu v km 64,317	Ostatní		
SO 52-30-03	Soběslav-Doubr, Propojení silnice II/135 a sev. okraje Zvěrotic	Ostatní		
SO 52-30-04	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice III/13527	Ostatní		
SO 52-30-04.10	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži ŘSD	Ostatní		
SO 52-30-06	Soběslav-Doubr, Přeložka polní cesty km 66,45	Ostatní		
SO 52-30-07	Soběslav-Doubr, Přístupy na pozemky v km 68,1 - Myskovice	Ostatní		
SO 52-30-08	Soběslav-Doubr, Přeložka lesní cesty km 67,0	Ostatní		
SO 52-30-09	Soběslav-Doubr, Přeložka polní cesty km 68,0	Ostatní		
SO 52-30-10	Soběslav-Doubr, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myskovice	SZDC		
SO 52-30-11	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myskovice-Janov)	Ostatní		
SO 52-30-12	Soběslav-Doubr, Přístupová komunikace ke SpS Myskovice	SZDC		
SO 52-30-13	Soběslav-Doubr, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R, km 64,7	SZDC		
SO 52-30-14	Soběslav-Doubr, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní		
SO 52-30-16	Soběslav-Doubr, Přeložka polní cesty km 69,45	Ostatní		
SO 52-30-17	Soběslav-Doubr, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubr	SZDC		
SO 52-30-18	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice km 70,7	Ostatní		
SO 52-30-18.10	Soběslav-Doubr, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO.	Ostatní		
E.1.10 Protihlukové objekty				
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SZDC		
SO 52-50-01	Soběslav-Doubr, protihluková stěna	SZDC		
SO 52-50-02	Soběslav-Doubr, protihluková stěna, Týršova ul.	SZDC		
E.2 Pozemní stavební objekty				
SO 52-40-02	Soběslav-Doubr, přesunulí křížku	Ostatní		
SO 52-46-01	Soběslav-Doubr, oplocení biokoridoru	SZDC		
SO 52-46-02	Soběslav-Doubr, oplocení II/135 Soběslav	Ostatní		
SO 52-46-03	Soběslav-Doubr, úprava v km 63,900-64,000	Ostatní		
SO 52-46-04	Soběslav-Doubr, úprava oplocení km 70,990-71,04	Ostatní		
SO 51-41-03	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413	SZDC		
SO 51-41-03.10	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení	SZDC		
SO 52-41-01	Soběslav-Doubr, zast. Myskovice - přístřešky pro cestující	SZDC		
SO 52-41-03	Soběslav - Doubr, zast. Doubr u Tábora - přístřešky pro cestující	SZDC		
SO 52-51-01	Soběslav-Doubr, následná protihluková opatření	SZDC		
SO 51-43-01.2	Zst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SZDC		
SO 51-43-01.10	Zst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62,413	SZDC		
SO 52-43-01	Soběslav-Doubr, zast. Myskovice, orientační systém	SZDC		
SO 52-43-02	Soběslav-Doubr, zast. Doubr, orientační systém	SZDC		
SO 51-45-02	Zst. Soběslav, demolice garáží	SZDC		
SO 53-45-01	Veselí n.L.-Doubr, odstranění zařízení staré trati	SZDC		
SO 52-45-01	Soběslav-Doubr, demolice	SZDC		
E.3.1 Trakční vedení				
SO 51-60-01.2	Zst. Soběslav, úpravy TV, 2. etapa	SZDC		
SO 52-60-01	Soběslav - Doubr, úpravy TV	SZDC		
SO 52-60-02	SpS Myskovice, připojení SpS na TV	SZDC		
E. 3.3. Spínací stanice - stavební část				
SO 52-40-01	Soběslav-Doubr-spínací stanice Myskovice	SZDC		
E.3.4 Ohřev výměn EOv				
SO 51-62-04.2	Zst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa	SZDC		
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 51-62-03.2	Zst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 2. etapa	SZDC		
SO 51-62-05.2	Zst. Soběslav, DOÚO, 2. etapa	SZDC		
SO 52-62-01	Soběslav-Doubr, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC		
SO 52-62-02	Soběslav-Doubr, přípojka základnové stanice GSM	SZDC		
SO 52-62-03	Soběslav-Doubr, zast. a SpS Myskovice - přípojka nn	SZDC		
SO 52-62-04	Soběslav-Doubr, zast. Myskovice - rozvody nn a osvětlení	SZDC		
SO 52-62-05	Soběslav-Doubr, SpS Myskovice - DOÚO	SZDC		
SO 52-62-06	Soběslav-Doubr, zast. Doubr - přípojka nn	SZDC		
SO 52-62-08	Soběslav-Doubr, zast. Doubr-rozvody nn a osvětlení	SZDC		
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 51-61-01.2	Zst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa	SZDC		
SO 52-61-01	Soběslav - Doubr, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC		
Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC		
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		3 519 402 378,69	47 558 334,77
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		346 290 290,93	5 179 547,00
	Kontrolní součet [Kč]		3 865 692 669,62	52 737 881,77
				3 944 016 872,84

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1269759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe1c7329-3377-4458-8a04-bca97cd50af1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 10:33:02



90ebc33e-4e58-4862-a9a8-5bfe4951a90e