



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/273/SYS ze dne 19.02.2020 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Č.ú: [REDACTED]

Jednající:
ve smluvních
a v technických věcech
za objednatele

(dale jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

MBQ s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

Č.ú. [REDACTED]

Zastoupen
ve smluvních
a v technických věcech
za zhotovitele

(dale jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dale jen „**Dodatek**“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II-Vymezení díla a čl. V – Způsob a podmínky provádění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dale jen „ZZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn / méněpráce a vícepráce/ .

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č.2 vč.rozp.položek

Čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 06.01.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

a na základě změnového listu č. 10,11,12,13,14,15,16,17 v průběhu realizace Díla.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	19.495.860,66 Kč
DPH 21%	4.094.130,74 Kč
Celkem cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 vč. DPH	23.589.991,40 Kč
Dodatku č.2 bez DPH	485 740,22 Kč
DPH 21%	102 005,45 Kč
Dodatku č.2 vč. DPH	587 745,53 Kč
Nová cena díla vč. dodatku č.2:	19.981 600,88 Kč bez DPH
	24.177 736,93 Kč vč. DPH

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.02.2020 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.


Přílohy: Souhrnný list č.2 změnových položek
Změnové listy ZL 10 – ZL 17

V Semilech dne : 02/12/20

V Turnově dne : -9. 12. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:



Souhrnný změnový list č. 2

Název stavby : “ Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov


Změnový list č.2	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací : Vícepráce a méněpráce</p> <p>ZL 10 : V rozpočtu uvedena menší výměra a navýšeno dle skutečnosti + 82 500,00 Kč</p> <p>ZL 11: Úprava EZS – změna stupně zabezpečení - 10 032,00 Kč</p> <p>ZL 12 : Bilance zemin nebyla řešena v rozpočtu, byl zavožen terénní zlom k parkovišti městské policie a do zahrady + 283 422,02 Kč</p> <p>ZL 13 : Technologická změna zateplení atiky, doplnění OSB desek nad rámeč rozpočtu + 11 579,97 Kč</p> <p>ZL 14 : Úprava zádveří dle požadavku uživatele + 20 099,83 Kč</p> <p>ZL 15: Záměna soklů a hran schodiště + 53 125,91 Kč</p> <p>ZL 16: Doplnění příček a zakrytování rozvodů sanita + 23 155,45 Kč</p> <p>ZL 17: U gabion. zídek byl doplněn dle požadavku NIPÍ vodící pruh v chodníku + 21 889,04 Kč</p> <p style="text-align: right;">+ 485 740,22 Kč</p> <p style="text-align: center;">Celkem dodatek č.2 485 740,22 Kč bez DPH</p>
Zdůvodnění změny:	<p>Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.</p>
Změna:	<p>Cena díla se navyšuje o částku: 485 740,22Kč bez DPH, 587 745,53Kč s DPH</p> <p>Cena dle Smlouvy vč dod.č.1: 19.495 860,55Kč bez DPH, 23.589 991,40Kč s DPH</p> <p>Nová cena díla vč. dodatku č.2:19.981 600,77bez DPH 24.177 736,93Kč s DPH</p>
Příloha:	<p>Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.</p>
	Změna termínu dokončení stavebních prací


Změna:	Vícepráce dle dodatku č.2 nemají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 15.3.2021
--------	------------------------------------------------------------------------------------

v Semilech

Datum 04/12/20

TDI :





Změnový list

číslo:

10

stavba (název dle SOD): **Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov**
číslo SOD: **11333/20-MUTU**
číslo zakázky: **12620**

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
IČ: **276227**

Zhotovitel: **MBQ, s. r. o.**
sídlo: **Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín**
IČ: **24247674**

název změnového listu:

Nosné zdivo

popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr byla zjištěna malá výměra u položky nosného zdiva. Položka byla navýšena dle skutečnosti.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 82.500,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: **Příloha č. 1 - Cenná kalkulace**

Zpracoval:		datum
technická příprava		01.07.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí

projektu/stavbyvedoucí:


oprávněný zástupce :

ZL 10 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Nosné zdivo“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
 Pobežňnf 249/46
 186 00 Praha 8
 IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 500,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 500,00	
	D	34	Stěny a příčky				82 500,00	
29	K	311238315	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P10, 15 tl. zdiva 240 mm	m2	66,000	1 250,00	82 500,00	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL = 298 + 66 = 364					



Změnový list

číslo:

11

stavba (název dle SOD): **Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov**
číslo SOD: **11333/20-MUTU**
číslo zakázky: **12620**

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
IČ: **276227**

Zhotovitel: **MBQ, s. r. o.**
sídlo: **Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín**
IČ: **24247674**

název změnového listu:

Úprava EZS

popis a odůvodnění:

Vzhledem k charakteru užití objektu byla schválena změna stupně zabezpečení objektu ze stupně 3 na stupeň 2. Byly doplněny magnetické kontakty na všechny otevíravé pozice oken a dveří.

Z výše uvedených důvodů došlo ke snížení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Úspora o 10.032,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: **Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**

Zpracoval:		datum
technická příprava		01.07.2020

Odsouhlasil:

Smílní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:


autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :



Změnový list

číslo:

12

stavba (název dle SOD): **Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov**
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
IČ: **276227**

Zhotovitel: **MBQ, s. r. o.**
sídlo: **Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín**
IČ: **24247674**

název změnového listu:

Zásypy + převoz zeminy z deponie investora**popis a odůvodnění:**

Na přání investora došlo k převozu části zeminy na zásypy z jeho vlastní deponie, část nakupované zeminy byla z rozpočtu odečtena. Došlo k navýšení kubatury zásypů z důvodů vyplnění terénní prohlubně a úpravy modelace terénu. Na zásypy byl použit také materiál z výkopu stavební jámy.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 283.422,02,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: **Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**

Zpracoval:		datum
technická příprava		29.10.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí

projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :

ZL 12 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Zásypy + převoz zeminy z deponie investora“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							283 422,02	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				283 422,02	
D		1	Zemní práce - odpočet zbyvajících kubatury nakupované zeminy				-199 361,40	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-406,860	185,00	-75 269,10	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL1 - ZL3 - ZL12 = 837,971 + 108 - 77 - 406,86 = 462,111					
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-406,860	85,00	-34 583,10	CS ÚRS 2017 01
			SOD - ZL3 - ZL12 = 837,971 - 77 - 406,86 = 354,111					
5	M	10364 D01	Zemina pro zásyp	m3	-406,860	220,00	-89 509,20	
			SOD - ZL3 - ZL12 = 837,971 - 77 - 406,86 = 354,111					
			Zemní práce - převoz zeminy z deponie investora				129 241,80	
25N		162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	684,000	103,95	71 101,80	CS RTS 2020/1 - 115,50 Kč/m3
			ZL12 = 684					
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	684,000	85,00	58 140,00	CS ÚRS 2017 01
			SOD - ZL3 - ZL12 + ZL12 = 837,971 - 77 - 406,86 + 684 = 1038,111					
			Zemní práce - zásypy kolem objektu				353 541,62	
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	822,111	420,00	345 286,62	CS ÚRS 2017 01
			stavební jáma - pasy - zem. nákup + zem. investor					
			ZL12 = 587 - 42,029 - 406,86 + 684 = 822,111					
			SOD + ZL1 + ZL12 = 754,206 + 108 + 822,111 = 1 684,317					
26N			Technická příprava	soub.	1,000	8 255,00	8 255,00	
			ZL12 = 1					



Změnový list

číslo:

13

stavba (název dle SOD): **Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov**
číslo SOD: **11333/20-MUTU**
číslo zakázky: **12620**

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
IČ: **276227**

Zhotovitel: **MBQ, s. r. o.**
sídlo: **Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín**
IČ: **24247674**

název změnového listu:

Střecha - záměna skladby**popis a odůvodnění:**

Projektant zaměnil tepelnou izolaci střechy v horní části z minerální vaty na polystyren. Na atikách byly do rozpočtu doplněny OSB desky včetně jejich montáže a kotvení do atik.

Z výše uvedených důvodů došlo ke zvýšení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Zvýšení ceny o 11.579,97,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: **Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**

Zpracoval: **[redacted]** datum: **14.07.2020**
technická příprava

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :

ZL 13 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„střecha - záměna skladby“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 579,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 579,97	
D		712	Povlakové krytiny				9 664,38	
135	M	693112020	geotextilie netkaná PES-PP 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	-386,575	25,00	-9 664,38	CS URS 2017 01
			SOD - ZL13 = 773,145 - 386,575 = 386,57					
	D	712	Izolace tepelné				21 244,35	
143	M	631404300	deska izolační minerální plochých střeš λ=0.036 W/mK, bodového zatížení Fp=300 N, 2000x1200x200 mm	m2	-210,777	484,00	-102 016,07	CS URS 2017 01
			SOD ZL13 = 352,985 - 210,777 = 142,208					
145	M	63152-D01	deska spádová z minerální vaty 40-400 mm	m2	-210,777	537,00	-113 187,25	
			SOD - ZL13 = 352,985 - 210,777 = 142,208					
26N	M	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES-PP	m2	386,570	19,11	7 387,35	CS RTS 2020/1 - 21,23 Kč/m2
			ZL13 = 386,57					
27N	M	28375704R	Deska izolační EPS 100 1000 x 500x200mm	m2	210,777	414,80	87 430,30	CS RTS 2020/1 - 488,00 Kč/m2
			ZL13 = 210,777					
28N	M	28375971R	Deska spádová EPS 100	m2	210,777	504,90	106 421,31	CS RTS 2020/1 - 594,00 Kč/m2
			ZL13 = 210,777					
30N	K	762 44-1111.R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přiblížením	m2	79,000	140,40	11 091,60	CS RTS 2020/1 - 156,00 Kč/m2
			ZL13 = 79					
31N	K	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB PD tl. 25 mm	m2	90,850	248,95	22 617,11	CS RTS 2020/1 - 276,61 Kč/m2
			ZL13 = 79*1,15					
32N			Technická příprava	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00	
			ZL13 = 1					



Změnový list

číslo:

14

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov	
číslo SOD:	11333/20-MUTU	
číslo zakázky:	12620	
Objednatel:	Město Turnov	
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
IČ:	276227	
Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.	
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín	
IČ:	24247674	

název změnového listu:

Úprava zádveří, doplnění dveří a SDK příček, odpočet samozavíračů**popis a odůvodnění:**

Na přání investora došlo k úpravě dispozice zádveří, byly upraveny SDK příčky, doplněny dveře D14. Byla doplněna pozice dveří D02 a sádkartonové příčky tl.100mm v 1.NP, které chyběly v rozpočtu. U dveří D10,11,12,13 byl odečten samozavírač.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 20.099,83,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		29.10.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:


oprávněný zástupce :

ZL 14 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Úprava zádveří, doplnění dveří a SDK příček, odpočet samozavíračů“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 099,83	
0		PSV	Práce a dodávky PSV				20 099,83	
0		766	Konstrukce truhlářské				6 700,00	
189	K	D02	Dveře jednokřídle, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování SOD + ZL14 = 6 + 1 = 7	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
188	K	D14	Dveře jednokřídle, plné s větrací mřížkou 500x100mm, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 700 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování ZL14 = 1	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
33	N		Odpočet samozavíračů D10,11,12,13 SOD - ZL14= 0-6= -6	kus	-6,000	550,00	-3 300,00	
0		763	Konstrukce suché výstavby				13 399,83	
154	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB SOD + ZL14 = 2,971 + 10,579 = 13,55	m2	10,579	845,00	8 939,26	CS ÚRS 2017 01
155	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB SOD + ZL 14 = 135,107 + (1,8*2,9-0,7*1,97)=138,948	m2	3,841	1 009,00	3 875,57	CS ÚRS 2017 01
33N			Technická příprava ZL14 = 1	soub.	1,000	585,00	585,00	



Změnový list

číslo:

15

stavba (název dle SOD): **Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov**
číslo SOD: 11333/20-MUTU
číslo zakázky: 12620

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: **MBQ, s. r. o.**
sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

PVC - soklové lišty a schodové hrany**popis a odůvodnění:**

Záměna soklů z PVC 30x30mm za soklové lišty Dollken 60. Záměna schodové PVC hrany 30x35x3mm za vrtanou hliníkovou stříbrnou lištu.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 53.125,91,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	datum
technická příprava	25.11.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele:

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:


oprávněný zástupce :

ZL 15 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„PVC - soklové lišty a schodové hrany“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 125,91	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 125,91	
	D	776	Podlahy povlakové				53 125,91	
274	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm SOD - ZL15 = 19,2-19,2=0	m	-19,200	320,00	-6 144,00	CS ÚRS 2017 01
275	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených SOD - ZL15 = 228,37-228,37=0	m	-228,370	60,00	-13 702,20	CS ÚRS 2017 01
276	M	284110040	lišta speciální soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm role 50 m SOD - ZL15 = 252,521-252,521=0	m	-252,521	15,00	-3 787,82	CS ÚRS 2017 01
277	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených SOD - ZL15 = 24-24=0	m	-24,000	100,00	-2 400,00	CS ÚRS 2017 01
278	M	283421600	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm SOD - ZL15 = 24,48-24,48=0	m	-24,480	90,00	-2 203,20	CS ÚRS 2017 01
34	N		D+M soklových lišt Dollken D60 včetně vlepení proužku z PVC, obvodových a schodišťových SOD + ZL15 = 0+247,57=247,57	m	247,570	252,91	62 612,93	
35	N		D+M hliníkových schodových hran, Elox stříbrná, šroubovací SOD + ZL15 = 0+24=24	m	24,000	709,80	17 035,20	
36	N		Technická příprava ZL15 = 1	soub.	1,000	1715	1 715,00	



Změnový list

číslo:

16

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov	
číslo SOD:	11333/20-MUTU	
číslo zakázky:	12620	
Objednatel:	Město Turnov	
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
IČ:	276227	
Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.	
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín	
IČ:	24247674	

název změnového listu:

Záměna omítek lehkých obvodových stěn za SDK stěnu, kastlíky z SDK**popis a odůvodnění:**

Z technologických důvodů byla nahrazena omítka lehkých obvodových stěn sádkokartonovou předstěnou. Byly provedeny kastlíky na SDK příčkách v místech vedení odpadního potrubí.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 23.155,45,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		02.11.2020

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	
oprávněný zástupce :	

ZL 16 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Záměna omítek lehkých obvodových stěn za SDK stěnu, kastlíky z SDK“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 155,45	
D		HSV + PSV	Práce a dodávky HSV + PSV				23 155,45	
D		61	Úprava povrchů vnitřních				-15 390,00	
52	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných SOD + ZL16 = 349,98 - 61,56 = 288,42 1NP + 2NP = 21,47 + 40,09 = 61,56	m2	-61,560	250,00	-15 390,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				38 545,45	
37N	K	347 01-3111.RZ1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc. kce CD, 1xRB 12,5mm, bez dodávky izolace - předstěna SOD + ZL16 = 0 + 61,56 = 61,56 1NP + 2NP = 21,47 + 40,09 = 61,56	m2	61,560	565,20	34 793,71	CS RTS 2020/2 - 628 Kč/m2
38N	K	347 01-3111.RZ1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc. kce CD, 1xRB 12,5mm, bez dodávky izolace - kastlíky SOD + ZL16 = 0 + 4,7 = 4,7 0,42+0,44+0,34+3,5 = 4,7	m2	4,700	565,20	2 656,44	CS RTS 2020/2 - 628 Kč/m2
39N	K	342 26-3410.R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 SOD + ZL16 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	420,30	420,30	CS RTS 2020/2 - 467 Kč/kus
40N			Technická příprava ZL16 = 1	soub.	1,000	675,00	675,00	



Změnový list

číslo:

17

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov	
číslo SOD:	11333/20-MUTU	
číslo zakázky:	12620	
Objednatel:	Město Turnov	
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
IČ:	276227	
Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.	
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín	
IČ:	24247674	

název změnového listu:

Pozinkované obručníky**popis a odůvodnění:**

U stávajících pozinkovaných obručníků byla navýšena tloušťka z 1mm na 3mm. Byly doplněny pozinkované okopové plechy na rozhraní žulového chodníku a gabionů.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 21.889,04,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:		datum
technická příprava		02.11.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:	
TDS/projektový manažer:	
autorský dozor:	
oprávněný zástupce:	
za zhotovitele:	
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	
oprávněný zástupce :	

ZL 17 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Pozinkované obručníky“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 889,04	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 889,04	
	D	591	Obručníky, krajníky				21 889,04	
45	K	91637-R01	Zahradní obručník z PZn plechu 150/1mm položený do štěrkopiskového lože - přechod chodník x gabion	m	23,470	750,00	17 602,50	
			SOD + ZL17 = 46,6 + 23,47 = 70,07					
42	M	130108R	ocel profilová - dopočet tl. 3mm	t	0,147	24 820,00	3 648,54	
			SOD + ZL6 + ZL17 = 3,246 + 0,417 + 0,147 = 3,81					
			120/2 + 150/2 = 0,09 + 0,057 = 0,147					
41N			Technická příprava	soub.	1,000	638,00	638,00	
			ZL17 = 1					