

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

V Ostravě 8.12.2020

Věc: Prodloužení termínu stavy „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“, číslo smlouvy E365-S-4106/2020

Vážený,

v souladu s článkem 3.6.5 Obchodních podmínek OP/R/18/19, které jsou přílohou smlouvy o dílo na zhotovení stavby E365-S-4106/2020 žádáme o prodloužení lhůty pro předání díla do 30.4.2021. Důvodem této žádosti jsou nevhodné klimatické podmínky, zejména v měsíci listopadu, kdy vytrvalými dešti došlo k zaplavení výkopu stavby. Proto jsme nuceni posunout realizaci stavby do zimního období, kdy nelze některé práce (např. živičné krytiny) provádět v požadované kvalitě.

Děkuji

S pozdravem



Ing. Ján Bubrín

ředitel divize SANEKO

UNIGEO a.s.



Harmonogram výstavby zakázky : "Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk"

Popis pracovní činnosti / období	10/2020					11/2020					12/2020					1/2021					2/2021					3/2021			4/2021	
	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Průvzdušnění staveniště, zařízení staveniště, vytyčení podzemních inženýrských sítí																														
Bourání stávajícího odvodnění a zpevněných ploch																														
Výkopy pro nové odvodnění																														
Osazení prefabrikovaných žlabů a poklopu																														
Zásypy a hutnění																														
Svahování a zřízení odvodňovacích skluzů																														
Úprava zpevněné plochy																														
Čištění stávajícího koryta a vtokové šachty																														
Zřízení nového odvodňovacího rigolu, terénní úpravy																														
Předání a převzetí díla																														

Zpracoval : Ing. Petr Šoupal

Datum : 10.12.2020



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1270077

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb954921-d12f-46b6-9a4a-18102498b71a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 11:34:00



15a360f5-7189-4e6e-9365-d41e4472b3f5