

## Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

**Zhotovitel:****Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 6318  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Smolíkem, předsedou představenstva  
Ing. Cesar Baron, místopředsedou představenstva  
IČO: 45193096  
DIČ: CZ45193096  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 26. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 995/2020-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Merta – údržba HM, ř.km 0,000 - 4,400**“ – část **SO 09** (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dále byl dne 17. 9. 2020 uzavřen Dodatek č.1, číslo smlouvy objednatele: PM 995/2020-SML-D1
- Hlavním účelem díla je oprava levobřežní opěrné zdi, pomístní odstranění sedimentů a oprava kamenného opevnění u dřevěných prahů, na významném vodním toku Merta v úseku ř. km 2,773 – 2,968 (v rozsahu SO09).
- Dne 13. 11. 2020 byla zhotovitelem zaslána žádost o změnu termínu dokončení díla, v nichž jsou popsány objektivní důvody pro posun tohoto termínového milníku. Hlavními důvody jsou komplikace spojené s vysokými průtoky v toku Merta v období 28. 9. – 31.10. 2020, kde bylo nemožné převádět ve zúženém profilu koryta toku vodu a provádět práce na základových konstrukcích zahloubených 1,2 m vůči niveletě dna toku. S ohledem na stávající situaci týkající se pandemie COVID-19 a následně výrazně nepříznivého počasím k provádění stavebních prací, není zhotovitel schopen dodržet termín dokončení díla dle SoD Zaměstnanci zhotovitele byly po

kontaktu s nakaženou osobou umístěny do karantény a zhotovitel z důvodu chybějících kapacit nemohl provést dílo včas.

4. Na základě výše uvedeného dochází ke změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli. Dále dochází k dohodě ve smyslu minimálního finančního plnění pro rok 2020.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Doba a místo plnění díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín zahájení provádění díla** (přípravné práce a práce mimo vodní prostředí):

**do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

**Termín zahájení prací ve vodním prostředí: nejdříve od 1. 8. 2020**

**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 31. 3. 2021**

2. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku IV. **Cena díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek nově takto:

*1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 10 543 480,- Kč**

**Přičemž minimální finanční plnění do 31. 12. 2020 činí 7 700 000,- Kč bez DPH.**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
  - Fotodokumentace průtokových stavů

V Brně dne:

V Hulíně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Rovina stavební a.s.  
**Ing. Jiří Slezák**  
předseda představenstva  
**Ing. Cesar Baron**  
místopředseda představenstva