



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-100/2020**  
– LC Mumlavská uzavřené dne 24.08.2020

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Silnice Svoboda a. s.**

se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov

IČ: 05438187

DIC: CZ05438187

do obchodního rejstříku zapsána: 3512 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních a technických: Václav Svoboda, předseda představenstva

tel., e-mail: [redacted]

adresa pro doručování korespondence: Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. z důvodů vzniklých méněprací a víceprací. V průběhu provádění stavebních prací se smluvní strany shodly na změně stavebních prací oproti projektové dokumentaci.

Jedná se o upuštění od provádění asfaltového nátěru a s tím souvisejících prací.

Dále se smluvní strany dohodly na nutnosti přemístění výkopku, kdy správce lesa nedovolil uložení v lese a navýšení množství betonu vzhledem k rozsáhlejší členitosti rubu zdi po odkrytí. V příloze č. 1 smlouvy o dílo – rozpočtu není uvedena položka bednění přibetovávky v rubu. Smluvní strany se dohodly na jejím doplnění a řádnému nacenění.

Změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1/2020 a rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatel.

2. Původní cena dle Smlouvy dílo: 2.974.696,59 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 989.113,65 Kč bez DPH  
Méněpráce ve výši: - 279.554,73 Kč bez DPH

**Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:**

3.684.255,51	Kč bez DPH
773.693,66	DPH 21%
4.457.949,17	Kč včetně DPH



3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:       Změnový list č. 1/2020  
                  Rozpočet víceprací, méněprací

Vrchlabí dne



---

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Jetřichově dne



---

Václav Svoboda  
předseda představenstva