



Dodatek č. 1 – VHZ_2020/367
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/24
„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Janošikova, Šumperk“
uzavřené dne 26.2.2020

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
zastoupen Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a rezerv. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelům a jejich rozsah je podrobně popsán

v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Změny oproti projektu pro provedení stavby byly způsobeny zejména nutným individuálním řešením přepojení domovních přípojek v ohledu na jejich skutečný stav po zahájení zemních prací oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby. Dále byly zohledněny nepředvídatelné technologické náklady vyžadující propoje nového a stávajícího vedení a s nepředpokládaným stavem podloží (v ohledu na navážky a místa zaniklých rybníků v rámci urbanizace výstavby RD města Šumperk). Kompletní rozsah stavby je pak patrný z projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Doba a místo provádění Díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce **30. 11. 2020** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **11. 12. 2020**.

Výjimkou je finální úprava živičných povrchů pozemní komunikace (vč. skladby krytu vozovky) v úseku rozsahu stavby dle projektové dokumentace od křižovatky ulic Žižkova / Janošikova (vč.) a část ulice Janošikova od této křižovatky směrem do slepého konce ulice, kde zhotovitel dokončí veškeré práce **9.6.2021** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **16.6.2021**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	16 385 276,42 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 223 824 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-1 223 824 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	0 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 (bez DPH)	16 385 276,42 Kč
DPH 21%	3 440 908,05 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH 21%	19 826 184,47 Kč

11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní články smlouvy o dílo VHZ_2020/24 zůstávají v platnosti a nemění se.



„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Janošíkova, Šumperk“
Dodatek č. 1 – VHZ_2020/367

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 14. 12. 2020

V Jeseníku dne: 30. 11. 2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Bc. Jan Pleva

jednatel společnosti

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.