

Dodatek č. 4 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001447/15
č. smlouvy zhotovitele: 15-2-239
ze dne 25. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **AFRY CZ s.r.o. (vedoucím členem Konsorcia „AFSA“)**
se sídlem v **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle**
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: **45306605** DIČ: **CZ45306605**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073**
- **SATRA, spol. s r. o. (řádný člen společnosti AFSA)**
IČ: 18584209, zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně termínu plnění

Veřejné zakázky: **„R35 Sadová - Plotíště, DSP/IČ“**

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 je změna dílčího termínu plnění uvedeném v čl. 22.2 Zvláštních obchodních podmínek, v části týkající se dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění. Důvodem uváděné změny v tomto Dodatku č. 4 jsou následující nepředpokládané vlivy vzniklé v průběhu plnění veřejné zakázky:

- Průtahy v odstraňování věcných břemen a zástavních práv z investorem vykupovaných pozemků, jejichž odstraňování zajišťuje stávající majitel. Jedná se o následující pozemky:
 - LV 814 KÚ Bříza u. Všeštar a LV 6 v KÚ Rosnice u Všeštar, pole, vlastník ZD Všeštarý – probíhá zrušení zástavních práv
 - LV 114 v KÚ Dlouhé Dvory (pole), vlastník Statek Dlouhé Dvory – probíhá zrušení zástavních práv
 - LV 190 v KÚ Rozběřice (pole), vlastník [REDACTED] – probíhá rušení předkupního práva
 - LV 54 v KÚ Sovětice (pole), vlastník [REDACTED] – probíhá dědické řízení
 - LV 614 v KÚ Všeštarý (stavební pozemek), vlastník [REDACTED] – nesouhlas vlastníků s odkupem části pozemku
 - LV 326 v KÚ Všeštarý (stavební pozemek), vlastník [REDACTED] – vyčkávání na novelu Zákona 416/2016 Sb.
 - LV 320 v KÚ Všeštarý (stavební pozemek), vlastník [REDACTED] – vyčkávání na novelu Zákona 416/2016 Sb.
 - LV 920 v KÚ Všeštarý, 10001 na pěti KÚ (pole), vlastník Obec Všeštarý – probíhá řešení neoprávněného nabytí pozemků
- Probíhající novelizace Zákona č. 416/2009 Sb. ovlivňující časový průběh výkupu nemovitostí určených k demolici. Účinnost novely je stanovena na 1.1.2021.
- Nutnost vyčkání s realizací výkupů pozemků, které nebyly součástí územního rozhodnutí, na dokončení řízení o změně územního rozhodnutí. Jedná se o následující pozemky:
 - KÚ Čistěves: LV 319, 20, 611 (pole)
 - KÚ Horní Dohalice: LV 432 (pole)
 - KÚ Sadová u Sovětic: LV 24 (pole)
 - KÚ Sovětice: LV 24 (pole)
 - KÚ Lípa u HK: LV 387, 388 (pole)
 - KÚ Všeštarý: LV 825, 923 (pole)
- Omezení spjatá s onemocněním Covid 19, která neumožňují osobní kontakt s vlastníky vykupovaných pozemků

Na základě výše uvedeného se znění čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 5 měsíců od získání změny územního rozhodnutí s nabytím právní moci (předpoklad do 30. 6. 2022)
---	--

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Datum: 15. 12. 2020

Datum: 14. 12. 2020