

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 1. etapa

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

#### Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

#### 2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednatel: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 865380410257/0100

Kontaktní osoba:

#### Osobní údaje

na straně zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne **22. 5. 2020**, a to v článku III. „**Doba a místo plnění díla**“ v tomto rozsahu:

### III. Doba a místo plnění díla

Termín dokončení díla se posouvá z důvodu nedostatečné součinnosti developerských firem (viz žádost o prodloužení termínu předání dokončeného díla).

(Dodatek č. 2 – posunutí z 12. 10. 2020 na 16. 12. 2020)

Termín ukončení díla a předání objednateli se posouvá a termín dokončení se stanovuje následujícím způsobem.

Zhotovitel provádí stavební práce 1. etapy na základě předání staveniště ze dne 27. 5. 2020 s termínem dokončení 16. 12. 2020. Vzhledem k omezení postupu prací developerskou firmou dochází k nemožnosti plnění dle schválené SOD.

Vzhledem k tomu, že skutečnost na stavbě další postup provádění díla neumožňuje, budou práce na dokončení 1. etapy přerušeny až do doby, kdy developerská firma se stavbou skončí a staveniště bude moci být využíváno zhotovitelem k dokončení 1. etapy. O možnosti zahájit pokračování prací se provede do stavebního deníku záznam mezi investorem a zhotovitelem a od tohoto dne budou zbývající práce na 1. etapě dokončeny nejpozději do 12 týdnů, přičemž nejzazší termín dokončení díla je stanoven na 16. 5. 2021. Zhotovitel ke splnění termínu bude stavební práce provádět souvisle tak, aby tento termín byl v rámci možností i zkrácen.

### XII. Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.3 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1984/48/RM/2020 ze dne 23.11.2020.

V Krnově dne

V Krnově dne

Objednatel :

Zhotovitel :

**Ing. Tomáš  
Hradil**

Digitálně podepsal Ing. Tomáš  
Hradil  
Datum: 2020.12.07 15:23:11  
+01'00'

.....  
**Ing. Tomáš Hradil**  
*starosta*

**Aleš  
Fousek**

Digitálně podepsal  
Aleš Fousek  
Datum: 2020.12.08  
12:58:25 +01'00'

.....  
**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
*jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.*