

**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Název zakázky:

**„Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa\_vypracování projektové dokumentace“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: Ing. Libor Tkáč, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SŽ**“)

číslo smlouvy CES: **E639-S-3187/2020**

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ04598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

oddíl **C**, vložka **250116**

bank. spojení: **xxxs.**, č. účtu: **xxx**

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem**

**Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem**

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **520305**

*výše uvedené smluvní strany uzavírají tento*

### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

V rámci zpracování dokumentace bylo zjištěno, že na danou stavbu nejsou zpracovány aktuální mapové podklady a zaměření. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba je dodatečně zajistit.

Dále ze strany zhotovitele došlo k drobnému zpoždění projekčních prací a to z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců novým typem koronaviru. (označovanému jako Covid-19).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín plnění 01/2021 uvedený ve smlouvě o dílo, příloze Formulář pro sestavení nabídky se mění na **termín plnění do 30.04.2021.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle ZRS a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 14.12.2020

Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 08.12.2020

SAGASTA s.r.o.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Jiří Čurda  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1270808

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 64494b7a-23d7-468d-bca1-340c5229a202

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.12.2020 14:13:00



4624a59d-4f5d-4c5e-b8d9-d90f9ff26c4c