



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 02-0592 ze dne 8. 9. 2020
(dále také jen „dodatek“)

uzavřený mezi:

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.

Zastoupen ve věcech TDI:

Telefon:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:



Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100

(dále také jen „objednatel 1“)

a

Název obchodní firmy: město Valtice
Sídlo: Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
IČO: 00283665
DIČ: CZ 00283665
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Trojan, starosta města

Zastoupen ve věcech technických:

Zastoupen ve věcech TDI:

Telefon:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také jen „objednatel 2“)


1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:

Vít Kučera, jednatel

Telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:


Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
192548651/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo číslo 02-0592 s předmětem díla: „Valtice, ul. Vilová – vodovod, kanalizace a vozovka“ (dále také jen „smlouva“).
Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě:

Článek III. Doba a místo plnění se mění a nově zní:

Zahájení: 1. 9. 2020 – resp. Po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení: nejpozději do 15. 5. 2021

Stavební objekty SO 01.3.1 Oprava komunikace – Vak Břeclav a SO 01.3.2 Oprava komunikace - Město Valdice, budou uvedeny do takového stavu, aby byla komunikace během zimních měsíců sjízdná a chodníky bezpečně pochůzí, tzn. zimní údržbu – odstraňování sněhu bude zajišťovat standardně město Valdice, opravy a dosypání asfaltového recyklátu v průběhu přerušení prací zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu. Veškeré finanční náklady související s prodloužením termínu plnění nebude zhotovitel požadovat po objednateli a budou plně v režii dodavatele.

Z důvodu posunutí termínu ukončení díla se zhotovitel zavazuje, že nebude po objednateli 1 ani objednateli 2 uplatňovat nárok na případné zvýšení ceny díla související s prodloužením termínu ukončení prací dle platně uzavřených smluvních dokumentů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatelé 1 a 2 obdrží každý po jednom vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne 5.11.2020

za objednatele:
Ing. Jiří Koliba
ředitel a.s.

za zhotovitele:
Vít Kučera
jednatel

Ing. Pavel Trojan
starosta města