

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice - Mikulovice

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2788/2020

ISPROFOND: 3273214993/5003530012

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B,

spisová značka 2419

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20054/030114/01

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice – Lichkov a Hanušovice - Mikulovice“, která nabyla účinnosti dne 27. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany z objektivních důvodů dohodly na úpravě Harmonogramu postupu prací smlouvy, Jedná se především o prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a následně také lhůt pro dokončení celého Díla.
- 1.2 Důvodem pro prodloužení lhůt je skutečnost, že při realizaci stavebního objektu SO 02 Propustek km 7,472 na trati Hanušovice – Staré město se zjistilo, že podloží svahu je silně zvodnělé a dle posudku geotechnika je nutné realizovat betonové lože nového kamenného skluzu. Tato úprava je časově náročnější a bude ji nutné provést ve výluce, která je plánovaná až 09/2021.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout mimo ceny za dodatečné práce dle změnového listu. Zhotovitel nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.7, který nově zní takto:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy - 08/ 2020

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 31.10.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká:

SO 06.a.1, 06.b.1, 06.c.1 Železniční svršek na trati Hanušovice – Staré Město,

SO 07.1 Železniční svršek na trati Hanušovice – Lichkov,

SO 08.1 Železniční svršek na trati Hanušovice - Mikulovice.

bude provedena nejpozději do 31.1.2022

Po provedení úpravy bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **bude provedeno nejpozději do 31.1.2022**

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 14.12.2020

V Olomouci dne

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1272664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 647ac286-527f-4f83-b752-4b42adf56747

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2020 09:25:01



81bbbcee-bc3f-4bf6-901a-d8d181a6d457