

## Dohoda o skončení smlouvy o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170113  
Evidenční číslo zhotovitele: 02-O-3631-6798/17  
Číslo stavby objednatele: 219170023

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Adresa sídla: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Cihlář, člen představenstva a ředitel divize 02  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  
(dále jen zhotovitel)

## 2.

Zhotovitel zpracovává akci s názvem: „VD Les Království, vodovodní řad a přípojky“.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v členění:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) s termínem plnění do 30. 09. 2017;

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného rozhodnutí o umístění stavby s termínem plnění do 31. 01. 2018;

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (dále jen DSP) s termínem plnění do 2,5 měsíce od nabytí právní moci ÚR nebo od písemné výzvy objednatele;

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby s termínem plnění do 6 měsíců od nabytí právní moci ÚR nebo od písemné výzvy objednatele;

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) s termínem plnění do 1,5 měsíce od nabytí právní moci SP nebo od výzvy objednatele;

VI. etapa: Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31.12. 2019.

Smluvní strany se následně dohodly na znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2019 ke smlouvě o dílo v článku 3. Doba plnění díla takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2023.

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR ..... do 30. 09. 2017

II. etapa – IČ ..... do 30. 06. 2020

III. etapa – DSP ..... do 2,5 měsíce od nabytí právní moci ÚR  
nebo od výzvy objednatele

IV. etapa – IČ ..... do 6 měsíce od nabytí právní moci ÚR

V. etapa – DPS ..... do 1,5 měsíce od ukončení IV. etapy  
nebo od výzvy objednatele

VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2023.

Podkladem pro provedení předmětu díla byl:

- Investiční záměr na akci „VD Les Království, vodovodní řad a přípojky“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 05/2017.

## 3.

Objednateli byla dne 29. 09. 2017 předána zpracovaná 1. etapa – projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR). Projektová dokumentace byla vypracovaná v souladu s výše uvedenými podklady a dalšími pokyny technických zástupců objednatele. Po vy-

pracování projektové dokumentace DUR v rámci plnění II. etapy (IČ) proběhlo mezi objednatelem, zhotovitelem a zástupci obce Bílá Třemešná jednání, jehož účelem bylo projednání problematické části vedení trasy vodovodního řadu z hlediska majetkoprávního, jak po pozemcích obce Bílá Třemešná, tak soukromých vlastníků. Požadavky obce byly zapracovány a akceptovány. Zhotoviteli se ani po mnoha urgencích nepodařilo i za přispění objednatele získat uzavření smluvního vztahu formou smlouvy o právu provést stavbu se soukromými vlastníky pozemků. Pro zdárné dokončení akce byla zvolena náhradní trasa vedení vodovodu, ani ta se však nepodařila s dotčenými vlastníky majetkoprávně vypořádat. Absence těchto podkladů znemožňuje zhotoviteli zajistit vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a pokračovat v dalších činnostech.

#### 4.

Smluvní strany dohodly ukončit smlouvu o dílo, protože dílo není objektivně realizovatelné podle záměrů objednatele.

I. etapa prací (DUR) proběhla v souladu se smlouvou o dílo a na základě protokolárního předání byla objednatelem uhrazena v celkové výši 110.000,00 Kč bez DPH. Zhotovitel vykonal v průběhu prací na II. etapě (IČ) inženýrskou činnost, obstarané podklady a vyjádření dotčených orgánů správců sítí předá zhotovitel objednateli do 14 dnů.

Za tyto práce objednatel zaplatí zhotoviteli:

- Práce na II. etapě ve výši 139 400,00 Kč bez DPH z celkové smluvní částky za II. etapu 164.000,00 Kč bez DPH.
- Práce na III - VI. etapě v celkové výši 176.000,00 Kč bez DPH nebudou fakturovány.

#### 5.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/a a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

Za zhotovitele:

Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02