

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 559/ORM/2020 ze dne 14. 5. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „Parkoviště u Mateřské školy, ul. Nad Plovárnou, Jihlava“



SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel: **PB SCOM s.r.o.**
sídlo firmy: Radniční 28, 753 01 Hranice
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18505
zastoupený: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087
(dále též jako „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 559/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Parkoviště u Mateřské školy, ul. Nad Plovárnou, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 - 5.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

SO 101 – Parkoviště

1) Podklad ze štěrku tl. 150 mm

Při provádění prací bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položka na vytvoření podkladu ze štěrku tl. 150 mm pod plochou plánovaného parkoviště.

2) Podklad ze štěrku tl. 100 mm

Navýšení výměry podkladů ze šterkodrtě tl. 100 mm v rámci úpravy – posunutí parkovací plochy oproti projektové dokumentaci.

3) Symboly ZTP

V projektové dokumentaci plánované symboly ZTP – značka V10f provedené ze zámkové dlažby červené dlažby byly nahrazeny provedením symboly nástřikem bílou barvou vč. reflexní úpravy.

odpočet	-	533,28 Kč
přípočet	+	69.911,10 Kč
celkem	+	69.377,82 Kč

Změnový list č. 2:

SO 101 – Parkoviště

1) Odstranění betonových konstrukcí

V rámci provádění stavebních prací byly odkryty betonové panely, které nepředpokládala projektová dokumentace, současně bylo nutné provést částečné ubourání betonových patek podezdívky oplocení. Dále byla v prostoru vjezdu pro zásobování Mateřské školy odkryta betonová deska, kterou bylo pro potřeby vytvoření konstrukčních vrstev vjezdu odstranit.

2) Odstranění dopravních značek a snížení uzávěru vody.

V rámci provádění stavebních prací byly odstraněny 2 ks stávajících dopravních značek a provedena výšková úprava uzávěru vody.

odpočet	-	0,00 Kč
přípočet	+	50.160,22 Kč
celkem	+	50.160,22 Kč

Změnový list č. 3:

SO 101 – Parkoviště

1) Posunutí uliční vpusti

S ohledem na posunutí celého parkoviště směrem k oplocení areálu Mateřské školy bylo nutné provést novou uliční vpust' s napojením do stávající vpusti, tak aby tato nezasahovala do jízdního profilu vozovky. Současně byla stávající uliční vpust' překryta betonovými deskami PZD deskami.

2) Polymerbetonový žlab - odpočet

Odpočet polymerbetonového žlabu, který měl být dle projektové dokumentace osazen v místě vjezdu do areálu Mateřské školy. S ohledem na výškové poměry dle skutečného stavu na stavbě nebyl tento žlab proveden.

odpočet	-	51.414,00 Kč
přípočet	+	15.450,73 Kč
celkem	-	35.963,27 Kč

Změnový list č. 4:

SO 101 – Parkoviště

1) Změny materiálového řešení

Podél oplocení Mateřské školy byl obrubník betonový chodníkový šířky 100 mm nahrazen obrubníkem parkovým šířky 80 mm. Podklad z kameniva vel. 16-32 mm tl. 150 mm byl nahrazen podkladem z kameniva vel. 16-32 mm tl. 50 mm.

odpočet	-	14.143,14 Kč
přípočet	+	13.295,61 Kč
celkem	-	847,53 Kč

Změnový list č. 5:

SO 101 – Parkoviště

1) *Skutečné výměry dle geodetického zaměření
Odpočty dle skutečného geodetického zaměření stavby.*

odpočet	-	98.372,85 Kč
přípočet	+	0,00 Kč
celkem	-	98.372,85 Kč

Změnový list č. 6:

SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce

1) *Přesun patky sloupu nasvětlení přechodu pro chodce
Vícepráce vyvolané dodatečným požadavkem objednatele na posunutí sloupu nasvětlení
přechodu pro chodce vyvolané situací na stavbě (vodorovného značení) a průběhu
inženýrských sítí.*

odpočet	-	0,00 Kč
přípočet	+	11.011,00 Kč
celkem	+	11.011,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textací tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutá cena je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH činí:	1.891.470,70 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	- 4.634,61 Kč
<u>Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1.886.836,09 Kč</u>


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: *16. 11. 2020*



V Hranicích dne: 10. 12. 2020



PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město ⑤
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087