

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C102 / 1	Číslo ZBV: 50.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - větev B - VMO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

á se pol. 13, 15, 16, 35, 36, 46, 47, 49

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-32 692,63	23 321,61	-9 371,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	13 -11- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	09 -12- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	09 -12- 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	13 -11- 2020	podpis

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:
----------------------------	-------------



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:50.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) SO 102 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	22594.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ											
15	264315.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM											
16	264715.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM											
35	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
36	58301.	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM											
46	9113C1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
47	911BC1.	SVODIDLO OCEL OTEVÍRACÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
49	911FC1.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								5 389 918,66	-32 692,63	23 321,61	5 380 547,65	-9 371,02	-0,17

Za Zhotovitele: (

Za Objednatele:

Datum: 13 -11- 2020

Datum:

13 -11- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C102 / 1	Číslo ZBV: 50.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - větev B - VMO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Během tvorby PDPS vznesl Investor požadavek, aby povrchová úprava v SDP byla bezúdržbová. I když byla tato Změna PDPS s Investorem, resp. budoucím správcem sítě podrobně projednána a odsouhlasena, tak se tato Změna nepromítla do finální verze projektové dokumentace a soupisu prací PDPS, viz emailové vyjádření AD ze dne 14.09.2020. Ve Změně tak dochází k nápravě této skutečnosti a doplnění chybějících položek
Týká se pol. č. 17, 23

Při zpracování PDPS se pro tyto specifické práce uvažovalo s použitím položek č.19, 20, pol. č. 21, 22 byly pouze variantní řešení a měly být uvažovány jen jako pracovní verze a ve finální verzi soupis prací tyto položky neměly být obsaženy a měly být ze soupisu prací odstraněny. Toto se však nestalo a položky nedopatřením zůstaly ve finální verzi soupisu prací. Ve Změně tak dochází k odečtu těchto prací viz emailové vyjádření AD ze dne 14.09.2020.
Týká se pol. č. 21, 22

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 312,32	186 191,15	165 878,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	13 -11- 2020	podpis
Supervize	jméno	datum	13 -11- 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	09 -12- 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	09 -12- 2020	podp.
Zhotovitel	jméno	datum	13 -11- 2020	podp.
				Číslo paré: 1



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:50.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 102 - Komunikace - větev B - VMO Číslo a název rozpočtu: C 102 - Komunikace - větev B - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) SO 102 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17													
21													
22													
23													
Celkem								57 846,14	-20 312,32	186 191,15	223 724,97	165 878,83	286,76

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 13 -11- 2020

Datum: 13 -11- 2020

M

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C000/2	Číslo ZBV: 52.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 438 ze dne 20. dubna 2020. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci. Zhotovitel v souladu s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek oznámil Správci stavby Claim v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (viz dokladová část ZBV). Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 12. března 2020 do 3. června 2020. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby (viz dokladová část ZBV). Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci v důsledku, kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s PGR ŘSD ČR č. 12/2020 čestným prohlášením včetně vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech pandemie onemocnění COVID-19 (viz dokladová část ZBV). Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatелеm byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok. Zhotoviteli vznikly náklady v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 (dále "Událost"). Následky a okolnosti této Události Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V souladu s Usnesením vlády ČR č. 438 ze dne 20. dubna 2020, PGR ŘSD ČR č. 12/2020 a ve smyslu § 10 SGR 18/2017 ver. 1.2 je finanční nárok zařazen jako změna z nepředvídaných důvodů. Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnou položkou. Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 OSTATNÍ SO č. pol. 102-06102 s měrou jednotkou KPL. Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 MOSTY č. pol. 103-06111 s měrou jednotkou KPL.</p> <p>Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.</p> <p>Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	2 574 009,50	2 574 009,50	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	2 6 -11- 2020 podpis
Správce stavby	jméno	datum	0 9 -12- 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	0 9 -12- 2020 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 6 -11- 2020 podpis
			Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:52

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady								000 / 2					
Číslo a název rozpočtu: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
102	06102.												
103	06111.												
Celkem								0,00	0,00	2 574 009,50	2 574 009,50	2 574 009,50	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

26.11.2020

Datum:

26.11.2020