

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„občanský zákoník“)

Uzavřená mezi:

**Collegium Bohemicum, o.p.s.**

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

**e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz**

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „objednatel“)

a

**David Syrovátka**

se sídlem:

zapsaný v živnostenském rejstříku u MÚ Rumburk

zastoupená: David Syrovátka

IČ: 72653981

DIČ: CZ 7804222393

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

## PREAMBULE

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstavba muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „Smlouva o dílo“) realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektíl architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „dílo“).
2. Objednatel a zhotovitel jednak konstatují, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“) a současně tedy i pandemie onemocnění COVID-19, zejména, nikoliv však výhradně, v důsledku trvání nouzového stavu pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České

republiky, a to od 12.3.2020 do 17.5.2020, jakož i stále trvající povinnosti (minimálně právě od 12.3.2020) v případě nárady izolace osob v karanténě, a tedy zejména s ohledem na trvající pandemii COVID-19, kdy z důvodu nepředpokládatelné pandemie a ze strany státních orgánů určené povinné karantény níže uvedených osob pověřených za splnění díla, kterými jsou:

- \_\_\_\_\_, za stranu objednatele, statutární ředitel – který koordinuje veškeré práce zhotovitele z pozice objednatele a zajišťuje i smluvní agendu, jakož i odborné konzultace při vyhotovování expozice, současně i je kurátor výstavy, jakož i statutární zástupce objednatele při kontrolních dnech a přejímkách etap díla, byl prokazatelně v úředně nařízené karanténě;
- \_\_\_\_\_ za stranu objednatele, jako technický dozor investora, odpovídající za kontrolu zhotovovaného díla, zajišťování přejímek i úkolování zhotovitele při realizaci díla, byl prokazatelně v úředně nařízené karanténě;
- \_\_\_\_\_, za stranu dodavatele, hlavní koordinátorka ze strany zhotovitele, jakožto osoba zodpovědná za koordinaci všech prací na díle ze strany zhotovitele, zajišťuje návaznost prací i instalaci technologií, byla v povinné karanténě,

(shora uvedení společně jako „Osoby“)

a tedy tyto Osoby nemohly vykonávat činnosti spočívající a přímo související s realizací díla, koordinací plnění díla, a nemohly plnit práce a činnosti přímo související s realizací díla, kdy došlo z důvodu vyšší moci k níkým nezaviněnému zpoždění při realizaci díla

(shora uvedené též jako „Vyšší moc“).

**Z těchto důvodů způsobených Vyšší mocí, tedy zejména:**

- z důvodu nemožnosti přejímat jednotlivé etapy díla a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a
- z důvodu nemožnosti koordinace realizace jednotlivých prací na díle a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a
- z důvodu nemožnosti koordinace jednotlivých prací na díle a navazujících činností a etap díla, a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla, na straně zhotovitele a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla;

**muselo být ze strany objednatele i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno z důvodu Vyšší moci**, tak jak je tento pojem definován shora, a to v délce trvání 92 dní. Smluvní strany konstatují, že toto prodloužení s předáním díla v délce trvání 92 dní nemůže být důvodem pro uplatnění sankce ze strany objednatele k tíži zhotovitele ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 20.1. bod (i) Smlouvy o dílo a současně musí dojít k prodloužení termínu realizace díla, tak jak je sjednáno tímto dodatkem č. 1.

## **1 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto dodatku č. 1 (tedy důvodu Vyšší moci) se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo o 92 dní oproti termínu, který je uveden v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo.

## **2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany opatří podpisem oprávněné osoby.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 1. října 2020

Dne 1. října 2020

.....

**Collegium Bohemicum, o.p.s.**

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

.....

**David Syrovátka**