

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 13/360155/2020

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
Se sídlem: Vysoká 95, 269 01 Rakovník 1
IČO: 00360155
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8552600297/0100
Zastoupený: Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou

na straně jedné jakožto objednatelem

a

Dodavatel: Martin Vršecký s.r.o.
Se sídlem: Lubenská 2408, 269 01 Rakovník
IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743
Zastoupený: XXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132924
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 264311814/0300

na straně druhé jakožto dodavatelem
(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany“)

Článek I. - Předmět dodatku

1. S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v průběhu stavby se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2., který zohledňuje práce a dodávky, které nebyly provedeny (méněpráce), nebo práce a dodávky provedené nad rámec původního rozpočtu (vícepráce), jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné provedení díla. Z důvodu překážky na straně objednatele, která je způsobena nutností úpravy projektové dokumentace, změnami v projektové dokumentaci a tím i změnám v rozsahu prováděných prací, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla o tři měsíce. Vzhledem k obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět plnění, se smluvní strany dále dohodly na zapracování podmínek dotace do smlouvy o dílo.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku II. Cena díla takto:

Původní znění Článku II. odst. 1 dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH

5 057 068,37 Kč

DPH	1 061 984,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 119 052,73 Kč

Nové znění Článku II. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	5 748 006,63 Kč
DPH	1 207 081,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 955 088,02 Kč

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je **Příloha č. 1 - Změnový list č. 2, Příloha č. 2 - krycí list soupisu prací dodatek č. 2**, které rekapituluji provedené změny - vícepráce (stavební příprava bezbariérového řešení, výměna oplechování, elektroinstalace datových kabelů, stavební část, ZTI, ÚT), méněpráce.

3. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku IV. Termíny plnění takto:

Původní znění Článku IV. odst. 1 dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dokončit sjednané dílo do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel se zavazuje do 14 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy protokolárně předat dodavateli místo plnění díla. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dní od předání místa plnění díla zahájit práce na díle.

Nové znění Článku IV. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Dodavatel se zavazuje dokončit sjednané dílo do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel se zavazuje do 14 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy protokolárně předat dodavateli místo plnění díla. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dní od předání místa plnění díla zahájit práce na díle.

4. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy v Článku III. Fakturace a platební podmínky takto:

Nové znění Článku III. odst. 7 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Dodavatel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Muzeum Alice G. Masarykové“ a jeho registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007928.

5. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy v Článku XVII. Další ujednání takto:

Nové znění Článku XVII. odst. 4 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Nové znění Článku XVII. odst. 5 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:


Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 13/360155/2020 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vypracován ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku a dodavatel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené při uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace prokazatelně nesdělí, může objednatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 13.12.2020

objednatel




Mgr. Magdaléna Elznicová Mikesková
ředitelka, Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.

MUZEUM T.G.M. Rakovník, p.o.
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
IČO: 00360155, DIČ: CZ00360155
e-mail: [redacted]

①

V Rakovníku dne 14.12.2020



Jednatel, Martin Vršecký s.r.o.

MARTIN VRŠECKÝ
GENERÁLNÍ OBORATEL
Lubenská 7408, 269 01 Rakovník
IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743

②

REKAPITULACE ZMĚN V ROZPOČTU STAVEBNÍCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2

Stavba: Pamětní síň A. G. Masarykové v Lánech

Poř. č.	Název	Cena bez DPH
1	INVALIDÉ	322 712,74 Kč
2	VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ	184 100,00 Kč
3	ELEKTROINSTALACE DATOVÝCH KABELŮ	39 250,50 Kč
4	STAVEBNÍ ČÁST	118 258,52 Kč
5	ZTI, ÚT	176 434,00 Kč
6	ODPOČET STAVEBNÍ ČÁST	88 600,00 Kč
7	ODPOČET ÚT, ZTI	61 217,50 Kč
	CELKEM MCP a VCP	690 938,26 Kč

Komentář:

Vícepráce:

- Stavební příprava pro zajištění bezbariérovosti objektu.** Bezbariérovost objektu byla v roce 2019 konzultována s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a vznikl nový projekt, kde byla navržena nově výtahová plošina a bezbariérová toaleta. Práce spočívaly ve vybourání samostatného vstupu k výtahové plošině, vznikla nová nosná zeď pro konstrukci výtahu, s tím souvisely další stavební úpravy stropu. Kompletně byla vybavena bezbariérová toaleta včetně zařizovacích předmětů.
- Výměna oplechování objektu.** Po celkové výměně krovu muselo dojít ke kompletní výměně oplechování, které bylo již nekvalitní (amortizováno) a bylo demontáží poškozeno.
- Elektroinstalace slaboproudu** (příprava kabelů pro elektronické zabezpečení objektu a expozice, datové rozvody). Z důvodu budoucí přípravy interiéru byly připraveny rozvody pro instalaci elektronického, požárního a kamerového systému a datové rozvody
- Doplňující stavební práce** – zrušení původní jímky, náhradou je zapuštěná nádrž na dešťovou vodu. Betonování podlah vstupní chodby. Skleněná markýza nad vstupními dveřmi.
- Úprava vytápění objektu** – původní navržené řešení uvažovalo s ponecháním stávajícího plynového kotle a některých otopných těles, což bylo následně vyhodnoceno jako zastaralé, amortizované a neekonomické. Místo toho byl zvolen úspornější systém vytápění včetně kondenzačního kotle, který zároveň zajišťuje teplou vodu.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE) DODATEK Č. 2

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE
 Objekt: 1 - Vlastní objekt Muzea
 Soupis: 1.1 - Soupis prací - vlastní objekt Muzea

KSO: _____ CC-CZ: _____ Datum: 09.11.2020
 Místo: _____
 Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU IČ: _____ DIČ: _____
 Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o. IČ: 28210743 DIČ: CZ28210743
 Projektant: Studio FAM IČ: _____ DIČ: _____
 Zpracovatel: IČ: _____ DIČ: _____

Poznámka:

Cena bez DPH				690 938,26
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			690 938,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PAMĚTNÍ SÍŇ A.G. MASARYKOVÉ V LÁNECH MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE
 Objekt: 1 - Vlastní objekt Muzea
 Soupis: 1.1 - Soupis prací - vlastní objekt Muzea

Místo: _____ Datum: 09.11.2020
 Zadavatel: MUZEUM TGM V RAKOVNÍKU Projektant: Studio FAM
 Uchazeč: Martin Vršecký s.r.o. Zpracovatel: _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 690 938,26

VÍCEPRÁCE INVALIDÉ

322 712,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 Svislé a kompletní konstrukce							115 037,80
132	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti (drobné dozdvíky)	kpl	1,000	31 300,00	31 300,00
133	K	311238134	Zdivo nosné vnitřní zvukové izolační POROTHERM II 250 mm pevnosti P20 na MC	m2	16,500	2 350,00	38 775,00
134	K	317941123	Osazování včetně zařazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, II, U, UC nebo L do cca	t	1,200	12 900,00	15 480,00
135	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	1,200	24 569,00	29 482,80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							37 097,50
136	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	41,000	345,00	14 145,00
137	K	631311114	Mazanina II do 100 mm z betonu prostého ř. C 16/20	m3	2,500	4 560,00	11 400,00
138	K	631319192	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za práci v nízkém prostoru	m3	2,500	337,00	842,50
139	K	631362021	Výsluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,300	35 700,00	10 710,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 366,50
140	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,250	2 900,00	12 325,00
141	K	965042121	Bourání podkladů nebo mazanin betonových nebo pl do 1 m2	m3	4,150	5 890,00	24 443,50
142	K	763131411	SDK podhled desky 1x4 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,000	757,00	10 598,00
997 Přesun sutě							28 307,86
143	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	16,780	323,00	5 419,94
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,780	224,00	3 758,72
145	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,780	1 140,00	19 129,20
998 Přesun hmot							6 521,71
146	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,302	456,00	6 521,71
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 862,32
147	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	15,600	256,00	3 993,60
148	M	245510400	systém hydroizolační práškový DUROFLEX Interiér bal. 6 kg	kg	25,740	72,60	1 868,72
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							6 776,00
149	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,500	546,00	5 733,00
150	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	3,500	298,00	1 043,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							6 870,00

151	K	722173102	Potrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm Wirsbo	m	15,000	458,00	6 870,00
725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				41 850,00
152	K	725119123	Montáž Wc Geberit závěsných na nosné stěny	kus	1,000	12 600,00	12 600,00
153	M		WC mísa invalid Lyra	ks	1,000	5 600,00	5 600,00
154	M		Sedátko invalid	ks	1,000	800,00	800,00
155	M		WC tlačítko	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
156	M		Prodlouž. přívod WC mísy	ks	1,000	500,00	500,00
157	M		Madlo sklopné 80 cm	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
158	M		Umyvadlo invalid Lyta	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
159	M		Baterie stoj. prodloužená	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
160	M		Zrcadlo nerez	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
161			Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
162			Doprava	ks	1,000	100,00	100,00
781			Dokončovací práce - obklady				27 023,05
163	K	781464112	Montáž obkladů vnitřních lepených flexibilním lepidlem	m2	18,500	446,00	8 251,00
164	K	632328100	Obklad keramický bělninový	m2	20,350	563,00	11 457,05
165	K		Montáž dlažby lepených flexibilním lepidlem	m2	7,000	495,00	3 465,00
166	K		Dlažba keramická 20x20	m2	7,000	550,00	3 850,00

VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ

184 100,00

			Oplechování arkýřů + oplechování komínu (materiál)	m2	70,500	525,00	37 012,50
			Okapnice TIZN	m	56,000	250,00	14 000,00
			Žlaby, svody, háky, objímky	kpl	1,000	36 255,00	36 255,00
			Parapety	m2	4,500	525,00	2 362,50
			Oplechování arkýřů (práce)	m2	75,000	930,00	69 750,00
			Montáž klempířských prvků (žlaby, svody, háky, objímky)	kpl	1,000	24 720,00	24 720,00

VÍCEPRÁCE - ELEKTROINSTALACE DATOVÝCH KABELŮ

39 250,50

			Instalační materiál přípravy EZS a CCTV	ks	1,000	500,00	500,00
			Instalační práce přípravy EZS a CCTV	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
			UTP	ks	1,000	2 449,00	2 449,00
			Audio kabel Klotz	m	100,000	37,19	3 719,00
			kabel SCY 2x2,5	m	100,000	29,00	2 900,00
			UTP kabel CAT 5e, venkovní	m	60,000	14,00	840,00
			UTP kabel CAT 5e, vnitřní	m	246,000	10,00	2 460,00
			Trubka ohebná 20mm	m	100,000	4,00	400,00
			Trubka ohebná 40mm	m	25,000	16,70	417,50
			Trubka ohebná 50mm	m	25,000	19,00	475,00
			Krabice přístrojová	ks	10,000	5,50	55,00
			Spona CL 20	ks	10,000	3,50	35,00
			Režijní a instalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			Příprava prostupů, zasekání datových zásuvek, tažení eth. kabelů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
			Příprava prostupů, tažení audio kabelu, příp. chrániček pro HDMI kab.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

VÍCEPRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST

118 258,52

		612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	228,440	283,00	64 648,52
			Stříška nad vchodem 90x120	ks	2,000	12 305,00	24 610,00
			Montáž stříšek nad vchodem	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
			Čistící zóna vnější	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
			Čistící zóna vnitřní	ks	1,000	7 165,00	7 165,00
			Obložení schodišťových stupňů zátěžovým kobercem, vč. lišt	ks	16,000	875,00	14 000,00
			Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125, materiál plast	ks	4,000	290,00	1 160,00

VÍCEPRÁCE - ZTI, ÚT

176 434,00

			Vyložkování komína včetně revizí a přípojí	kpl	1,000	26 220,00	26 220,00
			Kondenzační plynový kotel Protherm Condens	ks	1,000	35 420,00	35 420,00
			Montáž plynového kotle	ks	1,000	4 890,00	4 890,00

		Připoje kotle	kpl	1,000	5 460,00	5 460,00	
		Spuštění kotle servisním technikem (pro záruku)	ks	1,000	2 990,00	2 990,00	
		Nádoba tlaková expanzní o objemu 50 litrů	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
		Termostat bezdrátový	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	
		Kermi X2 Therm Profil, V 22 600/1600	ks	1,000	3 660,00	3 660,00	
		Kermi X2 Therm Profil, V 22 600/300	ks	2,000	5 013,00	10 026,00	
		Kermi X2 Therm Profil, V 11 600/600	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	
		Kermi X2 Therm Profil, V 22 750/600	ks	1,000	2 730,00	2 730,00	
		Kermi X2 Therm Profil, V 11 900/700	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	
		Kermi X2 Therm Plan, VM 33405/1850	ks	3,000	7 880,00	23 640,00	
116	K	733222103	Potrubí měděné D 18x1	m	14,000	355,00	4 970,00
117	K	733222104	Potrubí měděné D 22x1	m	54,000	400,00	21 600,00
		Spojovací materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
		Topenářské práce	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	
118	K	733291101	Zkouška těsností potrubí měděné do D 35x1,5	m	68,000	12,00	816,00
119	K	733811231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	68,000	46,00	3 128,00
122	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	1,000	414,00	414,00
126	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	ks	3,000	910,00	2 730,00

MÉNĚPRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST

-88 600,00

9	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-11,700	4 880,00	-57 096,00
			vč. 01až14+popis TZ				
			"altán"				
			6,5*4*0,5*0,9		11,700		
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	-20,800	585,00	-12 168,00
11	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-20,800	145,00	-3 016,00
90	K	766-Sch	M+D Obložení schodišťových stupňů vč. povrchové úpravy - viz popis	kus	-16,000	1 020,00	-16 320,00

MÉNĚPRÁCE - ÚT, ZTI

-61 217,50

106	K	732331610	Nádoba tlaková expanzní o objemu 2 litrů	soubor	-1,000	690,00	-690,00
62	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	-8,500	345,00	-2 932,50
113	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	-9,000	230,00	-2 070,00
114	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	-4,000	345,00	-1 380,00
99	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	-1,000	1 035,00	-1 035,00
100	M	541322281	ohřivač vody zásobníkový 20l	kus	-1,000	5 290,00	-5 290,00
129	K	735151572	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	-1,000	3 220,00	-3 220,00
130	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	-2,000	4 140,00	-8 280,00
132	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	-1,000	3 450,00	-3 450,00
133	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	-3,000	3 910,00	-11 730,00
134	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon 2061W	kus	-2,000	4 600,00	-9 200,00
56	K	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	-3 980,00	-11 940,00