

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**“
17TUOIN38

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

„Společnost TD Borská pole“

TSS GRADE, a.s.

Se sídlem: Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika

IČ: 35802723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/B podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika

Se sídlem: Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00

IČ: 027 65 055

DIČ: CZ02765055

Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126

a

Doprastav, a.s.

Se sídlem Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: SK2020372497

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328

a

Doprastav CZ, s.r.o.

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, Česká republika

IČ: 5561027

DIČ: CZ05561027

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX, vedoucí obchodního oddělení

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/005049, č. Zhotovitele ZOD/18021/001
(dále jen „Dodatek č. 8“)

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku po ulici U letiště, včetně přemostění silnice I/27 (dále jen „Smlouva“). Dne 21.01.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele a změnu platebních podmínek ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Dne 11.11.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 3. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 5, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 5. Dne 09.11.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 6, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 6 a dne 09.11.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 7, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 7.

1.2. Dne 26. 10. 2020 obdržel Zhotovitel Oznámení Drážního úřadu, jako reakci na žádost Zhotovitele o vydání kolaudačního souhlasu, když v závěru Oznámení Drážního úřadu byla Drážním úřadem potvrzena nemožnost dokončení procesu kolaudace Stavby v termínu do 9. 11. 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Zhotovitel vyvinul všechny potřebné kroky podle uzavřené Smlouvy o dílo, jakož i platné legislativy k tomu, aby mohlo dojít ke včasnému a řádnému odevzdání Stavby, ale vyhlášený nouzový stav a opatření s tím přijatá aktuálně nedovolují, aby Zhotovitel s orgány státní správy dokončil proces vydání kolaudačního rozhodnutí v rámci smluvního termínu, a to z důvodů mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele a Objednatele, přičemž tento stav nebylo možné předem předpokládat. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, když se ve smyslu ust. čl. 3.3.2 Smlouvy jedná o vyhrazenou změnu. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8.

II.

Předmět Dodatku č. 8

2.1. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 8 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.1., odstavce prvního Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě uvedené v čl. 3. 2. 1, písm. e) Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu, a to dle harmonogramu, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli. Při zpracování návrhu Harmonogramu je Zhotovitel povinen vycházet z Harmonogramu předloženého v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení s tím, že z návrhu Harmonogramu musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V návrhu Harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení Díla ode dne zahájení prací. Dále je Zhotovitel povinen v Harmonogramu vyznačit závazné milníky, které jsou pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou.

2.2. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 8 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.2.1. písm. e) Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. odst. 3.2.1. písm. e) Smlouvy je následující:

3.2.1. e) kolaudace Díla - nejpozději do 60 dnů od ukončení nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR dne 05.10.2020;

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 8 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 8 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 8 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření tohoto Dodatku č. 8 je dána usnesením ZMP č. 381 ze dne 09.11.2020.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 8 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 14.12.2020

V Bratislavě dne 08.12.2020

Za objednatele:

**Za zhotovitele:
Za TSS GRADE a.s.**

.....
Mgr. Martin Baxa
primátor statutárního města Plzně

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Mgr. Roman Guniš
člen představenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen představenstva

Za Doprastav CZ s.r.o.

.....
Mgr. Martin Tutka
jednatel společnosti

.....
Mgr. Roman Guniš
jednatel společnosti