

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	obř. část	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dle evidence objednatele č. HMSK/SML/434/2020)
uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Sídlo: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 27787443; DIČ: CZ27787443

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 29685

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2020 smlouvu o dílo (dle evidence objednatele č. HMSK/SML/434/2020), jejímž předmětem je vyhotovení investičního záměru k výstavbě budovy vhodné pro redisolaci chemické laboratoře (dále jen „smlouva“).
2. V čl. V. smlouvy smluvní strany sjednaly čas plnění díla.
3. S ohledem na skutečnost, že po uzavření smlouvy v průběhu provádění díla nastaly okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, konkrétně pandemie koronaviru (COVID-19), v jejímž důsledku došlo k významnému výpadku projekčních kapacit v rámci samotného týmu zhotovitele a také k zásadním prodlevám při projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, aniž by bylo v moci smluvních stran tuto skutečnost ovlivnit či odvrátit, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby plnění o 10 týdnů a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále též jen „dodatek“), a to za účelem zohlednění skutečnosti vyšší moci, výslovně pak zejména pandemie COVID-19 a vyhlášeného nouzového stavu ve vztahu k termínu plnění díla, jak je sjednáno v čl. III. tohoto dodatku.


III. Změny ve smlouvě

1. Před uplynutím sjednaného termínu plnění díla v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v čl. V. odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:
 2. **Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 26.02.2021.**
2. Dále se mění čl. VII. odst. 5 smlouvy, který nově zní takto:
 5. **Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 26.02.2021.** Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Ostrava dne dle data el. podpisu:



za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ostrava dne dle data el. podpisu:



jednatel
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.