

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SMI			
		obj. číslo	rok	dob. plnění
Ev. číslo v SSP				

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

(dle evidence objednatele č. 141/2020)

uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem IZS

Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIC: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Sídlo: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 27787443

DIC: CZ27787443

Zastoupená:  jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 29685

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 smlouvu o dílo č. HMSK/SMI/141/2020 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.06.2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen "DSP") a dokumentace pro provedení stavby (dále jen "DPS") Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice a vyhotovení projektové dokumentace dočasné hasičské stanice vč. potřebných povolení (ÚR, SP apod.), která bude umístěna v místě plánované výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice („dále též jen Smlouva“).
2. V čl. V. Smlouvy smluvní strany sjednaly časy plnění díla (resp. jeho částí).
3. S ohledem na skutečnost, že po uzavření Smlouvy v průběhu provádění díla nastaly okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření Smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, konkrétně pandemie koronaviru (COVID-19), v jejímž důsledku došlo k významnému výpadku projekčních kapacit v rámci samotného týmu zhotovitele a také k zásadním prodlevám při projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a prodlevám při samotném správním řízení (vydání stavebního povolení), aniž by bylo v moci smluvních stran tuto skutečnost ovlivnit či odvrátit, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“), a to za účelem zohlednění skutečnosti vyšší moci, výslovně pak zejména pandemie COVID-19 a vyhlášeného nouzového stavu ve vztahu k termínu plnění díla (resp. jeho částí), jak je sjednáno v čl. II. tohoto Dodatku.

II. Změny ve Smlouvě

1. Před uplynutím sjednaného termínu plnění díla (resp. jeho části) v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v bodu V. odst. 3 Smlouvy, který nově zní takto:


3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část díla - zpracování DSP a DPS Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice objednateli do 32 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí zhotoviteli.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento Dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný Dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto Dodatku a při uveřejnění Dodatku budou anonymizovány.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Podpisy smluvních stran:



.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



.....
jedenatel
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.