

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 14PL22020 - D5-oprava AB vozovky na mostech D5-102, 104, 105 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most D5 102.1	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201	Číslo změny stavby: 2
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne [bude doplněno] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: BERGERBOHEMIA a.s.

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <input type="checkbox"/>	3	Projektant
	4	Supervize
		[bude doplněno dle potřeby]

Iniciátor změny: [bude doplněno - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Důvodem této změny je zvětšená tloušťka obrusné vrstvy na mostě SO 201 ve směru na Rovadov. Změna tloušťky obrusné vrstvy vyvstala po odfrézování stávající obrusné vrstvy na litý asfalt.

Vzhledem k nerovinatosti litého asfaltu se tloušťka nové obrusné vrstvy pohybuje mimo dovolené hodnoty pro původně zamýšlenou směs SMA 11S, které stanovuje příslušná ČSN

Proto byla směs SMA 11S nahrazena modifikovanou směsí ACO 16S.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-313 052,85	311 107,50	-1 945,35

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	13-04-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	13-04-2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	13-04-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním li

istávají práva a
něm nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčány. Na důkaz toho připojují přísl. zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013)	jméno	datum	29 07-2016
Zhotovitel	jméno	datum	13 04 2016
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	