

# DODATEK Č. 15 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne

15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020 a Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"n) bod C – 2) – a) ..... do 31.12.2020“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"n) bod C – 2) – a) ..... do 30.04.2021“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020 a Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

ředitel střediska Ústí nad Labem

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
<b>Projekt:</b>	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec				
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 12</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	09.12.2020	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> <b>E</b> nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>					
<b>NAVRHUJE:</b>	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDAKOVANÉ]				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění.				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>			dne 9.12.2020	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Aktuálně je zajištěno pravomocné stavební povolení na státním území Slovenské republiky a SO 9 a 10 na území České republiky. Aktuálně probíhá stavební (vodopravní) řízení na zbývající část stavby - stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 27. 4. 2020. Z důvodu nepředpokládaných průtahů při vydávání prodloužení platnosti stanoviska EIA a navazujícího závazného stanoviska EIA ze strany Ministerstva životního prostředí (žádost podána na MŽP dne 18.12.2018, přičemž stanovisko bylo vydáno až 21.1.2020) a související proces povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - žádost byla podána 17.10.2019, nicméně rozhodnutí KÚJK bylo vydáno až 16. 3. 2020 s nabytím právní moci v 4/2020. Na základě posouzení žádosti o vydání stavebního povolení bylo ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno dne 4. 6. 2020 rozhodnutí o přerušení řízení do 30. 9. 2020 s tím, že do tohoto termínu musí být doloženy další podklady a upřesny některé již předané - zejména se jedná o znalecký posudek k navrhovanému založení plavební komory, který je požadován ze strany stavebního úřadu z důvodu špatného stavu stávajícího jezu Sudoměřice ve správě Povodí Moravy, s.p. (nejedná se o standardní součást dokumentace pro stavební povolení, tj. ze strany zhotovitele nemohl být předpokládán tento požadavek). Po doplnění podkladů vodopravnímu úřadu bylo vyhlášeno na 13. 10. 2020 místní šetření. V rámci tohoto místního šetření byly řešeny zejména požadavky a připomínky státního podniku Povodí Moravy. Na základě dohody mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Povodím Moravy, s.p., bylo požádáno o přerušení správního řízení do 31. 1. 2021, aby bylo možné nalést vzájemnou shodu. Z uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu pro vydání SP do 30. 4. 2021, s tím, že bude postupováno ze strany zhotovitele tak, aby stavební povolení bylo vydáno co možno nejdříve.</i></p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> Posun dílčího termínu plnění - zajištění stavebního povolení.</p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) - je irelevantní.</b></p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	3.205.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.205.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>
		Má vliv na dokončení dílčí části díla - posun bodu C - 2) - a) do 30.4.2021.
<b>VYJÁDRĚNÍ TDS:</b> <i>nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>viz. str. 1</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>nebylo sjednáno</i>		
<b>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna má vliv na termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : C-2)-a)	25.000,-	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	