

## Změnový list č. 1 ze dne 15.12.2020

Název stavby:	<b>Rozšíření rádiové sítě Městské policie Most</b>
Číslo smluvního vztahu:	obj 1474/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	---
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> realizace do 31.12.2020	
<u>Nové řešení:</u> realizace do 15.2.2021	
<u>Zdůvodnění změny:</u> ze strany ČTÚ nebylo prozatím vydáno povolení k provozu sítě	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	203 597,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2020
Nový termín dokončení díla:	15.02.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.12.2020

Podp

**SOVI-RADIO S.R.O.**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 15.12.2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.12.2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 16 -12- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 16.12.2020

Příloha změnového listu: ---