



D O D A T E K č . 2
ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 12. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDAKCE] ekonomickým vedoucím oblasti
[REDAKCE] technickým vedoucím oblasti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 12. 5. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova kanalizace Plzeň, Nýřanská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 16. 11. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 30. 4. 2021.“
4. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 18. 11. 2020.



5. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.807.831,21 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:


<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>18.539.526,42</i>	<i>Kč</i>
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 10-12-2020



.....
VODÁRNA PLZEN a.s.



generální ředitel



V Plzni dne: 14. 12. 2020



... STRABAG a.s.



ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci



.....
STRABAG a.s.



technický vedoucí oblasti
na základě

