

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2020**  
uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
č. smlouvy objednatele KÚ-04475/2020-700-02020

## Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno  
Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem  
IČ 00213730  
DIČ CZ00213730  
Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710

a

**Zhotovitel:** SATIM CZ s.r.o.  
Se sídlem 2. května 1634, 763 61 Napajedla  
Jednající [REDAKCE] na základě plné moci ze dne 10.10.2019  
IČ 29199433  
DIČ CZ29199433  
Bankovní spojení Moneta Money Bank, a.s. / č. ú.: 199758555/0600  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65092,

se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění rozsah zateplení obvodového pláště dvorní části stávajícího objektu Katastrálního pracoviště Kyjov na adrese Masarykovo náměstí 57/31, Kyjov a s tím související projektová dokumentace podle následující tabulky:

Číslo změny	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny
1	Úprava balkónu	Nová skladba podlahové konstrukce balkónu (náhrada stávající skladby, která je na hranici životnosti), nezbytné doplnění okapového plechu (nad rámec projektu), dodávka a montáž nového zábradlí (náhrada stávajícího, konstrukčně nevyhovujícího), práce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku).
2	Změna zrnitosti omítky podhledů a stěn	Změna zrnitosti omítky ze 3 na 1,5 mm z důvodu snadnější údržby (usazování prachových částic).
3	Změna technologie zateplení mansardy	Změna technologie zateplení mansardy ve 3. NP z důvodu potřeby zachování stávajícího Cu oplechování a nemožnosti použít kontaktní způsob (ocelová konstrukce).
4	Zvýšení rozsahu zateplení izolantem tl. 40 mm	Změna tloušťky izolantu v části fasády uliční budovy (vedle WC okének, nad balkónem).
5	Zateplení dvorní přístavby izolantem tl. 120 mm	Změna tloušťky izolantu v části fasády přízemní přístavby (pozemková kniha).

6	Ponechání trasy plynovodu na původním místě	Ponechání trasy plynovodu na původním místě, nerealizace přeložky plynovodu v zájmu eliminace míst pro uscdání ptactva.
7	Ponechání některých stávajících okapních žlabů	V důsledku nemožnosti demontáže stávajících žlabů (háky kotveny pod nerozebíratelnou plechovou krytinou) se nerealizuje výměna žlabů v rozsahu 14,8 m (K/1, K/3, K/6).
8	Změna rozsahu okapního žlabu	Rozsah žlabu K/7 (32,3 bm) se mění tak, že bude dodán žlab v rozsahu nad vstupem do budovy v provedení z mědi.
9	Ponechání některých stávajících parapetů	V důsledku změny technologie zateplení mansardy se nerealizuje výměna parapetů v rozsahu 18,7 m (K/23-25).
10	Repase některých stávajících svodů	V zájmu využití stávajících měděných svodů se nerealizuje jejich výměna za svody v provedení pozink.
11	Snížení výměry položky vztahující se k montáži parapetních desek	Výměra upravena podle skutečnosti.
12	Dodávka a montáž nového vedení hromosvodu vč. revizní zprávy	Výměna stávajících lanek za nové v provedení $\Delta$ IMgSi svody kotvené nerezovými objímkami.
13	Výměna elektro ovladačů a dodávka nových venkovních svítidel	Náhrada částečně nefunkčních 6 ks svítidel a souvisejících ovladačů.

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH	998 631,42 Kč
DPH 21%	209 712,60 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 208 344,02 Kč</b>

(slovy: jeden milión dvě stě osm tisíc tři sta čtyřicet čtyři koruny české a dva haléře včetně DPH)

3. Příloha č. 1 smlouvy (položkový rozpočet zhotovitele) se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Doplňuje se příloha č. 2 smlouvy – Úprava balkónu (položkový rozpočet).

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 15. 12. 2020

Katastrální úřad -66-  
pro Jihomoravský kraj

.....  
za objednatele  
Ing. Josef Kamera, ředi

V Napajedech dne 16. 12. 2020

**SATIM CZ**   
SATIM CZ s.r.o., IČO: 29199433, O.Č.: CZ29199433  
2. května 1634, Napajedla 763 61  
t. 800 266 662 www.satim.cz

.....  
za zhotovitele  
na základě plné moci