





D O D A T E K č . 3
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 29. 10. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: , jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 3

I.

1. Dne 29. 10. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 16. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (dále jen „DÚR“) navržených opatření pro etapový rozvoj systému zásobování vodou ve východní části města Plzně, v oblasti plánovaného systému vodárenských souborů Lobzy – Švabiny – Holý vrch, dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na následující důvody podrobněji specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 10. 12. 2020, a to:
 - a) že byly zajištěny souhlasy, respektive podmíněné souhlasy (požadavky odkoupení pozemků nebo jiné požadavky náhrad za omezení) nebo v případech vyslovených nesouhlasů bez možnosti dalšího jednání byly navrženy úpravy projektu - změny navržených tras vodovodu, které byly nově projednány s nově dotčenými vlastníky pozemků;

- b) byly v řadě případů přepracovány trasy vodovodních řadů jak v etapě 1, tak v etapě 2 projektu tak, aby dotčené pozemky byly projednatelné, a následně probíhá nové projednávání těchto pozemků s dotčenými vlastníky;


se smluvní strany dohodly, že stávající text čl. I odst. 3., písmeno e a písmeno f Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

- e. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahujícího se k Etapě I a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vztahující se k Etapě I **nejpozději do 3 měsíců od získání souhlasu s umístěním stavby od všech vlastníků dotčených pozemků.**
- f. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahujícího se k Etapě II a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vztahující se k Etapě II **nejpozději do 3 měsíců od získání souhlasu s umístěním stavby od všech vlastníků dotčených pozemků.**
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne:



VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Brně dne:



AQUA PROCON s.r.o.

jednatel společnosti