

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo Stavby:	D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice - 500 115 0009
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dieselagregát -přípojné místo
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01.6 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Krycí list ZBV	1 / 2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1 / 5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 6	
Změnový list (Skupina 3)	1 / 7	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 8	
Soupis prací	3 / 9	
Zápis z výrobního výboru konaného dne 07.03.2019	2 / 12	
Stanovisko autorského dozoru k ZBV č.12	1 / 14	
Stanovisko TDS k ZBV12 Dieselagregát	1 / 15	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice - 500 115 0009
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dieselagregát - přípojně místo

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
01.6 / 01

Číslo ZBV:
12

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: MTS + SPEL - D1 Klimkovice
Koželušská 2450/4180 00 Praha 8
IČ: 00014915

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	-1 616 879,00	0,00	-1 616 879,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-1 616 879,00	0,00	-1 616 879,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 12**

Věcně příslušný útvar:	Samostatné oddělení správy tunelů
Název stavby:	D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01.6 / 01
Název SO/PS:	Dieselagregát - přípojně místo

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	115 742 944,26 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 616 879,00 Kč	(bez DPH)
Orient.cena navrhovaných Změn záporných:	-1 616 879,00 Kč	-100,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient.cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	118 576 729,23 Kč	102,45 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPs), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

V rámci výrobního výboru konaného dne 07.03.2019 došlo k pozastavení projekčních a dalších prací na provozním souboru 01.6 - Dieselagregát - přípojně místo. Důvodem pro tento krok bylo zvažované napojení tunelu na dvě nezávislé větve VN a jejich doplnění o UPS (záložní elektrický zdroj) s kapacitou dostatečnou na zajištění provozu v tunelu po dobu 15 minut. Toto řešení by zajišťovalo dostatečnou energetickou nezávislost bez potřeby vybudovat dieselagregát. S ohledem na skutečnost, že Zhotoviteli nebylo vydáno povolení k pokračování prací na tomto provozním souboru, se tyto práce vypouští.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly "řetězením změn" podle § 6 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatel v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Předmětné změny mohou vyvolat "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech, konkrétně na SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady, ve kterém jsou obsaženy položky na zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro Záměnu položek (skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice.

Předmětná Změna vznikla v důsledku plánování budoucích úprav tunelu, které však v době zpracování zadávací dokumentace pro stavbu "D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice" nebyly známy.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl (%)
1	D01 Rozvaděč DA	-1,000	KS	-390 440,00	-100,00
2	D02 Kabely	-320,000	M	-634 240,00	-100,00
3	D03 Montáže	-100,000	H	-411 500,00	-100,00
4	D04 Drobný materiál	-1,000	KPL	-19 651,00	-100,00
5	D05 Stavební úpravy	-1,000	KPL	-36 160,00	-100,00
6	D06 IFZ - Individuální funkční zkoušky	-1,000	KPL	-65 038,00	-100,00
7	D07.0 OSTATNÍ - Údržba a servis během garanční lhůty	-5,000	KS	-59 850,00	-100,00

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

technický
Jméno, funkce: pracovník oddělení 12400 Podpis:

Datum: 8.12.2020

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: Podpis:

Datum: 9.12.2020

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 12

Název Stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01.6 / 01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dieselagregát - přípojně místo
--

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle smlouvy	
1 - zadat	
1 616 879,00	

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech přechodných Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 616 879,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 616 879,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 616 879,00	0,00	-1 616 879,00	-100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM		25.11.2020	
Projektant: (Autorský dozor)	SOUHLASÍM		24.12.2020	
Stavební dozor:	SOUHLASÍM		12.11.2020	
Správce stavby:	SOUHLASÍM		9.12.2020	
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM		25.11.2020	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice
 Číslo a název SO/PS: 01.6 - Dieselagregát -přípojné místo
 Číslo a název rozpočtu: 01.6 - Dieselagregát -přípojné místo

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
 č. 01

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	D01	Rozvaděč DA	KS	1,000	0,000	-1,000	390 440,00	390 440,00	-390 440,00	0,00	0,00	-390 440,00	-100,00
2	D02	Kabely	M	320,000	0,000	-320,000	1 982,00	634 240,00	-634 240,00	0,00	0,00	-634 240,00	-100,00
3	D03	Montáže	H	100,000	0,000	-100,000	4 115,00	411 500,00	-411 500,00	0,00	0,00	-411 500,00	-100,00
4	D04	Orobný materiál	KFL	1,000	0,000	-1,000	19 651,00	19 651,00	-19 651,00	0,00	0,00	-19 651,00	-100,00
5	D05	Stavební úpravy	KFL	1,000	0,000	-1,000	36 160,00	36 160,00	-36 160,00	0,00	0,00	-36 160,00	-100,00
6	D06	IFZ - individuální funkční zkoušky	KPL	1,000	0,000	-1,000	65 038,00	65 038,00	-65 038,00	0,00	0,00	-65 038,00	-100,00
7	D07.0	OSTATNÍ - Údržba a servis během garanční lhůty	KS	5,000	0,000	-5,000	11 970,00	59 850,00	-59 850,00	0,00	0,00	-59 850,00	-100,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 616 879,00	-1 616 879,00	0,00	0,00	-1 616 879,00	-100,00
		Celkem za všechny položky						1 616 879,00	-1 616 879,00	0,00	0,00	-1 616 879,00	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum: 25.11/2020

Za Objednatelě:

Datum:

14. 12. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)																																	
Název a evidenční číslo Stavby				D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klímkovice - 500 115 0009										Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 274 000,00 Kč																			
1) Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH				115 742 944,26 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupina 3 a Skupina 4				2 833 784,97 Kč		bez ABS		9=(31/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Skupinu 3		5,49 %		ABS		12=(39/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky		0,00 %		ABS			
2=1+19+20) Aktuální smluvní částka (cena stavby)				118 576 729,23 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupina 3 a Skupina 4				2,45 %				10=(35/1)*100		Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,00 %		ABS		13=39		Sledování čerpání limitu		17 361 441,64 Kč		0,00 Kč		ABS	
3=(2/1)*100) Procento změny Přijaté smluvní částky				102,45 %		8=1+0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4				34 722 883,28 Kč				11=1+0,5		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		57 871 472,18 Kč				14=149224000,00/39		Zbývá do vyčerpání limitu		17 361 441,64 Kč		17 361 441,64 Kč			
4=(24/1)*100) Sledování vyřazených změn (Skupina 1)				0,00 %																													
5=(27/1)*100) Sledování změny položek (Skupina 2)				0,00 %																													
15 % z Přijaté smluvní částky				17 361 441,64 Kč																													
Skupiny změn																																	
- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					- 6 -								
Vyřazená změna (Doměrky)					Změna položek (Započítání)					Nepředvidanost					Nežbytnost					Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky								
SO	ZBV	Název SO/PS / předmět Změny		Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Hodnota ZBV	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	limit 15 %	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné (+)								
16	17	18		19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40								
-	-	-		-1 758 697,00 Kč	4 592 481,97 Kč	2 833 784,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 758 697,00 Kč	4 592 481,97 Kč	2 833 784,97 Kč	6 351 178,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč								
01.2	01	Sanace / přepraskování svodidel		0,00 Kč	674 703,85 Kč	674 703,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	674 703,85 Kč	674 703,85 Kč	674 703,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.01 PV	02	VZT Vzduchotechnika v tunelu / nová kabeláž k proudovým ventilátorům		0,00 Kč	162 963,05 Kč	162 963,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	162 963,05 Kč	162 963,05 Kč	162 963,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.09 RS	03	RÁDIOVÉ SPOJENÍ / výměna krabic		0,00 Kč	326 621,85 Kč	326 621,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	326 621,85 Kč	326 621,85 Kč	326 621,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.01 PV	04	VZT Vzduchotechnika v tunelu / výměna ventilátorů v tunelových propojkách		0,00 Kč	586 166,50 Kč	586 166,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	586 166,50 Kč	586 166,50 Kč	586 166,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.10	05	Řídicí systém dopravy a technologie / napojení vyhodnocovací jednotky OVS III na řídicí systém tunelu		0,00 Kč	159 587,57 Kč	159 587,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	159 587,57 Kč	159 587,57 Kč	159 587,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.10	06	Řídicí systém dopravy a technologie / řízení PDZ v tunelu a navazující přítlakové části MUK Bravanice a MUK Klímkovice		0,00 Kč	274 837,35 Kč	274 837,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	274 837,35 Kč	274 837,35 Kč	274 837,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.08	07	CCTV / optické propojení kamer v TP a ODF v PTO		0,00 Kč	821 640,50 Kč	821 640,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	821 640,50 Kč	821 640,50 Kč	821 640,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
01.2	08	Sanace / sanace stavebních vad v dopravním prostoru LTT nad rámec pasportizace ze ZDS		0,00 Kč	761 381,10 Kč	761 381,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	761 381,10 Kč	761 381,10 Kč	761 381,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.16 uze	09	Oprava uzemnění LTT a PTT / propojení uzemnění mezi kabelovými šachtami lanem CVY 70mm ²		-141 818,00 Kč	138 574,10 Kč	-3 243,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	-141 818,00 Kč	138 574,10 Kč	-3 243,90 Kč	280 392,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
01.2	10	Sanace / sjednocující nátěr vstupů do tunelových propojek z dopravního prostoru tunelu, oprava omítek a nátěrů vnitřních stran dělících přístek		0,00 Kč	325 626,00 Kč	325 626,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	325 626,00 Kč	325 626,00 Kč	325 626,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
PS 611.10	11	Řídicí systém dopravy a technologie / výměna EPS hlásků a doplnění komunikační karty v úsečně EPS		0,00 Kč	360 380,10 Kč	360 380,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	360 380,10 Kč	360 380,10 Kč	360 380,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							
01.6	12	Disolagregát - přípojně místo / vypuštění pracovního souboru		-1 616 879,00 Kč	0,00 Kč	-1 616 879,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	--	-1 616 879,00 Kč	0,00 Kč	-1 616 879,00 Kč	1 616 879,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	--	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	0,00 Kč							

Formulář má informativní charakter - zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyřazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Změnový list												
Název a evidenční číslo Stavby: D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice - 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dieselagregát -přípojně místo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01.6 / 01	Číslo ZBV: 12.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.02.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: MTS + SPEL - D1 Klimkovice se sídlem Koželužská 2450/4180 00 Praha 8												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Popis Změny: Iniciátor změny: Objednatel												
V rámci výrobního výboru konaného dne 07.03.2019 došlo k pozastavení projekčních a dalších prací na provozním souboru 01.6 - Dieselagregát - přípojně místo. Důvodem pro tento krok bylo zvažované napojení tunelu na dvě nezávislé větve VN a jejich doplnění o UPS (záložní elektrický zdroj) s kapacitou dostatečnou na zajištění provozu v tunelu po dobu 15 minut. Toto řešení by zajistilo dostatečnou energetickou nezávislost bez potřeby vybudovat dieselagregát. S ohledem na skutečnost, že Zhotoviteli nebylo vydáno povolení k pokračování prací na tomto provozním souboru, se tyto práce vypouští. V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro Záměnu položek (skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice. Předmětná Změna vznikla v důsledku plánování budoucích úprav tunelu, které však v době zpracování zadávací dokumentace pro stavbu "D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice" nebyly známy. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-1 616 879,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-1 616 879,00</td> </tr> </tbody> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 616 879,00	0,00	-1 616 879,00	
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 616 879,00	0,00	-1 616 879,00										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno _____	datum <u>24. 10. 2020</u> podpis _____										
Supervize	jméno _____	datum _____ podpis _____										
Správce stavby	jméno _____	datum <u>9. 12. 2020</u> podpis _____										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18 / 2017 1.2) </td> <td style="width: 50%;"> jméno _____ datum <u>4. 12. 2020</u> podpis _____ </td> </tr> <tr> <td> Zhotovitel </td> <td> jméno _____ datum <u>25. 11. 2020</u> podpis _____ </td> </tr> </table>			Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18 / 2017 1.2)	jméno _____ datum <u>4. 12. 2020</u> podpis _____	Zhotovitel	jméno _____ datum <u>25. 11. 2020</u> podpis _____						
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18 / 2017 1.2)	jméno _____ datum <u>4. 12. 2020</u> podpis _____											
Zhotovitel	jméno _____ datum <u>25. 11. 2020</u> podpis _____											
Změna během výstavby (ZBV)		Číslo paré: _____										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12.3													
Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice Číslo a název SO/PS: 01.6 - Dieselagregát - přípojně místo Číslo a název rozpočtu: 01.6 - Dieselagregát - přípojně místo									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									č. 01				
									Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	D01	Rozvaděč DA	KS	1,000	0,000	-1,000	390 440,00	390 440,00	-390 440,00	---	0,00	-390 440,00	-100,00
2	D02	Kabely	M	320,000	0,000	-320,000	1 982,00	634 240,00	-634 240,00	---	0,00	-634 240,00	-100,00
3	D03	Montáže	H	100,000	0,000	-100,000	4 115,00	411 500,00	-411 500,00	---	0,00	-411 500,00	-100,00
4	D04	Drobný materiál	KPL	1,000	0,000	-1,000	19 651,00	19 651,00	-19 651,00	---	0,00	-19 651,00	-100,00
5	D05	Stavební úpravy	KPL	1,000	0,000	-1,000	36 160,00	36 160,00	-36 160,00	---	0,00	-36 160,00	-100,00
6	D06	IFZ - individuální funkční zkoušky	KPL	1,000	0,000	-1,000	65 038,00	65 038,00	-65 038,00	---	0,00	-65 038,00	-100,00
7	D07.0	OSTATNÍ - Údržba a servis během garanční lhůty	KS	5,000	0,000	-5,000	11 970,00	59 850,00	-59 850,00	---	0,00	-59 850,00	-100,00
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								1 616 879,00	-1 616 879,00	0,00	0,00	-1 616 879,00	-100,00
Celkem za všechny položky								1 616 879,00	-1 616 879,00	0,00	0,00	-1 616 879,00	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum: 25. 11. 2020

Za Objednatele:

Datum: 14. 12. 2020

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:	D1 Oprava stavební a technologické části tunelu Klimkovice - 500 115 0009
NÁZEV SO:	01.6 - Dieselagregát -přípojn é místo
CENA SO (ZE SMLOUVY):	1 616 879,00 Kč
CENA VŠECH ZBV:	-1 616 879,00 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

01.6 - Dieselagregát -přípojn é místo						
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1D - Dieselagregát -přípojn é místo						
1	D01	Rozvaděč DA	KS	1,000	390 440,00 Kč	390 440,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-1,000		-390 440,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
2	D02	Kabely	M	320,000	1 982,00 Kč	634 240,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-320,000		-634 240,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
3	D03	Montáže	H	100,000	4 115,00 Kč	411 500,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-100,000		-411 500,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
4	D04	Drobný materiál	KPL	1,000	19 651,00 Kč	19 651,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-1,000		-19 651,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
5	D05	Stavební úpravy	KPL	1,000	36 160,00 Kč	36 160,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-1,000		-36 160,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
6	D06	IFZ - individuální funkční zkoušky	KPL	1,000	65 038,00 Kč	65 038,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 12				-1,000		-65 038,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
1D - Dieselagregát -přípojnė místo						0,00 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2D - Ostatní						
7	D07	0 OSTATNÍ - Údržba a servis během garanční lhůty	KS	5,000	11 970,00 Kč	59 850,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 12				-5,000		-59 850,00 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
2D - Ostatní						0,00 Kč