

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019013/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 19_001AD-2

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 246 68 613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6786900227/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice“ a dne 27. 4. 2020 dodatek č. 1 a dne 24. 8. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zhotovitel povinen předat nejpozději do 645 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 4. 12. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu komplikací při projednání se soukromými vlastníky potřebnými pro podání žádosti o stavební povolení. Konkrétně se jedná o majitele p. p. č. 138/1 v k. ú. Sekerkovy Loučky. S vlastníkem bylo odsouhlaseno řešení a přislíbil dát souhlas se stavbou, pokud bude zřízené věcné břemeno na dotčené parcele. V současné době stále probíhá jednání mezi objednatelem a dotčeným vlastníkem o zřízení věcného břemene. Vlastník požaduje cenu, která není ze strany objednatele akceptovatelná a hledá se kompromisní řešení. Uzavření dohody je podmínkou udělení souhlasu se stavbou, který je nezbytný pro podání žádosti k vynětí ze ZPF.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 765 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Praha _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **ADVISIA s.r.o.**
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti