

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **4/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **01/PD/2019**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/MR/TÚ/2019

## Smluvní strany:

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: I. [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: t [REDACTED]

*/dále jen „objednatel“/*

### 2. ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ 28420403

zastoupena Petrem Študlarem, předsedou představenstva, a.s.

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 43-3761650247/0100

Odpovědný projektant: [REDACTED], ČKAIT:

email: m [REDACTED] n [REDACTED], mob. [REDACTED]

*/dále jen „zhotovitel“/*

## Název akce:

### Projektová dokumentace:

**II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpolovice**

**III/221 29 Modernizace křižovatky Bohatice**

**I.****Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 4/ODO/2019 ze dne 15.01.2019 (dále jen smlouva o dílo) na akci: „**Projektová dokumentace staveb II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice a III/221 29 Modernizace křižovatky Bohatice**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

**II.****Předmět dodatku**

1. Z důvodu nesouhlasného stanoviska soukromého vlastníka pozemku dotčeného projektovanou stavbou a nutnosti přepracování připravené projektové dokumentace stavby, dále z důvodu nouzového stavu kvůli pandemií koronaviru Covid-19 a nutnosti přerušování provádění projekčních prací s ohledem na omezení nařízená MZ ČR, zhotovitel nemohl dokončit projektovou dokumentaci v termínech uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Přepracování připravené projektové dokumentace mimo pozemek soukromého vlastníka vyvolalo vícenáklady na zpracování, nad rámec smlouvy o dílo – viz. čl. IV. smlouvy o dílo.
3. Článek III. a IV. smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 takto:

**Původní znění:****III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• <b>Předpoklad zahájení prací:</b>	<b>01 / 2019</b>
• <b>Předání technické studie:</b>	
• <b>Děpoltovice</b>	<b>30. 08. 2019</b>
• <b>Bohatice</b>	<b>30. 11. 2019</b>
• <b>Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS:</b>	
• <b>Děpoltovice</b>	<b>09. 03. 2020</b>
• <b>Bohatice</b>	<b>09. 06. 2020</b>
• <b>Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS:</b>	
• <b>Děpoltovice</b>	<b>31. 03. 2020</b>
• <b>Bohatice</b>	<b>28. 06. 2020</b>
• <b>Přepokládaný maximální termín ukončení prací:</b>	<b>28. 06. 2020</b>

*\*Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

**IV.****Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<b>Cena bez DPH :</b>	.....	<b>1.553.000- Kč</b>
<b>21 % DPH :</b>	.....	<b>326.130,- Kč</b>
<b>Cena s DPH :</b>	.....	<b>1.879.130,- Kč</b>

## 2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- b) Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>PD, stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
TS: Děpoltovice	233.000,- Kč	281.930,- Kč
TS: Bohatice	155.000,- Kč	187.550,- Kč
DÚR/DSP/PDPS: Děpoltovice	700.000,- Kč	847.000,- Kč
DÚR/DSP/PDPS: Bohatice	465.000,- Kč	562.650,- Kč

- c) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
  4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## Nové znění:

### III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **01 / 2019**
- **Předání technické studie:**
  - **Děpoltovice** **30. 08. 2019**
  - **Bohatice** **30. 11. 2019**
- **Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS:**
  - **Děpoltovice** **09. 03. 2020**
  - **Bohatice** **12. 02. 2021**
- **Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS:**
  - **Děpoltovice** **31. 03. 2020**
  - **Bohatice** **28. 02. 2021**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **28. 02. 2021**

*\*Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

### IV. Cena za dílo

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<b>Cena bez DPH :</b> .....	<b>1.692.000- Kč</b>
<b>21 % DPH :</b> .....	<b>355.320,- Kč</b>
<b>Cena s DPH :</b> .....	<b>2.047.320,- Kč</b>

## 6. Fakturace předmětu díla:

- d) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- e) Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>PD, stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
TS: Děpoltovice	233.000,- Kč	281.930,- Kč
TS: Bohatice	155.000,- Kč	187.550,- Kč
DÚR/DSP/PDPS: Děpoltovice	700.000,- Kč	847.000,- Kč
DÚR/DSP/PDPS: Bohatice	<b>604.000,- Kč</b>	<b>730.840,- Kč</b>

- f) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
7. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
8. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

**IV.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má čtyři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

16.12.2020

.....  
**Petr Študlar**  
 předseda představenstva  
 ALGON, a.s.

**Ing. Jan Lichtneger**  
 ředitel organizace  
 Krajská správa a údržba silnic  
 Karlovarského kraje,  
 příspěvková organizace

Příloha: cenová a termínová nabídka zhotovitele