

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_002	Statické sondy základových kcí, průvleků a zdíva
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele: Kuchař Hubert	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	24 759,17 Kč
DPH	5 199,43 Kč
DPH 21%	5 199,43 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	29 958,60 Kč

Poznámka:

Vzhledem ke skutečnosti zjištění stavu stávající železobetonové konstrukce, po provedení bouracích prací, části D v objektu G a popisu v technické zprávě statické části projektu, požádal autorský dozor projektanta o zhotovení sond do monolitické konstrukce pro zjištění průběhu a dimenzí ocelové výtuže průvleků, sloupů a základových patek ve všech podlaží opravované části v rámci části Mikrobiologického ústavu. Výsledná zjištění sloužila statickovy k ověření úmostnosti výše uvedených konstrukcí vzhledem k plánovanému zatížení, která byla použita v pozdějších zeměvých listech (např. zesílení základových patek ve 2.PP).

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_003-	Revize tluuštěk bouraných podlah 2.PP - odpočet
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-1 336 890,91 Kč
DPH	-280 747,09 Kč
DPH 21%	-280 747,09 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-1 617 638,00 Kč

Poznámka:

Z důvodu zjištění skutečnosti původní skladby, kdy nebylo potvrzeno nalezení předpokládaných vrstev projektu skladby podlahových konstrukcí, při realizaci ve 2.PP, se bourání plánovaných skladeb neprovádělo a tudíž bylo finančně odečteno.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Osazení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_003+	Revize tlouštěk bouraných podlah 2.PP - přípočet
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 455 519,86 Kč
DPH	305 659,17 Kč
DPH 21%	305 659,17 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 761 179,03 Kč
Poznámka: Při realizaci provádění bourání skladeb podlahových konstrukcí ve 2.PP bylo zjištěno, že nalezené souvrství neodpovídá předpokladu v projektu. Konstrukce obsahovaly jiné materiály a v jiné tloušťce, které přesahovali projektovaný předpoklad. Byly nalezeny původní základové bloky pod kotle na LTO, které bylo nutné pro další postup prací odstranit.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_004	Sýpky - vyklizení a likvidace sutě
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	39 800,69 Kč
DPH	8 358,14 Kč
DPH 21%	8 358,14 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	48 158,83 Kč

Poznámka:

Při realizaci provádění bouracích prací původních násypek na uhlí ve tvaru obráceného komolého jehlanu v 1.PP, které byly zcela uzavřené, bylo nalezeno větší množství sutin při vysypávacím otvoru ve spodní části tělesa. Sutiny byly vybrány a odvezeny.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_006	Přeložka optické kabeláže ze 2.PP křídla D
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
Poznámka: Po demontáži sádrokartonových podhledů chodby v původní části 2.PP byla nalezena, v minulosti zhotovena trasa, funkčního vedení optické kabeláže datových rozvodů pro ostaní objekty (Gs, J, K, S, Q) v areálu výzkumných ústavů. Pro zachování provozu uvedených budov bylo nutné přeložit tuto optickou kabeláž vč. rozvaděče RACK mimo objekt G do provedného výkopu a přilehlého protoru chodby v objektu Gs.	
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	24 472,51 Kč
DPH	5 139,23 Kč
DPH 21%	5 139,23 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	29 611,74 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_007	Kamerová zkouška vnitřní kanalizace
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	4 335,00 Kč
DPH	910,35 Kč
DPH 21%	910,35 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	5 245,35 Kč

Poznámka:

Vzhledem k obavám autorského dozoru generálního projektanta ohledně vzestupu hladiny spodní vody byla provedena kamerová zkouška průběhu stávajícího drenážního potrubí, které bylo zaústěno do přílehlé usazovací šachty. Zjištěním bylo konstatováno, že toto původní potrubí je, po krátkém úseku po vstupu do budovy, porušeno (přerušeno). Na základě výsledku této prohlídky byl navrhnut zcela nový systém hdydroizlace spodní části stavby ve 2.PP.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_MBU_008	Bourání instalačního kanálu 2.PP	
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž	
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	
Poznámka:		
Při provádění bouracích prací skladeb podlah ve 2.PP byl odhalen původně vytvořený zděný instalační kanál pro vedení potrubí odvodu popílků z kominového tělesa. Kanál obsahoval dvojici čedičových trub. Kanál byl zčásti vybourán a potrubí odstraněno.		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		29 630,85 Kč
DPH		6 222,48 Kč
DPH 21%		6 222,48 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		35 853,32 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_009	Doplnění zdiva a ŽB věnec ztužujících stěn ve 2.PP
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	58 994,20 Kč
DPH	12 388,78 Kč
DPH 21%	12 388,78 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	71 382,99 Kč

Poznámka:

Na základě bezpečného postupu provádění bouracích prací železobetonové konstrukce stropu nad 2.PP bylo nutné, nově zbudované stěny z tvárníc ztraceného betonového bednění, opatřit ztužujícím betonovým věncem s ocelovou výplní a kotevními táhly, které v průběhu bouracích prací zajišťovaly stabilitu přilehlých sloupů, kdy docházelo ke zvýšení vzpěrné délky těchto prvků. Tyto práce byly provedeny na základě dodatečných požadavků projektanta statické části dokumentace.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_010	Změna standardu datových rozvodů a prvků na CAT6a
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	56 730,66 Kč
DPH	11 913,44 Kč
DPH 21%	11 913,44 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	68 644,10 Kč

Poznámka:

Na základě nových standardů datových rozvodů Mikrobiologického ústavu a zkvalitnění budoucího provozu zvěřince, v souvislosti s rychlejším pokrokem přenosu informací, investor dodatečně rozhodl o provedení strukturované kabeláže a koncových prvků těchto rozvodů ve vyšší kategorii 6a.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_011	Zajištění suterénních stěn 2.PP před bouráním ŽB stropu
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	146 403,79 Kč
DPH	30 744,80 Kč
DPH 21%	30 744,80 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	177 148,58 Kč
Poznámka:	
Po provedení bouracích prací železobetonové konstrukce stropu nad 2.PP bylo nutné, stávající železobetonové obvodové stěny dodatečně v rozích zajistit proti sesunutí ocelovými horizontálními a vertikálními diagonálními vzpěrami, kdy docházelo ke zvýšení vzpěrné délky obvodových konstrukcí. Tyto práce byly provedeny na dodatečný požadavek projektanta statické části.	

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_012-	Revize ochranných prvků - odpočet
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-202 139,34 Kč
DPH	-42 449,26 Kč
DPH 21%	-42 449,26 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-244 588,60 Kč

Poznámka:

Z důvodů dodatečné optimalizace přepokládaného dopravního provozu při přemístování krmiva a podestýlky objednavatel rozhodl o neprovádění ochranných prvků stěn (svodidla). V rámci ochrany vnějších rohů před poškozením stěn bylo rozhodnuto o změně provedení prvků z jiných materiálů splňujících kvalitativně téže funkci.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_012+	Revize ochranných prvků - přípočet

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:		Celkem (bez DPH) 69 506,62 Kč
			DPH 14 596,39 Kč
			DPH 21% 14 596,39 Kč
			DPH 15% 0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH) 84 103,01 Kč

Poznámka:
Z důvodů dodatečné optimalizace přepokládaného dopravního provozu při přemísťování krmiva a podestýlky objednavatel rozhodl o neprovádění ochranných prvků stěn (svodidla). V rámci ochrany vnějších rohů před poškozením stěn bylo rozhodnuto o změně provedení prvků z jiných materiálů splňujících kvalitativně téže funkci.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_013-	Revize skladeb podlah 2PP - odpochty
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-775 172,57 Kč
DPH	-162 786,24 Kč
DPH 21%	-162 786,24 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-937 958,81 Kč

Poznámka:

Na základě obavy autorského dozoru generálního projektanta ke zvýšení hladiny spodní vody a z výsledků provedné kamerové zkoušky stávajícího drenážního systému rozhodl autorský dozor o změně systému hydroizolace spodní části stavby. Provětrávaný systém z tvárnice IGLU byl zaměněn za provedení těžké betonové podlahy s dvojitou hydroizolačních asfaltových pásů v celkové tloušťce 8mm vč. nového drenážního systému z PVC trub zaústěného do stávající usazovací šachty před objektem G. Provětrávání obvodových stěn bylo nahrazeno odvětrávanou předstěnou z cementovláknitých desek s nuceným odvodem vlhkosti do stávajícího průduchu komínového tělesa. Hodnotu a sledování vlhkosti v místnostech budou zajišťovat hydrostatická čidla napojená na instalovaný ventilátor do komínu.

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_013+	Revize skladeb podlah 2PP - přípočty
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 121 552,47 Kč
DPH	235 526,02 Kč
DPH 21%	235 526,02 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 357 078,49 Kč

Poznámka:

Na základě obavy autorského dozoru generálního projektanta ke zvýšení hladiny spodní vody a z výsledků provedené kamerové zkoušky stávajícího drenážního systému rozhodl autorský dozor o změně systému hydroizolace spodní části stavby. Provětrávaný systém z tvárnice IGLU byl zaměněn za provedení těžké betonové podlahy s dvojicí hydroizolačních asfaltových pásů v celkové tloušťce 8mm vč. nového drenážního systému z PVC trub zaústěného do stávající usazovací šachty před objektem G. Provětrávání obvodových stěn bylo nahrazeno odvětrávanou předstěnou z cementovláknitých desek s nuceným odvodem vlhkosti do stávajícího průduchu komínového tělesa. Hodnotu a sledování vlhkosti v místnostech budou zajišťovat hydrostatická čidla napojená na instalovaný ventilátor do komínu

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky 200 920	Zakázka
Označení rozpočtu ZL_MBU_014	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR Název rozpočtu Úpravy komína - bourání a zazdívky
Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	238 485,02 Kč
DPH	50 081,85 Kč
DPH 21%	50 081,85 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	288 566,87 Kč
Poznámka: Při provádění bouracích ve 2.PP prací bylo zjištěno, že stávající komínové těleso je předezdáno stěnou z plných pálených cihel, které podepíraly původní bouraný ocelový vložený strop. Po odbourání této přízdívky byly nalezeny v komínovém tělese původní čistící otvory průduchů a otvorů pro odvod popílku do instalačních kanálů pod podlahou 2.PP. Tyto otvory byly zazděny s použitím očištěných dřive vybouraných cihel. V prostoru "za komínem" byl odhalen dutý prostor, ve kterém bylo nalezeno dřevěné podepření původních ocelových nosníků stropu nad 2.PP. Vzhledem k riziku pádu ocelové kostrukce stropu a příčky postavené na ní bylo rozhodnuto o demontáži, jak příčky, tak nosníků s jejich nestabilním podepřením. Nový ocelový strop nad 2.PP byl rozšířen o prostor "za komínem" a vystavěna nová příčka z lehkých porobetonových tvarovek.	