

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/002	Číslo ZBV: ZBV 45.2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Estakáda přes ČD v žkm 185,64		
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		
<u>Příloha změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
<p>V rámci zpracování RDS SO 201 estakáda bylo nutno reagovat na stav projednávaných výluk na trati. Stavebním povolením předepsaná koordinace staveb I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí a Rekonstrukce žst. Přerov - 2. stavba byla respektována Zhotovitelem a žádosti o udělení výluk byly podávány včas. Závěry Výlukových komisí ze dne 13.11.2018, 16.1.2019, 13.3.2019, 28.3.2019, 9.4.2019 stanovovaly nejednoznačné termíny výluk, dlouhodobé výluky nebyly poskytnuty vůbec. Pro snížení rizika dalšího prodloužení doby výstavby bylo přistoupeno k řešení, kdy byl systém mostních říms změněn z monolitické na prefabrikované prvky. Tato změna umožní významně menší potřeby dlouhodobých výluk, které by byly nutné pro bednění, odbednění a technologické přestávky pro tuhnutí betonu. Systém prefabrikovaných říms je reálně provádět v krátkodobých nočních výlukách ve vícero etapách. Nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu a prací. Monolitická i prefabrikovaná římsa je navržena ve shodné třídě betonu C35/45. Prefabrikáty zajistí vyšší kvalitu povrchů pohledových částí na svislých plochách říms. Rozdíl množství dotčených položek byl stanoven při zpracování RDS odměřením z AutoCadu. Grafické srovnání příčných řezů je zřejmé z přílohy č. 2 - příčné řezy tvaru říms z PDPS a RDS.</p>		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 454 063,10	2 454 062,58	-0,52
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 11-12-2020 podpis
Supervize	jméno [redacted]	datum [redacted] podpis
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 16-12-2020 podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GRČ. 18/2017 ver. 1.1)	jméno [redacted]	datum 16-12-2020 podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 09-12-2020 podpis
		Číslo paré: