

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 206/004	Číslo ZBV: ZBV 46.2										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi u opěry 19													
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí													
<u>Příloha změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2,3</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Autorský dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor stavebníka</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2,3	Zhotovitel	4	Autorský dozor	5	Stavební dozor stavebníka
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby												
2,3	Zhotovitel												
4	Autorský dozor												
5	Stavební dozor stavebníka												
Iniciátor změny: Zhotovitel													
Popis Změny:													
Změna na SO 206 je řetězená na změnu provedenou u SO 201, kdy podle ZBV č. 45 bylo přistoupeno ke změně v řešení mostních říms, a to ze systému monolitických říms na prefabrikované prvky. V rámci zpracování RDS SO 201 estakáda bylo nutno reagovat na stav projednávaných výluk na trati. Stavebním povolením předepsaná koordinace staveb I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí a Rekonstrukce žst. Přerov - 2. stavba byla respektována Zhotovitelem a žádosti o udělení výluk byly podávány včas. Závěry Výlukových komisí ze dne 13.11.2018, 16.1.2019, 13.3.2019, 28.3.2019, 9.4.2019 stanovovaly nejednoznačné termíny výluk, dlouhodobé výluky nebyly poskytnuty vůbec. Pro snížení rizika dalšího prodloužení doby výstavby bylo přistoupeno k řešení, kdy byl systém mostních říms změněn z monolitické na prefabrikované prvky. Tato změna umožní významně menší potřeby dlouhodobých výluk, které by byly nutné pro bednění, odbednění a technologické přestávky pro tuhnutí betonu. Systém prefabrikovaných říms je reálné provádět v krátkodobých nočních výlukách ve vícero etapách. Nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu a prací. Monolitická i prefabrikovaná římsa je navržena ve shodné třídě betonu C35/45. Prefabrikáty zajistí vyšší kvalitu povrchů pohledových částí na svislých plochách říms. Rozdíl množství dotčených položek byl stanoven při zpracování RDS odměřením z AutoCadu.													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-474 060,14		474 060,07	-0,07										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 11-12-2019	podpis										
Supervize	jméno [redacted]	datum	podpis										
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 16-12-2020	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany snodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)		jméno [redacted]	datum 16-12-2020 podpis										
Zhotovitel		jméno [redacted]	datum 09-12-2020 podpis										
			Číslo paré:										