

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML 181/2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl,
starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434, 774 101 996
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
Sídlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
Zastoupený: V [redacted] S [redacted], jednatelem
Ing. T [redacted] H [redacted], jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2020423
IČ: 02573831
DIČ: CZ02573831
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: qsybxw
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
V [redacted] S [redacted] Ing. T [redacted] H [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: lanostav@lanostav.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. T [redacted] H [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: lanostav@lanostav.cz

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany dne 30. 9. 2020 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 181/2020 a dodatek č. 1, jejímž předmětem je úplné provedení kompletní stavby „Oprava kaple svatého Václava“ (dále jen „SoD“) a tímto dodatkem č. 2 upřesňují předmět, cenu a termín dokončení díla.

2.2. Objednatel určuje zástupcem objednatele ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy MgA. Jitku Navrátilovou, referentku veřejného prostoru.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3. Předmět díla

Doplňují se odstavce 3.6, 3.7:

3.6 Vzhledem k podstatnému zhoršení stavu objektu v důsledku trvalého zatékání do objektu, přetrvávající vlhkosti zdiva a nálezům historických maleb se významně zvyšuje rozsah nevyhnutelných stavebních prací oproti návrhu oprav v projektové dokumentaci z roku 2015. S ohledem na velký rozsah a charakter stavebních prací, použité materiály a zřizování nových prvků stavby se jedná o rekonstrukci stavby. Název stavby se upřesňuje na „Rekonstrukce kaple svatého Václava“.

3.7 Specifikace předmětu díla se změnovým listem č. 1 (dále také „ZL 1“) mění a rozšiřuje zejména

takto:

- doplňuje se odvedení srážkových vod od objektu podzemním vedením do vsakovacího objektu,
- zvyšuje se rozsah oprav vnitřních omítek stropu, po nálezu historických maleb bylo rozhodnuto o zachování podhledu stropu při současné výměně všech stropních trámů,
- v souladu s původním historickým stavem střechy bude střecha kompletně rekonstruována a zakryta pálenou krytinou typ „bobrovky“
- s ohledem na historické malby je nezbytné plošné zakrytí celého objektu provizorní střechou,
- chodník z lomového kamene bude nahrazen dlažbou z žulových kostek
- rozpadlé zděné podstavce křížů nahrazeny kamennými podstavci z pískovce pro dosažení vyšší trvanlivosti,
- doplňuje se obnova kovaného kříže

Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny v ZL 1 v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 30.9.2020 ve znění dodatku č.1: 4 040 838,94 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL .1 + 210 714,40 Kč

Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo a dodatky smlouvy č. 1 a.2 4 251 553,34 Kč

Podrobný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek 6. Doba plnění

Doplňují se odstavce 6.5. 6.6. :

6.5 Maximální doba realizace prací se v důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.7. prodlužuje o 4 týdny na **34 týdnů.**

6.6 Milník stanovený v čl. 6, odst. 6.2, písm. a) se z důvodů provádění celkové rekonstrukce střechy kaple ruší.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 0181/2020 ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
Změnový list č. 1 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh.

V Praze-Suchdole dne 16.12.2020

Podpis:

Objednatel:
Městská část Praha-Suchbát
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne 16.12.2020

Podpis:

Zhotovitel:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o
Václav Sýba / Ing. Tomáš Hoch, jednatele