

200020019/09.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2020

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Zastoupená: [redacted] jednatelem
[redacted] jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 5877
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2085700207/0100
ID datové schránky: 9u4vt6t

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební opravy, opravy vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky v budově Objednatele na adrese Doudlevecká 15/69, Plzeň (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nutnosti zajištění víceprací a provedení s tím související změny ceny díla dle Smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu souvisejícího s výskytem COVID-19 a tím vzniklých komplikovaných dodávek materiálu a dále z důvodu výpadků pracovníků, kteří onemocněli COVID 19, nebo se ocitli v souvislosti s ním v karanténě. Důvodem víceprací jsou nové skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací (např. nutnost prodloužení rozvodů vody, jádrové vrtání prostupů ZTI, oprava nesoudržných přízdívek a podlah, atd.). Bližší specifikace víceprací je uvedena ve Změnových listech č. 1 – 16, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II. Změna ujednání

1. V čl. II. Smlouvy se odst. 1. ruší a nahrazuje se zněním:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:
 - a) Předání a převzetí místa plnění: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
 - b) Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od termínu pro předání a převzetí místa plnění uvedeného výše.
 - c) Dokončení stavebních prací: do 30. 3. 2020.
 - d) Předání a převzetí Díla: do 5 pracovních dnů od termínu pro dokončení stavebních prací uvedeného výše.“
2. V čl. III. Smlouvy se odst. 1. ruší a nahrazuje se zněním:
„1. Celková cena Díla činí **13 584 029,71 Kč bez DPH, tj. 16 436 675,95 Kč včetně DPH, výše DPH činí 2 852 646,24 Kč.**“
3. Příloha č. 1 Smlouvy - Výkaz výměr se rozšiřuje o Změnový list č. 1 - 16, který se tak stává nedílnou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy.
4. Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 16;



Příloha č. 2 – Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram prací.





V Praze dne: 16 -12- 2020

Ve Vrskmani dne: 15 -12- 2020

Česká republika – Česká správa
sociálního zabezpečení:

Intermont, Opatrný, s.r.o.:


I  Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy



INTERMONT,
s.r.o.
IČO: 252 74
 jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Prodloužení rozvodu potrubí pitné a požární vody, doplnění regulátoru tlaku pitné vody.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 3.7.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Rozvod pitné a požární vody je ukončen ve 3np. V případě pokračování v rekonstrukci budovy by bylo nutné bourat již hotové stoupačky. Na vodovodním řádu není regulátor tlaku vody.

Projektové řešení

Ukončení rozvodu ve 3.np. Na vodovodním řádu není regulátor tlaku vody.

Navrhované řešení


Prodloužení rozvodů vody do 4.np a ukončení ventilem se záslepkou. Do vodoměrné sestavy pro rozvod pitné vody se přidá regulátor tlaku vody z důvodu správné funkce pojistných ventilů elektrických ohřivačů vody.

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont,
Opatrný, s.r.o.,
431 15 VRSKMAŇ 74
IČ: 499 00 264, DIČ: CZ49900264
mont, Opatrný, s.r.o.záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. REKO s.r.o.
objednatel společnosti

zob.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

713 - Izolace tepelné	1 576,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	584,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 902,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 908,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 908,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 667,22

ROZPOČET

Lešeni: Číslo úseku: Územní evidenční číslo stavby: 10024

Objekt: ZL1 - doplnění regulátoru a prodloužení rozvodů vody do 4np.

Stavba: Území:
 Nájemník: Příjemce:
 Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Dodávatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							20 667,22
HSV - Práce a dodávky HSV							1 696,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 452,00
208	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2			1 452,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							244,40
207	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy přes 1,9	m2			244,40
227	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes	t			14,65
PSV - Práce a dodávky PSV							17 062,82
713 - Izolace tepelné							1 576,00

18	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m		600,00
23	M	63154824	pouzdra izolační potrubní ohebné s jednostrannou A: fólií max. 400x100 C 42/25 mm	m		528,00
24	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí	m		448,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

584,00

31	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m		584,00
----	---	-----------	---	---	--	--------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 902,82

173	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m		1 976,00
67	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m		2 036,00
246	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus		279,36
247	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus		802,00
89	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		29,05
229	K	721171808	Regulátor tlaku pro pitnou vodu 2"	kus		4 658,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


1 908,00


VRN9 - Ostatní náklady

1 908,00

145	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m		183,20
146	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m		128,80
251	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m		96,00
261	K	730X205140	Koordinační činnost	ks		1 500,00

Poznámka k výpočtu: Všechny položky jsou v jednotkách měřících jednotek (m, kus, t, ks).


 s.r.o.
 osti
 DIČ: CZ 25 43 07 18


 mont,
 s.r.o.
 RSKMAŇ 74
 DIČ: CZ44500854

Podpis zmocnění provozního střediska:

Podpis zmocnění uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 2

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Vyklizení sklepních prostor.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 31.7.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet předpokládaných nákladů

Popis stávajícího stavu

Ve sklepních prostorech budovy je velké množství směsného odpadu a izolací. Mezi tím jsou zde také injekční jehly a jiný nebezpečný odpad. Tento odpad zamezuje v přístupu k přípojkám kanalizace a tyto nelze realizovat.

Projektové řešení

Nová odpadní potrubí budou v 1.PP napojena do stávajících předpokládaných vývodů ležaté kanalizace v podlaze.

Navrhované řešení

Vyklizení sklepních prostor a likvidace vzniklého odpadu.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont,
Opatrný, s.r.o.,
431 15 VRSKMAŇ 74

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. SEKO s.r.o.
jeda:
IČ
DIČ

svoboda

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČSSZ – ústředí Plzeň – Vícepráce - likvidace odpadů

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 11. 8 2020

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Intermont Opatrný s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena je kalkulována pouze na dotčené práce a povahu odpadu (sklepní prostory + zjištěný směsný odpad), v případě jakékoli změny bude kalkulace individuálně přepočítána a mohou se změnit i jednotkové ceny.

Náklady z rozpočtu	208 527,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	208 527,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 527,20	21,00%	43 790,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 252 317,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ČSSZ – ústředí Plzeň – Vícepráce - likvidace odpadů**

Místo: Plzeň
Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení
Zhotovitel: Intermont Opatrný s.r.o.

Datum: 11. 8 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **208 527,20**

HSV - Práce a dodávky HSV 208 527,20

997 - Přesun sutě 208 527,20

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **208 527,20**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČSSZ – ústředí Plzeň – Vícepráce - likvidace odpadů

Místo: Plzeň

Datum: 11. 8 2020

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Zhotovitel: Intermont Opatrný s.r.o.


Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

208 527,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				208 527,20
D	997		Přesun sutě				208 527,20
1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			9 660,00
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			47 104,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			6 127,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			21 804,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			18 952,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			104 880,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				


IČ: 25 43 07 18
DIČ: CZ 25 43 07 18


SKMAN 74
CZ4900854

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	31.7.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Vyklizení sklepních prostor a likvidace vzniklého odpadu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve sklepních prostorech budovy je velké množství směsného odpadu a izolací. Mezi tím jsou zde také injekční jehly a jiný nebezpečný odpad. Tento odpad zamezuje v přístupu k přípojovacím místům kanalizace a tyto nelze realizovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	208 527,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 208 527,20 Kč	Dle SoD, beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro [redacted]</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	<p>[redacted]</p> <p>Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 VRSKMAŇ 74 IČ: 499 03 954, DIČ: CZ49900264 (27)</p>	
Datum: [redacted] -11- 2020	Datum: 20. 7. 2020	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20. 11. 2020	

Podpis zmocnění provozního střediska:	Podpis zmocnění uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 3

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Jádrové vrtání prostupů ZTI

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 31.7.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Rozpočet neobsahuje jádrové vrtání

Projektové řešení

Technická zpráva požaduje pro prostupy stropními konstrukcemi jádrové vrtání. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že prostupy stropními konstrukcemi nelze bourat bouracímu prostředky.

Navrhované řešení

Jádrové vrtání prostupů dle TZ a provedeného stavebního průzkumu

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: Technik realizace Intermont,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
IČ: 499 00 664, DIČ: CZ49900664

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J. J. J.
je
.....
.....

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

.....
.....

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16001920 ČSSZ Plzeň Změnový list3

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 195,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				53 195,04
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		11 170,96
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		64 366,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

R

ŠKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16001920 ČSSZ Plzeň Změnový list3

Místo: Plzeň

Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 53 195,04

HSV - Práce a dodávky HSV 53 195,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 936,04

997 - Přesun sutě 3 231,91

998 - Přesun hmot 27,09

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 195,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

16001920 ČSSZ Plzeň Změnový list3

Místo: Plzeň

Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 195,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 195,04
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 936,04
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			4 525,04
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	WV		2*1,9*(7+6+7+4+1+1)				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			7 254,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	WV		(7+6+7+4+1+1)*3				
3	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m			1 890,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm				
	WV		2.NP				
	WV		0,45				
	WV		3.NP				
	WV		0,45				
	WV		Součet				
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m			36 267,00
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm				
	WV		1.NP				
	WV		0,3*7				
	WV		2.NP				
	WV		0,45*6				
	WV		3.NP				
	WV		0,45*7				
	WV		4.NP				
	WV		0,9*4				
	WV		Součet				
D	997		Přesun sutě				3 231,91
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t			1 414,17
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			196,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			255,54
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km				
	WV		0,827*30 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			423,42
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			942,78

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
D	998	Přesun hmot				27,09
10	K 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			11,13
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
11	K 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			15,96
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	28.8.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Jádrové vrtání prostupů ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Technická zpráva požaduje pro prostupy stropními konstrukcemi jádrové vrtání. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že prostupy stropními konstrukcemi nelze bourat bouracímu prostředky.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	53 195,04 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 53 195,04 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	<p>[REDACTED]</p> <p>Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 VRSKMAŇ 74 IČ: 499 00 854, DIČ: CZ49900854</p>		
Datum: [REDACTED]	Datum: 20. 11. 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[REDACTED]	<p>[REDACTED]</p> <p>REV Pr</p>		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20. 11. 2020		

Podpis zmocnění provozního střediska:

Podpis zmocnění uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 4

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že stávající podpěrné konstrukce jsou v kolizi s novými dispozicemi objektu a je nutná demontáž včetně stavebních úprav.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto konstrukce neobsahuje.

Navrhované řešení

Vybourání, demontáž, likvidace vzniklého odpadu a následná sanace stěn a podlah.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace


Intermont,
opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
IČ: 499 00 854, DIČ: CZ49900854

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Beckl
J.V.H. 18
5 43 07 18

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITA
Praha

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

PRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 590,29
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 590,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 590,29	21,00%	8 313,96
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 904,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 39 590,29

HSV - Práce a dodávky HSV 39 590,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 231,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 303,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 702,63

997 - Přesun sutě 5 935,14

998 - Přesun hmot 416,94

2) Ostatní náklady 0,00

Jiné VRN 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 39 590,29

PITULACE STAVBY

ZL4

stavba: Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	39 590,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	39 590,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 590,29	8 313,96
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 904,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL4

Stavba: Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	39 590,29	47 904,25
ZL4	Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí	39 590,29	47 904,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 590,29	47 904,25

POPIS PRACÍ

Stavba:

Demontáže stávajících podpěrných konstrukcí

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 590,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 590,29
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 231,78
1	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3			1 270,20
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t			992,20
3	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t			2 891,90
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2			1 077,48
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				14 303,80
5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			125,62
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			1 046,75
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			430,99
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			11 261,88
9	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2			271,56
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			1 167,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 702,63
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			1 389,41
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			2 501,40
13	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t			6 998,70
14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3			374,40
15	K	971024581	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3			1 438,72
D		997	Přesun sutě				5 935,14
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			1 153,02
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t			748,79
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			533,72
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			695,87
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			2 567,28
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			236,46
D		998	Přesun hmot				416,94
22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			416,94

H. REKO s.r.o.
 IČ: 25 43 07 18
 CZ 25 43 07 18

ermont,
 s.r.o.
 PRSKMAN 74
 IČ: 0248900254

Podpis zmocněnce provozního střediska:	Podpis zmocněnce uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 5

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Kamerové zkoušky kanalizace

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 3.8.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Požadavek

TDS kontrola stávající kanalizační přípojky

2. Soupis - rozpočet

Soupis prací - změna č.5

Popis stávajícího stavu

Kanalizační přípojka je stávající.

Projektové řešení

Projekt neřeší.

Navrhované řešení

Kamerový průzkum a kontrola kanalizační přípojky realizované části objektu.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont,
Opatrný, s.r.o.,
431 15 VRSKMAŇ
IČ: 459 00 254, DIČ: CZ45900254

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. RE
objednatel st
DK
.....

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REV
Pra
.....

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL5
Stavba: Kamerové zkoušky

KSO:
Místo: ČSSZ Pízeň

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	12 680,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 12 680,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 680,00	2 662,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 342,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL5

Stavba: Komerové zkoušky

Místo: ČSSZ Plzeň

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	12 680,00	15 342,80
ZL5	Komerové zkoušky	12 680,00	15 342,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 680,00	15 342,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamerové zkoušky

KSO:

Místo: ČSSZ Plzeň

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 680,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 680,00	21,00%	2 662,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **15 342,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamerové zkoušky

Místo: ČSSZ Plzeň

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	12 680,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 880,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 880,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamerové zkoušky

Místo: ČSSZ Plzeň

Datum: 13. 10. 2020


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 680,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 880,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 880,00
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m			5 880,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 800,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 800,00
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - zpracování kamerových zkoušek vč tech. zprávy	kpl			6 800,00


S.R.O.
IČ. 25 43 97 18
DIČ. CZ 23 43 97 18


termont,
atný, s.r.o.
VRSKMAŇ 74
IČ. 25 43 97 18
DIČ. CZ 23 43 97 18

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	31.7.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Kamerové zkoušky kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Kanalizační přípojky ve sklepních prostorech budovy jsou zanesené sedimentem. TDS žádá provedení kamerového průzkumu stávající kanalizační sítě.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	12 680,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 12 680,- Kč	Dle SoD, beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro ce [REDACTED]</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	<p>[REDACTED]</p> <p>Intermont, Opatrný, s.r.o. 31 15 VRSKMAŇ 74 IČO 254 024 0054</p>	
Datum: [REDACTED] 20-11-2020	Datum: [REDACTED] 11. 2020	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis a [REDACTED]ého dozoru projektanta:	
<p>J.V.H. REKO s.r.o. jednatele [REDACTED] IČ 254 [REDACTED] D [REDACTED]</p>	<p>R [REDACTED] [REDACTED]</p>	
Datum: 20. 11. [REDACTED]	Datum: [REDACTED] 11- 2020	

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 6

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Oprava a doplnění nesoudržných přízdívek.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že v části budovy jsou přízdívky nesoudržné s podkladem a hrozí jejich pád.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Odbourání stávající stěny a dozdění, nad dveře bude umístěn překlad.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ
IČ: 499 01 254, DIČ: CZ.....
Intermont, s.r.o.záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.
jed
.....

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITAL
Praha 1, P
IČ:

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část - Oprava a doplnění nesoudržných přizdívek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2020

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	23 552,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 552,46
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 552,46	4 946,02
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 498,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část - Oprava a doplnění nesoudržných přízdívek

Místo: Datum: 03.06.2020

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 552,46
HSV - Práce a dodávky HSV	23 552,46
96 - Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových	1 452,00
3 - Stěny a příčky z pórobetonových tvárnic a cihel plných	11 961,81
99 - Přesuny hmot	10 138,65
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 552,46

ROZPOČET

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část - Oprava a doplnění nesoudržných přízdívek

Místo: Datum: 03.06.2020

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 552,46

HSV - Práce a dodávky HSV

23 552,46

96 - Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek

1 452,00

2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek do 150mm	m2			1 452,00
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

"10,2+3"

34 - Stěny a příčky

11 961,81

3	M	342272225	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože - 100mm Ytong Klasik	m2			5 676,81
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

3.NP-č.m. 3.10 - 5m2

2.NP-č.m. 2.11 - 5,20m2

4	M	342241122	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel plných dl. 250mm, tl. 113mm	m2			5 760,00
---	---	-----------	--	----	--	--	----------

dle ZL č. 6. - 2.NP-č.m. 2.10 - 3m2

5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce	m			525,00
---	---	-----------	---	---	--	--	--------

99 - Přesuny hmot

10 138,65

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			445,85
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--	--	--------

(10,2x0,1)+(3x0,113)x1800 obj. hmotnost cihel

odvoz suti do dvora-3.NP-č.m-3.10


odvoz suti do dvora-2.NP-č.m-2.11

odvoz suti do dvora-2.NP-č.m.-2.10


7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t			1 006,35
---	---	-----------	--	---	--	--	----------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km, přes 1km (19km)	t			830,98
---	---	-----------	--	---	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu, pod kódem 17 01 01	t			3 014,80
10	K	998714103	Přesun hmot stanovený z hmotnosti přesun. materiálu, v objektech výšky přes 12 do 24m	t			4 840,67



 BEKO s.r.o.
 IČ: 25 43 07 18
 DIČ: CZ 25 43 07 18



 RSKMAN 74
 IČ: 024990854

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Oprava a doplnění nesoudržných přízdívek.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Přízdíčky v části budovy jsou provedeny z nevyhovujících nesoudržných materiálů. Z důvodu návaznosti prováděných prací je nutné tyto odstranit a nahradit novými.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	23 552,46 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 23 552,46 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED] Intermont, Opatrný, s.r.o., VRSKMAŇ 74 IČ: 490 01 554, DIČ: CZ4901614		
Datum: [REDACTED] 20-11-2020	Datum: [REDACTED] 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
J.V.K. REKO s.r.o. jednatel společnosti IČ: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]	REVITA Praha 1 [REDACTED]		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20-11-2020		

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 7

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Dodávka a montáž antistatické podlahové krytiny v serverovně.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Přílohy:****Popis:**

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

PD a rozpočet není obsažena dodávka a montáž antistatické podlahové krytiny v serverovně. Podlahu z PVC antistatik dle normy je nutno provést před osazením technologie, která je součástí dodávky.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení


Dodávka a montáž podlahové antistatické krytiny.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace


74
354
67
Intermont, Opatrný, s.r.o.záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

300/100
.....
[Redacted signature]

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITA
Praha 1
.....
[Redacted signature]

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

ŠKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL7
Stavba: Dodávka a montáž PVC antistatik

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 50 998,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 50 998,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 998,17	10 709,62
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 61 707,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL7

Stavba: Dodávka a montáž PVC antistatik

Místo: Plzeň

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	50 998,17	61 707,79
ZL7	Dodávka a montáž PVC antistatik	50 998,17	61 707,79
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		50 998,17	61 707,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodávka a montáž PVC antistatik

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 998,17
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	50 998,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 998,17	21,00%	10 709,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 707,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodávka a montáž PVC antistatik

Místo: Plzeň

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	50 998,17
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	47 975,17
776 - Podlahy povlakové	44 590,29
777 - Podlahy lité	3 384,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 173,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 850,00
VRN6 - Územní vlivy	1 850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 998,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodávka a montáž PVC antistatik

Místo: Plzeň

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 998,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 975,17
D	776		Podlahy povlakové				44 590,29
2	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			330,33
3	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2			1 010,10
4	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2			9 800,70
5	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2			5 705,70
6	M	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2			21 321,30
7	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m			1 706,25
8	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m			3 445,40
9	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m			942,97
18	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%			177,05
19	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			150,49
D	777		Podlahy lité				3 384,88
10	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2			319,41
10	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2			3 030,30
14	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%			28,14
15	K	998777292	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 100 m	%			7,03
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 173,00
16	K	HZS2221	Napojení zemního pásku	hod			1 173,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 850,00
D	VRN6		Územní vlivy				1 850,00
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			1 850,00



 s.r.o.
 lečnosti
 7 18
 27 43 57 18


 74
 499 00 854, DIČ: CZ49908854
 (S)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Dodávka a montáž antistatické podlahové krytiny v serverovně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>PD a rozpočet není obsažena dodávka a montáž antistatické podlahové krytiny v serverovně. Podlahu z PVC antistatik dle normy je nutno provést před osazením technologie, která je součástí dodávky.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	50 998,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 50 998,17 Kč	Dle SoD, beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED] Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74	
Datum: [REDACTED] 2020	Datum: [REDACTED] 2020	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorizovaného dozoru projektanta:	
[REDACTED] J.V.M. REKONSTRUKČNÍ firma s.r.o. jednatel spol. s r.o. [REDACTED]	[REDACTED] REVITAL [REDACTED]	
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20. 11. 2020	

Podpis zmocněnce provozního střediska:	Podpis zmocněnce uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 8

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Oprava nesoudržných betonových podlah

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že betonové podlahy v části budovy jsou nesoudržné a není možné pokračovat s navazujícími pracemi bez navržené opravy.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Vybourání, vyčištění, izolace, betonáž nových podlah a likvidace vzniklého odpadu.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
IČ: 499 00 864, DIČ: CZ49900864
07.....
Intermont, Opatrný, s.r.o.záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. REKO s.r.o.
jednatelem společnosti

[Handwritten signature]
[Redacted]

[Redacted]

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REI
p. ra

[Redacted]

[Redacted]

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

ĀAPITULACE STAVBY

Ā: ZL8
stavba: Oprava nesoudrĹzných betonovĹch podlah

KSO:
MĹsto: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

IĀ:
DIĀ:

Zhotovitel:

IĀ:
DIĀ:

Projektant:

IĀ:
DIĀ:

Zpracovatel:

IĀ:
DIĀ:

PoznĹmka:

NĹklady z rozpoĀtĹ	525 219,57
OstatnĹ nĹklady ze souhrnnĹho listu	0,00

Cena bez DPH	525 219,57
---------------------	-------------------

	Sazba danĹ	ZĹklad danĹ	VĹše danĹ
DPH zĹkladnĹ	21,00%	525 219,57	110 296,11
snĹženĹ	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	635 515,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

RazĹtko

Datum a podpis:

RazĹtko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

RazĹtko

Datum a podpis:

RazĹtko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL8

Stavba: Oprava nesoudržných betonových podlah

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	525 219,57	635 515,68
ZL8	Oprava nesoudržných betonových podlah	525 219,57	635 515,68
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		525 219,57	635 515,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nesoudržných betonových podlah

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	525 219,57
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	525 219,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 219,57	21,00%	110 296,11
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	635 515,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nesoudržných betonových podlah

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 525 219,57

HSV - Práce a dodávky HSV 517 859,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 376,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 712,78

997 - Přesun sutě 213 894,31

998 - Přesun hmot 27 876,35

PSV - Práce a dodávky PSV 7 359,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 359,85

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 525 219,57

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nesoudržných betonových podlah

Místo: Plzeň

Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

525 219,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV				517 859,72
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 376,28
1	K	632451459	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 37 běžný	m2			141 015,56
2	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2			17 095,72
3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus			265,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 712,78
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			4 999,50
5	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			112 274,24
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			439,04
D		997	Přesun sutě				213 894,31
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			9 477,93
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			46 216,19
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			6 011,72
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			21 393,04
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			27 892,19
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			102 903,24
D		998	Přesun hmot				27 876,35
13	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			27 876,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 359,85
D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 359,85
14	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2			1 709,57
15	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			5 650,28

J.VH. NEKO
jednatel společnosti
IČ 254387
DK

11.09.2020 14:44:05
65

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Oprava nesoudržných betonových podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že betonové podlahy v části budovy jsou nesoudržné a není možné pokračovat s navazujícími pracemi bez navržené opravy.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	525 219,57 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 525 219,57 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celou [redacted]</p>			
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	<p>[redacted]</p> <p>Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 VRSKMAŇ 74 IČ: 499 00 854, DIČ: CZ49900854</p>		
Datum: [redacted] 20.11.2020	Datum: [redacted] 20.11.2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[redacted]	<p>REVIT Praha</p> <p>[redacted]</p>		
Datum: 20.11.2020	Datum: 20.11.2020		

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 9

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Likvidace stavební suti z pohledu místnosti 3.17 a 3.18

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Přílohy:****Popis:**

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Nad stropním pohledem místnosti 3.17 a 3.18 ve 3np se nachází velké množství stavební suti. V pohledu se bude montovat vzduchotechnika a je tedy nutné jeho kompletní vyčištění.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje

Navrhované řešení


Stropní pohled bude částečně demontován a stavební suť bude ručně odstraněna a odvezena na skládku.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace



Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. REKO s.r.o.

Jan Hlav

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITAL ©
Praha 1, Polit

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KAPITULACE STAVBY

Kód: ZL9
Stavba: Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:
Česká správa sociálního zabezpečení

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Intermont Opatrný s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena je kalkulována pouze na dotčené práce a povahu odpadu (sklepní prostory + zjištěný směsný odpad), v případě jakékoli změny bude kalkulace individuálně přepočítána a mohou se změnit i jednotkové ceny.

Náklady z rozpočtů	25 031,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **25 031,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 031,40	5 256,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 30 287,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL9

Stavba: Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor

Místo: Plzeň

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Zhotovitel: Intermont Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	25 031,40	30 287,99
ZL9	Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor	25 031,40	30 287,99
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		25 031,40	30 287,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:

Česká správa sociálního zabezpečení

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Intermont Opatrný s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena je kalkulována pouze na dotčené práce a povahu odpadu (sklepní prostory + zjištěný směsný odpad), v případě jakékoli změny bude kalkulace individuálně přepočítána a mohou se změnit i jednotkové ceny.

Náklady z rozpočtu	25 031,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	25 031,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 031,40	21,00%	5 256,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **30 287,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

R

ŘEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor

Místo: Plzeň

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Zhotovitel: Intermont Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 031,40
HSV - Práce a dodávky HSV	20 263,40
997 - Přesun sutě	20 263,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 768,00
2) Ostatní náklady	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 031,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadů 3.np - stropní prostor

Místo: Plzeň

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Projektant:

Zhotovitel: Intermont Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 031,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 263,40
D	997		Přesun sutě				20 263,40
1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			938,70
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			4 577,28
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			595,40
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			2 118,78
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 841,64
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			10 191,60
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 768,00
7	K	16	Částečná demontáž a zpětná montáž stropního podhledu	hod			4 768,00

J.V.M. REKO s.r.o.

zhotovitel práce

IČ. 25 43 97

DIČ.

43

DIČ: CZ49900514

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Likvidace stavební suti z pohledu místnosti 3.17 a 3.18</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Nad stropním pohledem místnosti 3.17 a 3.18 ve 3np se nachází velké množství stavební suti. V pohledu se bude montovat vzduchotechnika a je tedy nutné jeho kompletní vyčištění.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	25 031,40 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 25 031,40 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé [REDACTED]</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED] Intermont, Opatrný, s.r.o. 15 VRSKMAŇ 74 IČO: 024990851		
Datum: [REDACTED] 20.11.2020	Datum: [REDACTED] 11. 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[REDACTED]	REVITAL [REDACTED]		
Datum: 20.11.2020	Datum: 20.11.2020		

Podpis zmocnění provozního střediska:	Podpis zmocnění uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 10

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Jádrové vrtání prostupů ÚT

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Rozpočet neobsahuje jádrové vrtání

Projektové řešení

Technická zpráva požaduje pro prostupy stropními konstrukcemi jádrové vrtání. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že prostupy stropními konstrukcemi nelze bourat bouracím prostředky.

Navrhované řešení

Jádrové vrtání prostupů dle TZ a provedeného stavebního průzkumu

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno:

Technik realizace

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
.....

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITAL (.....)
.....

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10
Stavba: Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:
ČSSZ Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
intermon-Opatrný s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	118 561,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **118 561,91**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 561,91	24 898,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **143 459,91**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10

Stavba: Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel: ČSSZ Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: Intermon-Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	118 561,91	143 459,91
ZL10	Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň	118 561,91	143 459,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		118 561,91	143 459,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel:

ČSSZ Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Intermon-Opatrný s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	118 561,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	118 561,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 561,91	21,00%	24 898,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **143 459,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel: ČSSZ Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: Intermon-Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	118 561,91
HSV - Práce a dodávky HSV	118 561,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 249,50
997 - Přesun sutě	3 184,78
998 - Přesun hmot	127,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	118 561,91

ÚPIS PRACÍ

Stavba:

Jádrové vrtání ÚT 16001920 ČSSZ Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 27. 8. 2020

Zadavatel: ČSSZ Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: Intermon-Opatrný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 561,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 561,91
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 249,50
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			4 999,50
2	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m			85 950,00
3	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m			24 300,00
D	997		Přesun sutě				3 184,78
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t			1 431,27
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			198,37
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			172,42
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			954,18
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			428,54
D	998		Přesun hmot				127,63
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t			52,45
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			75,18

J.V.M. NEXO s.r.o.
jednatel společnosti
IČ: 25 43 97
DIČ: CZ254397

74
3554, ÚPIS CZ4500354

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Změnový list vystavil:

Datum: 14.9.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Jádrové vrtání prostupů ÚT

Popis a zdůvodnění změny:

Technická zpráva požaduje pro prostupy stropními konstrukcemi jádrové vrtání. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že prostupy stropními konstrukcemi nelze bourat bouracímu prostředky.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

118 561,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 118 561,91 Kč

Dle SoD, beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, pro apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro celé dílo

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 20.11.2020

Datum: 20.11.2020

Podpis technického dozoru stavebníka:

Podpis autorského dozoru projektanta:

Datum: 20.11.2020

Datum: 20.11.2020

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 11

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Požární prostupy elektro.

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet předpokládaných nákladů

Popis stávajícího stavu

Silnoproudé i slaboproudé kabely a kabelové lávky procházejí samostatným požárním úsekem a rozpočet neobsahuje požární ucpávky prostupů části elektro.

Projektové řešení

Rozpočet neobsahuje požární ucpávky.

Navrhované řešení

Doplnění požárních ucpávek.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace


Intermont,
Opatrný, s.r.o.
VRSKMAŇ 74
IČ: 24990824, DIČ: CZ24990824
ČS

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

an
.....
[Redacted signature]

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

.....
[Redacted signature]

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KAPITULACE STAVBY

Objekt: ZL11
Stavba: Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Plzeň

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	117 985,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	117 985,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	117 985,37	24 776,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 762,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL11

Stavba: Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Plzeň

Místo: Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	117 985,37	142 762,30
ZL11	Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Plzeň	117 985,37	142 762,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		117 985,37	142 762,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Plzeň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				117 985,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				117 985,37
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	117 985,37	21,00%		24 776,93
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		142 762,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Plzeň

Místo:

Datum:

1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	117 985,37
PSV - Práce a dodávky PSV	115 485,37
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	115 485,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 985,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Požární ucpávky 16001920 ČSSZ Pízeň

Místo:

Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 985,37

D	PSV		Práce a dodávky PSV				115 485,37
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				115 485,37
1	K	727111117.PMT	Trubní ucpávka Promaseal-A tmel kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus			115 485,37
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - označení a dokumentace požárních prostupů	ks			2 500,00

J.VIL. BEXO s.r.o.
jednatel společnosti
IČ. 25 45 97 18
DIČ. CZ 25 4

74

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	14.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Požární prostupy elektro.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Silnoproudé i slaboproudé kabely a kabelové lávky procházejí samostatným požárním úsekem a rozpočet neobsahuje požární ucpávky prostupů části elektro. Z důvodu zajištění požární odolnosti objektu je nutno tyto doplnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	117 985,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 117 985,37 Kč	Dle SoD, beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: 20.11.2020	
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 20.11.2020	Datum: 20.11.2020	

Podpis zmocnění provozního střediska:	Podpis zmocnění uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 12

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Oprava stávajících stropů

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Stavebním průzkumem bylo zjištěna v částech objektu degradace stávajících stropních omítek, což neodpovídá technologii rekonstrukce objektu a požadavkům na požární odolnost konstrukcí. Dále může docházet k postupnému odpadání dalších částí omítek. Následně k vyšší prašnosti v objektu a zatížení podhledové konstrukce.

Projektové řešení


Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešeníOpravení a zajištění soudržnosti omítek. Plocha místností pro opravu je 413,98 m².Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace


Intermont,
Opatrný, s.r.o.,
VRSKMAŇ 74
IČO: 254 894, DIČ: CZ4990854

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.H. INKO s.r.o.

objednatel stavby

[Handwritten signature]
.....
[Redacted]

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVIT

[Redacted]
.....
[Redacted]

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

APITULACE STAVBY

ZL12

Stavba: Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	221 785,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **221 785,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	221 785,48	46 574,95
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	268 360,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL12

Stavba: Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů

Místo: Pízeň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	221 785,48	268 360,43
ZL12	Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů	221 785,48	268 360,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		221 785,48	268 360,43

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	221 785,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	221 785,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 785,48	21,00%	46 574,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **268 360,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů

Místo: Pízeň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	221 785,48
HSV - Práce a dodávky HSV	221 785,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	131 437,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 344,27
997 - Přesun sutě	22 847,33
998 - Přesun hmot	4 155,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	221 785,48

POPIS PRACÍ

Návrh:

Opravení a zajištění soudržnosti omítek stropů

Místo: Plzeň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							221 785,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				221 785,48
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 437,98
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			33 665,86
2	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2			97 772,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 344,27
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			30 793,18
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			6 999,30
5	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2			25 551,79
D	997		Přesun sutě				22 847,33
6	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			1 058,40
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			5 160,96
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			671,33
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			2 388,96
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			2 076,48
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			11 491,20
D	998		Přesun hmot				4 155,90
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			4 155,90

J.V.H. REKO s.r.o.

je zadateli

IČ: 25 4 00 00 00

DIČ: CZ49900854

ont,

s.r.o.

KMAN 74

Č: 499 00 854, DIČ: CZ49900854

(27)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Oprava stávajících stropů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stavebním průzkumem bylo zjištěna v částech objektu degradace stávajících stropních omítek, což neodpovídá technologii rekonstrukce objektu a požadavkům na požární odolnost konstrukcí. Dále může docházet k postupnému odpadání dalších částí omítek. Následně k vyšší prašnosti v objektu a zatížení podhledové konstrukce.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	221 785,48 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 221 785,48 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celý objekt.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce InterMont, s.r.o.:		
[REDACTED]	[REDACTED] nt, o., AN 74 0249600354		
Datum: [REDACTED] 11-2020	Datum: 20. 11. 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
J.M. REKO s jednatel společnosti IČ: DIČ: [REDACTED]	REVIT Praha [REDACTED]		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20. 11. 2020		

Podpis zmocnění provozního střediska:	Podpis zmocnění uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 13

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Doplnění obkladů na WC, u umyvadla a výlevky

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 14.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Přílohy:****Popis:**

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Projektová dokumentace a rozpočet neobsahuje keramický obklad v místnosti WC 2.05, místnost s umyvadlem 2.04 a místnost u výlevky 2.07. Z hlediska hygieny a údržby objektu nutno doplnit.

Projektové řešení

Rozpočet ani projekt tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Navrhujeme doplnit z hygienických důvodů obklady v těchto prostorách ve stejném provedení jako ve všech ostatních. Tj. Keramický obklad v. 2000mm, přeštukovat horní část+bílá malba.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: 

Technik realizace

Intermont
Opatrný
431 15 VRS
10 499 00 854

Intermont Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
.....

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

.....
.....

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

KAPITULACE STAVBY

Číslo stavby: ZL13
Název stavby: Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách

KSO:
Místo: Pízeň

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	25 356,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	25 356,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 356,69	5 324,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 681,59
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL13

Stavba: Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách

Místo: Pízeň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	25 356,69	30 681,59
ZL13	Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách	25 356,69	30 681,59
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		25 356,69	30 681,59

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 356,69
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	25 356,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 356,69	21,00%	5 324,90
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **30 681,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách

Místo: Plzeň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **25 356,69**

PSV - Práce a dodávky PSV 25 356,69

781 - Dokončovací práce - obklady 25 356,69

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **25 356,69**

POPIS PRACÍ

Návrh:

Doplnění keramických obkladů na sociálních zařízeních a vyšetřovnách

Místo: Píseň

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 356,69

D PSV Práce a dodávky PSV

25 356,69

D 781 Dokončovací práce - obklady

25 356,69

1	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			14 928,00
2	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2			10 091,95
3	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			336,74

J.V.H. REKO s.r.o.
jednatelem společnosti
IČ: 25 43 07 18
DIČ: CZ 25 43 07 18

UD VASKIMAN 74
IČ: 25 43 07 18
DIČ: CZ 25 43 07 18

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Doplnění obkladů na WC, u umyvadla a výlevky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace a rozpočet neobsahuje keramický obklad v místnosti WC 2.05, místnost s umyvadlem 2.04 a místnost u výlevky 2.07. Z hlediska hygieny a údržby objektu nutno doplnit.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	25 356,69 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 25 356,69 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, [REDACTED] apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé [REDACTED]</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED] Intermont, Opatrný, s.r.o. VRSKMAŇ 74 IČ: 43609354, DIČ: CZ43609354		
Datum: Jaroslav Jůzek [REDACTED] 1-2020	Datum: [REDACTED] 20. 11. 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[REDACTED]	REVIT [REDACTED] Praha		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20. 11. 2020		

Podpis zmocněnce provozního střediska:	Podpis zmocněnce uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 14

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Doplnění osvětlovacích těles

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 24.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

V PD elektro je navrženo více osvětlovacích těles oproti rozpočtu. V projektu je o 17 osvětlovacích těles víc.

Projektové řešení

Rozpočet tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Navrhujeme doplnit z hygienických důvodů osvětlovací tělesa:

14 KS LED svítidla čtvercová 1 x 36W, podhledová, 4000K, 4320 lm, IP20 do rastru 600 x 600 mm

1 KS LED svítidla kulatá 1 x 22W, podhledová, 4000K, 1920 lm, IP20 - kompletní, pro stálé a nouzové osv. 230V

2 KS LED svítidla pro pouze nouzové osv. 24 W, 4000K nástěnné, krytí IP44, 1x24W, 230V, s invertorem pro zálohovou účinnost 1 hod.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno:

Technik realizace

Intermont
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMA
IČ: 499 00 354, DIČ: CZ499
0000

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.VH. BEXO s.r.o.

je zastupitel stavebníka

D

2014

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVITAL

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

ŠKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL14
Stavba: Doplnění osvětlovacích těles

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 39 729,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 39 729,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 729,80	8 343,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 48 073,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL14

Stavba: Doplnění osvětlovacích těles

Místo: Pizeň

Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	39 729,80	48 073,06
ZL14	Doplnění osvětlovacích těles	39 729,80	48 073,06
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 729,80	48 073,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění osvětlovacích těles

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 729,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 729,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 729,80	21,00%	8 343,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 48 073,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění osvětlovacích těles

Místo: Plzeň

Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **39 729,80**

PSV - Práce a dodávky PSV 39 729,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud 39 729,80

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **39 729,80**

ŮPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění osvětlovacích těles

Místo: Pízeň

Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 729,80

D PSV Práce a dodávky PSV 39 729,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 729,80

1	K	741X403010	LED svítidla čtvercová 1 x 36W, podhledová, 4000K, 4320 lm, IP20 do rastru 600 x 600 mm - kompletní	ks			32 555,60
2	K	741X403030	LED svítidla kulatá 1 x 22W, podhledová, 4000K, 1920 lm, IP20 - kompletní, pro stálé a nouzové osv. 230V, s invertorem 1 hod.	ks			3 535,40
3	K	741X403040	Dodávka a montáž kulatého LED svítidla pro pouze nouzové osv. 24 W, 4000K nástěnné, krytí IP44, 1x24W, 230V, s invertorem pro zálohovou nčinnost 1 hod.	ks			3 638,80

J.V.M. BSKO
jeden z
D

431
12.4

Inte
Opat

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	28.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Doplnění osvětlovacích těles</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD elektro je navrženo více osvětlovacích těles oproti rozpočtu. V projektu je o 17 osvětlovacích těles víc.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	39 729,80 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 39 729,80 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celou stavbu.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[redacted]	<p>Inter Opatrný 431 15 Vrskmaň IČ: 490 00 854</p>		
Datum: [redacted] 20-11-2020	Datum: 20. 11. 2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20-11-2020		

Podpis zmocněnce provozního střediska:	Podpis zmocněnce uživatele:
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 15

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Doplnění slaboproudé elektroinstalace

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Datum: 24.9.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Během montáže slaboproudých kabelových rozvodů, bylo zjištěno, že množství kabelů a koncových připojovacích míst VV neodpovídá PD. Kabelové trasy museli být v průběhu realizace částečně upraveny vzhledem ke stávajícímu stavu konstrukcí na stavbě.

Projektové řešení

Rozpočet tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Doplnění kabelových rozvodů a připojovacích míst.

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Jméno: [redacted]

Technik realizace

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc pokolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

J.V.E. REKO s.r.o.

goubka

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Z02

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

JKSO:

Místo: Doudlevecká 69/15, Plzeň

CC-CZ:

Datum: 21.10.2020

Objednatel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	199 042,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	199 042,80

DPH základní	21,00%	ze	199 042,80	41 798,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	240 841,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z02

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Místo: Doudlevecká 69/15, Plzeň

Datum: 03.06.2020

Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	199 042,80	240 841,79
6	Slaboproudá elektrotech.- Dodatečné náklady	199 042,80	240 841,79
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 042,80	240 841,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 6 - Slaboproudá elektrotechnika - Dodatečné náklady

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.10.2020

Objednatel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 042,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 199 042,80

DPH základní	21,00%	ze	199 042,80	41 798,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	240 841,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 6 - Slaboproudá elektrotechnika - Dodatečné náklady

Místo: Datum: 21.10.2020

Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	199 042,80
PSV - Práce a dodávky PSV	199 042,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	199 042,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 042,80

ROZPOČET

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 6 - Slaboproudá elektrotechnika - Dodatečné náklady

Místo: Datum: 21.10.2020

Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 042,80

PSV - Práce a dodávky PSV

199 042,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

199 042,80

25	K	742X503040	19" Patch propojovací panel 24 portů, 24xRJ45/u , Cat. C6A	ks			11 396,00
31	K	742X503100	Montáže a připojení kabelů na patch panelech	ks			6 875,00
31A	K	742X503100	D+M Konektory C6A	ks			8 250,00
34	K	742X504010	Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ45 pro montáž do podparapetní krabice se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6A	ks			15 400,00
35	K	742X504020	Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 1xRJ451 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6	ks			10 285,00
36	K	742X504030	Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 6 F1/UTP PVC - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase v chrániče).	m			146 836,80

J.V.F. BEMO s.r.o.
objednatel
IČ: 2543
08

Intermont,
Opatrný, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 15

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum: 28.9.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění slaboproudé elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Během montáže slaboproudých kabelových rozvodů, bylo zjištěno, že množství kabelů a koncových připojovacích míst VV neodpovídá PD. Kabelové trasy museli být v průběhu realizace částečně upraveny vzhledem ke stávajícímu stavu konstrukcí na stavbě.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

199 042,80 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 199 042,80 Kč

Dle SoD, beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: [redacted] 20. 11. 2020

Datum: 20. 11. 2020

Podpis technického dozoru stavebníka:

Podpis autorského dozoru projektanta:

Datum: 20. 11. 2020

Datum: 20. 11. 2020

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 16

Název akce:

„zprovoznění budovy Objednatele (Fodermayerův pavilón) provedením stavebních oprav, oprav vytápění, vzduchotechniky, zdravotně technické instalace, silnoproudé elektrotechniky a slaboproudé elektrotechniky

Předmět změny:

Broušení podlah u schodiště

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,
431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Datum: 23.10.2020

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Přílohy:

Popis:

1. Rozpočet

Rozpočet nákladů

Popis stávajícího stavu

Současná výška vybouraných podlah, neumožňuje přímou montáž dlažby, neboť výškově nevychází na stávající schodiště.

Projektové řešení

Rozpočet tyto položky neobsahuje.

Navrhované řešení

Do výměr broušení betonových podlah:

- 1.01 zádveří 20,21 m²
- 1.03 chodba 54,23 m²
- 2.02 chodba 47,74 m²
- 3.02 chodba 50,13 m²
- Mezipodesty 12,88 m²
- Celkem: 185,19 m²

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení ovlivní termín dokončení realizace stavby.

Jméno: 

Technik realizace

Int
Opa
431 15
10:49:09

Intermont, Opatrný, s.r.o.

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

subt...
.....
[Redacted]

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

REVIT
Praha
[Redacted]
.....

Stanovisko zástupce objednatele stavby:

.....

Poznámky: tento dokument má čtyři (4) vyhotovení, přičemž zhotovitel, autorský dozor, objednatel a správce nemovitého majetku obdrží po jednom (1) vyhotovení.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Z02

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Broušení podlah

JKSO:

Místo: Doudlevecká 69/15, Plzeň

CC-CZ:

Datum: 21.10.2020

Objednatel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	52 808,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **52 808,11**

DPH základní	21,00%	ze	52 808,11	11 089,70
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 897,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z02

Stavba: ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Broušení podlah

Místo: Doudlevecká 69/15, Plzeň

Datum: 03.06.2020

Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	52 808,11	63 897,81
1	Stavební část	52 808,11	63 897,81
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		52 808,11	63 897,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část, Broušení podlah

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2020

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	52 808,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	52 808,11
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	52 808,11	11 089,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 897,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část, Broušení podlah

Místo: Datum: 21.10.2020

Objednatel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Projektant:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	52 808,11
PSV - Práce a dodávky PSV	52 808,11
771 - Podlahy z dlaždic	52 808,11
 2) Ostatní náklady, Procentní podíl dle SoD	
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 808,11

ROZPOČET

Stavba: D.1.1 - ČSSZ Ústředí - oprava Foldermayerova pavilonu - Rozpočet

Objekt: 1 - Stavební část, Broušení podlah

Místo: Datum: 21.10.2020

Objednatel: InterMont, Opatrný, s.r.o., Projektant:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - stavební společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 52 808,11

PSV - Práce a dodávky PSV 52 808,11

771 - Podlahy z dlaždic 52 808,11

1	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2			49 816,11
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			2 992,00

J.MEL. REKO s.r.o.
objednatel společnosti
IČ: 271 12 17 11
DIČ: CZ

nt,
no,
IAN 74
44900854

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	14.9.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Vybroušení betonových podlah v chodbách u schodiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že betonové podlahy u schodišť nebyli při demontáži dlažeb dostatečně odbourány. Z důvodu výškového rozdílu mezi schody a dlažbou je nutno podlahy dodatečně dobrousit</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	52 808,11 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
+ 52 808,11 Kč	Dle SoD, beze změny		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé [REDACTED]</p>			
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
[REDACTED]	[REDACTED] Intermont, Opatrný, s.r.o., 15 VRSKMAŇ 74 00 354 000 024990035: 07		
Datum: [REDACTED] 20-11-2020	Datum: [REDACTED] 11-10-2020		
Podpis technického dozoru stavebníka:	Podpis autorského dozoru projektanta:		
[REDACTED] IČ. 25 43 07 18 DIČ. CZ 25 43 07 18	RENTAL © GRAND s.r.o. P [REDACTED]		
Datum: 20. 11. 2020	Datum: 20-11-2020		

Podpis zmocněnce provozního střediska:

Podpis zmocněnce uživatele:

Datum:

Datum:

