

## SZK Červený kopec – upravený návrh redukce stavebního programu – 10.11.2020

PODLAŽÍ	ÚPRAVA PROGRAMU/ŘEŠENÍ	PLOCHA	KONSTRUKČNÍ VÝŠKA	OBESTAVĚNÝ PROSTOR	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM (zokrouhledno)
1.PP	PODZEMNÍ PARKING <i>nahrazeno parkováním na terénu</i>	1700	4	6250	8 944 Kč	56 000 000 Kč
1.PP	SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE PODZEMNÍ PARKING <i>zrušeno VZT</i>	0	0	0	650 000 Kč	650 000 Kč
1.PP	PODZEMNÍ PARKING RAMPA <i>zrušeno</i>	175	3	553	8 944 Kč	5 000 000 Kč
1.PP	HTÚ <i>zmenšení vlivem redukce suterénu</i>	0	0	10000	850 Kč	8 500 000 Kč
1.NP	PAVILON A,B,C,D <i>zmenšení vlivem redukce 2.-4.NP, přesun administrativy</i>	405	4	1693	8 944 Kč	15 100 000 Kč
2.NP	PAVILON D <i>zrušeno – telemedicína, pokoje návštěv, umístěna administrativa</i>	50	4	206	8 944 Kč	1 800 000 Kč
2,3,4.NP	PAVILON A,B,C <i>optimalizace dispozice, umístění únikových schodišť do exteriéru</i>	612	4	2301	8 944 Kč	20 600 000 Kč
2,3,4.NP	PAVILON A,B,C <i>optimalizace konstrukční výšky úpravou VZT</i>	612	4	1300-2000	8 944 Kč	11 500 000 – 17 500 000 Kč

SNÍŽENÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ CELKEM, bez DPH

119 150 000 -125 150 000 Kč

### Podrobný popis jednotlivých okruhů:

#### **1 PP**

##### Podzemní parking -

potřebná parkovací místa budou zajištěna na povrchu, na pozemcích v majetku města, návrh řešení je souběžně konzultován s Kanceláří architekta města

##### Související technologie (parking)-

zrušení vzduchotechnického zařízení pro odvětrání parkoviště

##### Rampa podzemního parkoviště -

zrušena, zásobování a příjem pacientů přemístěny do 1NP

##### Hrubé terénní úpravy -

redukce podzemní části stavby výrazně sníží náklady na tuto položku

#### **1 NP**

##### Pavilon A,B,C,D -

vliv redukce plochy vyšších pater (viz **2,3,4 NP** – „Pavilon A,B,C“), přesun oddělení administrativy

#### **2 NP**

##### Pavilon D -

zrušeny oddělení telemedicíny a pokoje pro návštěvy, přesun oddělení administrativy z 1NP, obestavěný prostor pavilonu D bude redukován cca na polovinu.

#### **2,3,4 NP**

##### Pavilon A,B,C

úpravy celkové dispozice, zrušení vnitřních atrií, přemístění únikových schodišť do exteriéru, vše při zachování navrženého počtu lůžek a schválené dispozice pokojů,

redukce konstrukční výšky pater úpravou řešení VZT, při zachování původní světlé výšky místností

V Praze, 10.11.2020

 Rangherka 5 sro.

