



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 247/2019,  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 27.11. 2019  
(dále jen „Smlouva“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** IRO stavební s.r.o.  
sídlo: Domoradice 303, 38101 Český Krumlov

IČO: 26072912  
DIČ: CZ 26072912  
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.  
SOSSOD 247/2019 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Ty budou provedeny hlavně z důvodu důkladnějšího utěsnění odvodňovacích kanálů. Během stavby bylo zjištěno, že pro funkčnost systému je potřeba zvýšit zasypy odvodňovacích kanálů a naopak není potřeba realizovat tolik hrází. Kolem kanálů se nacházejí dostatečné břehové valy zeminy, jež zabezpečí dostatek materiálu pro tyto práce. Potřeba zmenšení počtu hrází je také způsobena změnou povrchového odtoku vody v průběhu revitalizace, kdy se jeden úsek projevil jako část přirozené odtokové trasy potoka, nikoli jako odvodňovací kanál a nemůže být tedy zablokován hrázemi. Se snížením počtu hrází dojde současně také k adekvátní úspoře





v příloze dle uvedených položkách - montáž, řezivo, pŕlkulatina. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     | 3 060 881,22 Kč |
| 21% DPH          | 642 785,06 Kč   |
| Cena vč. 21% DPH | 3 703 666,28 Kč |

**cena celkem: 3 703 666,28 Kč**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

**Příloha č. 1 – Změnový list**

Ve Vimperku dne 10.12.2020

V Českolunu Králově dne 15.12.20



Ministerstvo životního prostředí  
Ministry of Environment, Czech Republic

## ZMĚNOVÝ LIST

| Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Nové Údolí |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| reg.č.projektu:                                           | LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs                                         | <b>číslo ZL:</b><br><br><b>1</b> |
| smlouva:                                                  | SOSSOD 247/2019                                                             |                                  |
| objednatel:                                               | Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171 |                                  |
| zhotovitel:                                               | IRO stavební s.r.o., Domoradice 303, 38101 Český Krumlov, IČO:26072912      |                                  |
| <b>název ZL:</b>                                          | <b>Změnový list č.1</b>                                                     |                                  |

**předmět změny:**  
V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Ty budou provedeny hlavně z důvodu důkladnějšího utěsnění odvodňovacích kanálů. Během stavby bylo zjištěno, že pro funkčnost systému je potřeba zvýšit základy odvodňovacích kanálů a naopak není potřeba realizovat tolik hrází. Kolem kanálů se nacházejí dostatečné břehové valy zeminy, jež zabezpečí dostatek materiálu pro tyto práce. Potřeba zmenšení počtu hrází je také způsobena změnou povrchového odtoku vody v průběhu revitalizace, kdy se jeden úsek projevil jako část přirozené odtokové trasy potoka, nikoli jako odvodňovací kanál, a nemůže být tedy zablokován hrází. Se snížením počtu hrází dojde současně také k adekvátní úspoře na souvisejících položkách - montáž, řezivo, půlkulatina.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**  
Změny budou provedeny s ohledem na aktuální situaci na lokalitě s cílem zajistit maximální možnou funkčnost prováděných opatření.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**  
Potřeba této úpravy vyvstala během realizace stavby na základě toho, jak vodní systém reagoval na prováděná revitalizační opatření.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**zařazení změny dle ZZVZ:**  
Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů


|                                                |               |    |         |
|------------------------------------------------|---------------|----|---------|
| záporná hodnota změny                          | -1 292 854,04 | Kč | bez DPH |
| kladná hodnota změny                           | 0,00          | Kč | bez DPH |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | -1 292 854,04 | Kč | bez DPH |
| celková absolutní hodnota změny                | 1 292 854,04  | Kč | bez DPH |

**vliv na termín dokončení:**  
Nemá vliv.

za zhotovitele:

za TDI:

za objednatele:



# Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

SO 01 Revitalizace lokality Nové Údolí

údaje v Kč bez DPH

| PČ | Kód položky       | Popis                                                 | MJ   | Množství z rozpočtu | Množství skutečné | Cena jednotková | Cena celkem z rozpočtu | Cena celkem skutečná | Vícepráce + méněpráce - (MJ) | Cena celkem vícepráce + méněpráce - |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 6  | K R LIFE_1        | Montáž hrázky pro opatření A                          | ks   | 57,000              | 0                 | 800,00          | 45 600,00              | 0,00                 | -57,000                      | -45 600,00                          |
| 8  | M M R LIFE_1.1.   | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu A            | m2   | 1 368,400           | 0                 | 195,00          | 266 838,00             | 0,00                 | -1 368,400                   | -266 838,00                         |
| 9  | K 171103101       | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 | m3   | 481,000             | 0                 | 150,00          | 72 150,00              | 0,00                 | -481                         | -72 150,00                          |
| 10 | K R LIFE_2        | Montáž hrázky pro opatření B                          | ks   | 733,000             | 552,00            | 800,00          | 586 400,00             | 441 600,00           | -181                         | -144 800,00                         |
| 11 | M M R LIFE_2.1.   | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu B            | m2   | 1 439,350           | 1082,766          | 195,00          | 280 673,25             | 211 139,37           | -356,584                     | -69 533,88                          |
| 12 | M M R LIFE_2.2.   | Půlkulatiny pro dřevěnné desky přehrážek typu B       | m2   | 4 318,050           | 3251,598          | 195,00          | 842 019,75             | 634 061,61           | -1066,452                    | -207 958,14                         |
| 13 | K 171103101       | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 | m3   | 2 516,000           | 1 894,193         | 150,00          | 377 400,00             | 284 128,95           | -621,807                     | -93 271,05                          |
| 15 | K R LIFE_5        | Montáž hrázky pro opatření H                          | ks   | 112,000             | 16,000            | 800,00          | 89 600,00              | 12 800,00            | -96                          | -76 800,00                          |
| 16 | M M R LIFE_5.1.   | Kulatiny pro dřevěnné desky přehrážek typu H          | m2   | 1 087,900           | 68,000            | 195,00          | 212 140,50             | 13 260,00            | -1019,9                      | -198 880,50                         |
| 17 | K R LIFE_6.1.     | Montáž hrázky pro opatření I                          | ks   | 94,000              | 25,000            | 800,00          | 75 200,00              | 20 000,00            | -69                          | -55 200,00                          |
| 18 | M M R LIFE_6.1.1. | Řezivo pro dřevěnné desky přehrážek typu I            | m2   | 82,500              | 21,945            | 195,00          | 16 087,50              | 4 279,28             | -60,555                      | -11 808,22                          |
| 19 | 171103101         | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 | m3   | 0,130               | 0,035             | 150,00          | 19,50                  | 5,25                 | -0,095                       | -14,25                              |
| 2  | K VRN 0344030_R   | Dopravní značení                                      | soub | 1                   | 0                 | 50000           | 50 000,00              | 0,00                 | -1                           | -50 000,00                          |

**VÍCEPRÁCE CELKEM**

**MÉNĚPRÁCE CELKEM**

**0,00**

**-1 292 854,04**