

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 1/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

EFIOS stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 189

M. Alše 823, Krásno nad Bečvou

766 01 Valašské Klobouky

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Tomáš Vašica, jednatel společnosti

tel: 577 311 111

XXXXXXXXXXXX

email: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 292 669 434/0300

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-2459350257/0100

Identifikační číslo:

002 84 611

023 60 641

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611; Objednatel není
pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ02360641

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č.
57738

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2020 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020 na akci

„ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky (dále také „smlouva o dílo“).

- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2
- nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2
- prodloužení termínu plnění

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Zhotovitel požádal objednatele o změnu závazku (termínu realizace díla) z důvodu rozhodnutí vedení města Valašské Klobouky, které požadovalo zvýšit niveletu komunikací změnou stavby před jejím dokončením. Na základě této skutečnosti se prodloužila lhůta realizace přeložky plynovodu. V souvislosti s provedenými změnami nebylo možné provést podkladní ani finální asfaltobetonové vrstvy na všech komunikacích. Zhotovitel nemohl tuto změnu předpokládat a je nucen tyto práce přeložit do jarních měsíců roku 2021. Prodloužení lhůty k dokončení a předání díla se Smluvní strany podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. dohodly změnit ujednání čl. III. Smlouvy o dílo tak, že dílo musí být dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě do 20. 5. 2021. Tato nepředvídaná změna závazku nemá vliv na cenu díla.
- 3.3 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnami předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	19 103 276,06 Kč
Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 1:	+ 783 616,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	19 886 892,06 Kč
Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 2:	- 1 327 253,00 Kč
	+1 054 049,00 Kč
Změny díla dle § 222 odst. 5 zákona upravené dodatkem č. 2:	+ 214 817,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2:	19 828 505,06 Kč
DPH 21%	4 163 986,06 Kč
Cena díla vč. DPH:	23 992 491,12 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne 18.12.2020

Ve Valašských Kloboukách dne 18.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

EFIOS stavební s.r.o .

Mgr. Eliška Olšáková

Tomáš Vašica, jednatel