

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D5 Oprava AB vozovky v km 58,5 – 51,15 L EČ: 7503040011875 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Oprava AB vozovky dálnice D5 v km 58,500 - 51,150 L		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101	Číslo ZBV: 1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.8.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení D5 – Rokycany – Mýto, Lobežská 74, 326 00 Plzeň													
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek - počet listů A4 5 Soupis prací - počet listů A4 4 <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 22 + 2kpl		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4													
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: - Projekt předpokládal menší rozsah oprav vrstvy z SC I - nárůst objemu prováděných prací. - V části km 52,0 - 52,3 byla požadována změna nivelety komunikace, s čímž projekt nepočítal - nové práce (úpravy krajnice i SDP včetně zemních prací). V příloze jsou přiloženy vzorové řezy pro úpravu v místě překlopení. - Projekt uvažoval obnovu asfaltových vrstev (ložné a obrusné) na přejezdech SDP 54,7, 54,8 a 57,0. Množství uvedené v soupisu prací však neodpovídá skutečnosti - navýšení objemu prací (frézování, asfaltové postřiky, nové vrstvy krytu). - V úsecích v km 58,490 - 58,171 a především v km 52,213 - 51,150 došlo k trhlínám a deformacím v žlabu CURB-KING v takovém rozsahu, že bylo nutné provést kompletní renovaci poškozených úseků - nárůst prací nad rámec ZDS na základě požadavku správce stavby.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Měněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">1 312 671,70</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">1 312 671,70</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	0,00	1 312 671,70	1 312 671,70	
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem											
0,00	1 312 671,70	1 312 671,70											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor) jméno		datum <u>18-04-2016</u> podpis											
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV <u>TDI</u> jméno		datum <u>18-04-2016</u> podpis											
Supervize jméno		datum podpis											
Správce stavby jméno		datum <u>23-05-2016</u> podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je zdůvodněn, dokladován a oceněn v dokumentaci Změny, jejíž součástí představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se sjednávají ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz této dohody a Zhotovitele své podpisy.		y, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, v stavby. Tento Evidenční list Změny stavby / stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti rovněžne jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015) jméno		<u>13-07-2016</u> podpis											
Zhotovitel jméno		<u>18-04-2016</u> podpis											
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:											