

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Rekapitulace změnových listů**

Datum předložení zhotovitelem:		2.11.2020
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
	Společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	"Společnost Brno, Pastrnkova II"	
	Správce společnosti PORR a.s.,	
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	
	Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,	
	821 09 Bratislava, Slovenská republika	
Změnový list č.1	SO 01a - Kanalizace - stoka E, stoka E1	ORG 2782
Specifikace a zdůvodnění změny: kolizní souběh s vodovodem DN 80		
Z důvodu kolizního souběhu stoky "E" DN 1000/1500 v úseku Š 5st - Š6 se stávajícím vodovodem DN 80, musel být tento vodovod na délce 26 m rozpojen.		
	Vícepráce:	53 897,30 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změnový list č.2	SO 01c - Hydrovrtvy H1 - H16	ORG 2782
Specifikace a zdůvodnění změny: nerealizace hydrovrtů		
Z důvodů umístění hydrovrtů v ochranném pásmu a těsné blízkosti stávajícího vzdušného vedení VN a tudíž nebezpečnosti jejich provádění vrtací soupravou z hlediska BOZP bylo od realizace hydrovrtů upuštěno. Hladina podzemní vody byla proto snižována přímo z výkopů pomocí čerpacích jímek. Změna byla projednána s MMB OVLHZ.		
	Vícepráce:	0,00 Kč
	Méněpráce:	-591 575,00 Kč
Změnový list č.3	SO 01e Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v topném kanálu	ORG 2782
Specifikace a zdůvodnění změny: neprovádění prací		
Předpokládanou demontáž a zpětnou montáž kulového uložení v topném kanálu nebylo nutné realizovat.		
	Vícepráce:	0,00 Kč
	Méněpráce:	-83 739,00 Kč
Změnový list č.4	SO 03 Vodovodní řad B	ORG 2849
Specifikace a zdůvodnění změny: prodloužení vodovodního řadu DN 80		
Z důvodů souběžné kolize vodovodního řadu DN 80 s trasou kanalizace DN 1000/1500 v úseku Š5st - Š6 bylo rozhodnuto o prodloužení rekonstruovaného vodovodního řadu "B" DN 80 i v úseku křižovatky Pastrnkova - Tomášskova o 26mve stávající trase až po napojení s vodovodem v ulici Tomášskova. Tato změna byla projednána s MMB OVLHZ jako změna stavby před dokončením.		
	Vícepráce:	141 123,14 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změnový list č.5	SO 03 Vodovodní řad "B"	ORG 2782
Specifikace a zdůvodnění změny: provizorní vodovod DN 90		
Z důvodů zjištěného špatného fyzického stavu stávajícího vodovodu DN 80 a velmi těsného souběhu s trasou nového vodovodu hrozila reálná možnost jeho porušení při provádění výkopu rýhy. Proto bylo přistoupeno k provedení provizorního vodovodu DN 80 náhradního zásobování v celé trase nového vodovodu včetně přepojení vodovodních přípojek.		
	Vícepráce:	240 376,63 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změnový list č.6	SO 90 Vedlejší a ostatní náklady	ORG 2782
Specifikace a zdůvodnění změny: provizorní zapravení povrchů		
Z důvodů ukončení stavy před začátkem zimního období (7.12.2020) a nemožnosti následně pokračovat na ulici Pastrnkova koordinující stavbou "Ulice Pastrnkova - oprava komunikace" (investor BKOM, a.s.) je nutné provést provizorní zapravení povrchu komunikace po rýhách kanalizace a vodovodu ze zpevňující únosny vrstvy z betonu tl. 10 cm pro umožnění dopravy a provádění zimní údržby. Plocha provizorního zapravení vozovky je 1147m ² .		
	Vícepráce:	513 267,07 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
Změnový list č.7	SO 90 Vedlejší a ostatní náklady	ORG 2782

Specifikace a zdůvodnění změny: neprováděné práce

Po dohodě s kanalizačním provozem BVK, a.s. nebyly prováděny tlakové zkoušky kanalizačních přípojek. Dále nebylo nutné provádět klácení stromů a následnou náhradní výstavbu.

Vícepráce: 0,00 Kč

Méněpráce: -149 750,00 Kč

Finanční dopad změn:

celkem:

Vícepráce:

948 664,14 Kč

Méněpráce:

-825 064,00 Kč

Hodnota změny (|vícepráce| + |méněpráce|)

1 773 728,14 Kč

Rozdělení mezi jednotlivé ORG:

ORG 2782

ORG 2849

méněpráce

-825 064,00 Kč

méněpráce

0,00 Kč

vícepráce

807 541,00 Kč

vícepráce

141 123,14 Kč

Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 11.11.2019

27 047 000,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č.1

948 664,14 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1

-825 064,00 Kč

Celková cena

27 170 600,14 Kč


Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

V Brně dne:

Za objednatele:


V Brně dne:

Za zhotovitele:



za statutární město Brno
na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



epsal

12.10

00'

15:42:11 +0100

