

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.2**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: "**Společnost Brno, Pastrnkova II**"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Objekt: **SO 01c - Hydrovrty H1 - H16** **ORG 2782**

Specifikace a zdůvodnění změny: nerealizace hydrovrtů

Z důvodů umístění hydrovrtů v ochranném pásmu a těsné blízkosti stávajícího vzdušného vedení VN a tudíž nebezpečnosti jejich provádění vrtací soupravou z hlediska BOZP bylo od realizace hydrovrtů upuštěno. Hladina podzemní vody byla proto snižována přímo z výkopů pomocí čerpacích jímek. Změna byla projednána s MMB OVLHZ.



Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: 0,00 Kč

Méněpráce: -591 575,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH)**-591 575,00 Kč**

Přílohy: č.1 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:
Za objednatele:V Brně dne:
Za zhotovitele:

vedoucí odštěpného závodu