

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.6**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: "**Společnost Brno, Pastrnkova II**"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Objekt: **SO 90 Vedlejší a ostatní náklady** **ORG 2782**

Specifikace a zdůvodnění změny: provizorní zapravení povrchů

Z důvodů ukončení stavy před začátkem zimního období (7.12.2020) a nemožnosti následně pokračovat na ulici Pastrnkova koordinující stavbou "Ulice Pastrnkova - oprava komunikace" (investor BKOM, a.s.) je nutné provést provizorní zapravení povrchu komunikace po rýhách kanalizace a vodovodu ze zpevňující únosné vrstvy z betonu tl. 10 cm pro umožnění dopravy a provádění zimní údržby. Plocha provizorního zapravení vozovky je 1147m².

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: 513 267,07 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 513 267,07 Kč

Přílohy: č.1 Zápis v SD + situace
č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:



