

**Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem**

„Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017009/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČO: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“, dne 23. 4. 2018 Dodatek č. 1 a dne 17. 10. 2018 Dodatek č. 2 a dne 13. 2. 2019 Dodatek č. 3 a dne 24. 10. 2019 Dodatek č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 1230 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 4. 11. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 11. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu nezískání souhlasu s možností provést stavbu na cizím pozemku od soukromých vlastníků pozemků parc. 820/1, 822/1, 720/2 a 791/2 v katastrálním území Horní Maxov [688223] a parc. č. st. 183, 1020/3, 1023/1, 1150/1, 1151/4 a 2506/2 v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], vč. souhlasu s vynětím dotčených částí těchto pozemků z ochrany zemědělského půdního fondu nezbytnému k realizaci vlastní stavby.
4. Vzhledem k tomu, že není možné splnit podmínky zadání projektu, tj. homogenizovat šířku komunikace dle příslušné kategorie. Z tohoto důvodů po dohodě s investorem zhotovitel upraví v předemětných úsecích projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné provést údržbu

komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání, aby mohlo být zažádáno o stavební povolení. Vzhledem k značnému prodlení od získání původních stanovisek potřebných k podání žádosti o stavební povolení jsou však již všechny získané doklady neplatné a je nezbytné realizovat celou inženýrskou činnost znovu.

5. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají zhotoviteli další vícenáklady na inženýrskou činnost, která bude muset být kompletně obnovena.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Text čl. IV odst. 1 ... odrážka Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto textem:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 290 dnů od uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.**
2. Za provedení změny projektové dokumentace PDPS dle odstavce 2 tohoto čl. Dodatku smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 79.000 Kč bez DPH, 95.590 Kč včetně DPH a za provedení Inženýrské činnosti dle odstavce 2 tohoto Dodatku smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 30.000 Kč bez DPH, 36.300 Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu se příloha č. 4 Smlouvy – Podrobný rozpis ceny se zrušuje a nahrazuje se přílohou tohoto Dodatku, která od jeho účinnosti nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro odstranění nejasností strany sjednávají, že s ohledem na objektivní příčinu vzniku prodlení bez zavinění zhotovitele se v případě tohoto prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí 1230 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele do uplynutí termínu nově sjednaného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku nepoužije ustanovení čl. X odst. 1 smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Nelahozeves dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička, ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza, jednatel

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			218 000	45 780	263 780
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			85 000	17 850	102 850
Diagnostika vozovky			105 000	22 050	127 050
Dendrologický průzum			28 000	5 880	33 880
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			476 146	99 991	576 137
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			476 146	99 991	576 137
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby			38 000	7 980	45 980
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			38 000	7 980	45 980
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	1 000	210	1 210
Autorský dozor	5	200	1 000	210	1 210
NÁKLADY CELKEM			733 146	153 961	887 107
NÁKLADY CELKEM dle původní smlouvy			733 146	153 961	887 107

Navýšení v rámci Dodatku č. 5:

2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	79 000	16 590	95 590
Změna projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	79 000	16 590	95 590
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby	30 000	6 300	36 300
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků	30 000	6 300	36 300
Navýšení v rámci dodatku č. 5	109 000	22 890	131 890
NÁKLADY CELKEM vč. navýšení dle dodatku č. 5	842 146	176 851	1 018 997