

Číslo smlouvy objednatele: 1292/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 397/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 583/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1154/2020
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1516/2020
Ev. č.

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Říčany průtah - DSP, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společník)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Václavem Hvizdalem, jednatelem

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 5. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 21. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelné okolnosti při plnění části díla – IČ. Dosavadní neobdržení většiny vyjádření a stanovisek dotčených orgánů či správců technické infrastruktury z důvodu stávajícího stavu způsobeného onemocněním Covid_19.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy mimo hlukovou studii a DGN	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP, hluková studie a DGN	do 31. 10. 2020
IČ	do 31. 1. 2021
Konečná DSP	do 31. 1. 2021

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

V Praze, dne 18. 12. 2020

V Brně, dne 18. 12. 2020

Ing. Petr Košan

Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel

ředitel

AFRY CZ s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje