

Změnový list

Název díla: Řídicí systém rychlostních tramvajových výhybek Vícepráce 2, doplnění světelných návěstí a úprava softwaru	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 6.12.2018 číslo smlouvy objednatele DOD20180233 a číslo smlouvy zhotovitele 410263.		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel: DT- Výhybkárna a strojárna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov		
Přílohy: Detailní rozklad cen víceprací	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
Dle uzavřené smlouvy byl dodán systém řízení na rychlostní kolejovou kombinaci 5-18, 5-19 a K58. Na základě provedených zkušebních jízd a zkoušek systému řízení, byl od objednatele vznesen požadavek na doplnění dvou světelných návěstí a o úpravu softwaru (změna logiky upozorňovacího návěstidla u sjezdového směru výhybky 5-19 z odbočky). Bude tedy muset být provedeno doplnění elektroinstalace a safety obvodů řídicí skříně a provedeny funkční zkoušky pro ověření správné funkce systému. Dále bude muset být upravena projektová dokumentace dle skutečného provedení. Zhotovitel bude muset již instalované řídicí skříně RK10 a RK20 demontovat, převést na testovací pracoviště a následně provést opětovnou instalaci. Všechny tyto změny a úkony mají vliv na zvýšení ceny.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	původní termín 04.05.2020 a nový termín do 07.12.2020
Dopad na PD	úprava rozsahu projektové dokumentace dle platné legislativy
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	196 000,00	20,55%	196 000,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	DTVS a.s.	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".



DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika
www.dtvcs.cz, e-mail: dt@dtvs.cz

EN ISO 9001
EN ISO 3834-2
EN ISO 14001
OHSAS 18001

Příloha č.1

Detailní rozklad cen víceprací

Popis	hodinová sazba v Kč	počet hodin	cena za komponentu v Kč	částka celkem v Kč
Úpravy řídicího SW (ovládání seřazovacích návěstidel/Místecká, kmitavá návěst Blokováno při ručním přestavování/J.Kotase, Místecká).	800	45	0	36 000
HW úprava řídicí skříně (doplnění elektroinstalace a safety obvodů)	800	7,5	17 000	23 000
Zkoušky simulovaným provozem na testovacím pracovišti	800	10	0	8 000
Úprava dokumentace	800	5	0	4 000
Seřazovací návěstidlo – STÚJ (pro sjezdový směr z roviny)	0	0	25 000	25 000
Rychlostní návěstidlo (pro sjezdový směr z odbočky)	0	0	25 000	25 000
Ověření funkce před uvedením do zkušebního provozu	1000	75	0	75 000
Celková částka za vícepráce				196 000,-

V Prostějově dne 28. 07. 2020

xxx

Obchodní a projektový manažer
Inteligentní technika

IČO: 46962778

Bankovní spojení: KB Prostějov, č. účtu 401701/0100

DIČ: CZ46962778

IBAN: CZ 760100 0000 19213 5830297

Strana 1/ 1

Firma DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3936