


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 26/2020/RR/Mu ze dne 31.8.2020

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**
Zastoupeno ve věcech smluvních: **Mgr. Renata Mikolašová, starostka města**
Zbyněk Bajnar, místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon: 
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**
Číslo účtu: 
IČO: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**
E-mail: 
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **Moravia Trend s.r.o.**
Sídlo: **Oderská 407, 742 13 Studénka**
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ondřej Chytil – jednatel**
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení: **Komerční banka**
Číslo účtu: 
DIČ: **CZ27831116**
IČO: **27831116**
Telefon: 
E-mail: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 26/2020/RR/Mu ze dne 31. 8. 2020 na realizaci stavby „**Vybudování chodníku mezi ulicemi Pod Strání a Zahradní**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Na uzavření tohoto dodatku se dohodly smluvní strany na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se zejména o:
 - část prací dle původního rozpočtu nebyla na základě zjištění na místě realizována, byla upravena velikost a počet dopravního značení za základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Novém Jičíně– změnový list č. 1
 - pro odvedení vody z prostor nově budovaného chodníku u napojení na ul. Pod Strání je proveden zasakovací objekt a drenážní potrubí, které je do vsaku napojeno – změnový list č. 2,
 - při výkopu drážky pro vedení napájení veřejného osvětlení byla zjištěna původní betonová konstrukce, kterou bylo nutno ručně odstranit – změnový list č. 3,
 - v místě napojení nového chodníku na ul. Zahradní – větev C nelze použít původní variantu použití výkopku, ale je nutno dovézt vhodnější zásypový materiál – změnový list č. 4,

- v rámci stavby je nutno odstranit náletové dřeviny – změnový list č. 5
 - z důvodu omezení provozu výrobce monolitického schodiště – karanténa zhotovitel navrhuje provedení schodiště kombinací palisád a dlažby – změnový list č. 6,
3. Dle zákona 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4 se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 2 odst. 1. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	1.943.838,76	408.206,14	2.352.044,90
Dodatek č. 1	- 47.539,15	- 9.983,22	- 57.522,37
CENA DÍLA CELKEM	1.896.299,61	398.222,92	2.294.522,53

2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Smlouvy Položkový rozpočet, který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen 51. schůzí rady města Bílovec dne 14. 12. 2020 usnesením č. 4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 - 6

V Bílovci dne 16.12.2020

Ve Studénce dne 16.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

.....
Ondřej Chytil
jednatel firmy