

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„RK MOST PŘES NÁHON U AREÁLU KOMETY“

kterou uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dne 01.07.2020 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 1100-20000267

a

Zhotovitel: **SUPER-KRETE + CIRMON – Most u Komety**
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupený
SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (správce)
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 08. 09. 1998 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61708
zastoupen Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti

a

Cirmon s.r.o. (společník)
se sídlem Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 – Koloděje
IČO: 02142147
DIČ: CZ02142147
zapsán dne 25. 09. 2013 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216086
zastoupen Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy zhotovitele: 76/2020

I. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 07. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění.

Důvodem pro prodloužení lhůty plnění je skutečnost, že ačkoliv zhotovitel ihned po nabytí účinnosti smlouvy požádal příslušné úřady o vyřízení přechodného dopravního opatření, vzhledem k opatřením přijatých na úřadech v rámci mimořádného režimu způsobeného Covid-19, bylo povolení uzavírky vyřízeno až ke dni 07.09.2020.

Čl. II.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 1100-20000267 ze dne 01. 07. 2020:

1) Znění odst. 1. čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště

nejpozději do 31. 05. 2021

Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části

nejpozději do 30. 06. 2021

Dřívější plnění je možné.

2) Znění Přílohy č. 3 – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se zněním Přílohy č. 1 – Harmonogram prací tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Harmonogram prací

V Praze, dne

V Brně, dne 16 -12- 2020

Za zhotovitele

Za Objednatele



Ing. Petr Švantner, MBA

jednatel společnosti



Ing. Petr Kratochvíl

předseda představenstva



Mgr. Filip Leder

místopředseda představenstva

HARMONOGRAM PRACÍ

"RK most přes náhon u areálu Komety"



postup prací	předpoklad fakturace (v tis. Kč bez DPH)		0,-		1.500,-		1.300,-		1700,-		1000,-		0,-		0,-		600,-		900,-		300,-																															
	rok		2020																						2021																											
	měsíc		srpen					září					říjen					listopad					prosinec					leden					únor					březen					duben					květen				
	týden		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
přípravné práce (zahájení stavby 31.08.2020)																																																				
přeložka VO																																																				
káčení zeleně, mýcení náletů																																																				
stavba provizorního mostu																																																				
výkopové práce																																																				
provedení provizorních opěr																																																				
montáž provizorního most																																																				
úprava vjezdu, úprava chodníku																																																				
hlavní prohlídka provizorního mostu																																																				
bourací práce stávajícího mostu																																																				
záporová stěna																																																				
odbourání silničního svršku a vybavení mostu																																																				
vybourání stávající nosné konstrukce mostu																																																				
vybourání stávající spodní stavby na úroveň základové spáry																																																				
výkopy zeminy na základovou spáru nového mostu																																																				
přeložka kanalizace																																																				
stavba mostu (přerušení prací na stavbě 21.12.2020 - 28.02.2021)																																																				
vytyčení nového mostu																																																				
úprava podkladních vrstev, provedení mikropilot																																																				
rozmístění výztuže, bednění a betonáž základů																																																				
izolace základů, ochrana izolace základů, zásyp základů																																																				
rozmístění výztuže, bednění a betonáž opěr a křídel																																																				
odbednění opěr a křídel																																																				
izolace spodní stavby, ochrana izolace spodní stavby,																																																				
betonový podkladek, zásyp spodní stavby																																																				
bednění, betonáž betonových prahů																																																				
zpevnění před opěrou - lomový kámen do bet. lože																																																				
rozmístění výztuže, bednění a betonáž mostní nosné konstrukce																																																				
izolace																																																				
římky																																																				
úprava přechodové oblasti, zásypy																																																				
provedení mostního svršku a úprava komunikace v přechodové oblasti																																																				
montáž zábradlí																																																				
zádlažby, schodiště, dokončovací práce, ostatní																																																				
přeložení VO																																																				
zrušení provizorního mostu, zrušení dočasného sjezdu, navrácení dotčeného území do původního stavu																																																				
zrušení DIO, obnovení provozu (ukončení stavby 31.5.2021)																																																				

