




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		26
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Poklop m.č.127	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Osazení nového poklopu v m.č.127 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL26 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V místnosti č.127 byla zjištěna podlaha o cca 10 mm vyšší oproti ostatním a revizní šachta. Bylo rozhodnuto o osazení nového poklopu z důvodu možnosti přístupu do revizní šachty. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 20.8.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		26	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Poklop m.č.127		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Osazení nového poklopu v m.č. 127 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL26 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 958,50	3 141,29	18 099,79
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	14 958,50	3 141,29	18 099,79
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL26 ZL26 - Poklop m.č.127 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 958,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 958,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 958,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 141,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 099,79 CZK

 ne

 6.10.2020
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			14 796,50	99
96	Bourání konstrukcí	HSV			104,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13,18	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44,32	0
Cena celkem					14 958,50	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL26	ZL26 - Poklop m.č.127 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				14 796,50
1	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	286,50	286,50
		1		1,00000		
2	Z100	Podlahový poklop dvojí, pro zadláždění, 1200/900, vodotěsný a plynotěsný, antikorozní, nosnost 1,5t dlažba do 10 mm	kus	1,00000	14 510,00	14 510,00
		1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				104,50
3	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	104,50	104,50
		1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13,18
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02768	476,00	13,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44,32
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05400	220,00	11,88
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41580	12,70	5,28
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05400	227,50	12,29
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05400	25,40	1,37
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,05400	250,00	13,50



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		27
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize SLP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize slaboproudých rozvodů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL27 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na 3.KD zhotovitel informoval o nefunkčních rozvodech slaboproudu. GP zpracoval revizi slaboproudých rozvodů včetně výkazu výměr. Tato změna má vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 20.8.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna, i	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		27	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Revize SLP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize SLP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL27 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	125 776,72	26 413,11	152 189,83
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	125 776,72	26 413,11	152 189,83
PODPIS NAVRHOVATELE	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD: [Redacted]			
OD: _____	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL27 ZL27 - Revize SLP - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Vídeňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
DIČ: **CZ25597710**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			125 776,72
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			125 776,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 776,72 CZK
Základní DPH	21 %	26 413,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

152 189,83 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 592,11	5
M22.1	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - strukturovaná kabeláž	MON			16 502,49	13
M22.2	Montáž sdělovací a zabezp.techniky - místní rozhlas, projekce	MON			22 494,16	18
M22.3	Montáž sdělovací a zabezp.techniky - jednotný čas	MON			18 896,56	15
M22.4	Montáž sdělovací a zabezp.techniky - poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace	MON			61 291,40	49
Cena celkem					125 776,72	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL27	ZL27 - Revize SLP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 592,11
	110 R00	Mimostaveništní doprava	%	399,26840	3,60	1 437,37
	206 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5a	%	399,26840	1,00	399,27
	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	792,57760	6,00	4 755,47
Díl: M22.1		Montáž sdělovací a zabezp. techniky - strukturovaná kabeláž				16 502,49
21	Pol_0021	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	12,00000	42,11	505,32
23	Pol_0022	Přichytka pro tr.23,36,48	kus	50,00000	10,00	500,00
25	Pol_0024	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	kus	2,00000	40,67	81,34
26	Pol_0025	Krabice 132x132x72 vč. víčka	kus	1,00000	152,43	152,43
27	Pol_0026	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	60,00000	10,00	600,00
36	Pol_0035	Koordinace se silnoproudem	hod	1,00000	250,00	250,00
37	Pol_0036	Koordinace ostatní profese	hod	1,00000	250,00	250,00
43	Pol_0042	Průraz stěnou 30cm	kus	3,00000	50,00	150,00
44	Pol_0043	Průraz stěnou 60cm	kus	1,00000	100,00	100,00
46	Pol_0045	Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	kus	1,00000	500,00	500,00
22	Pol_0050	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	39,00000	41,30	1 610,70
	Pol_0069	Stahovací pásek PVC 200x4,6 mm	kus	50,00000	8,47	423,50
	Pol_0070	Lišta vkladací LV 40/15 včetně tvarovek	m	8,00000	93,50	748,00
	Pol_0071	Demontáž a montáž stávajících rozvodů	hod	16,00000	275,00	4 400,00
14	Kabely1	UTP kabel kat.6	kus	200,00000	27,68	5 536,00
	Kabely2	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 0,5 m kat.6	kus	4,00000	41,80	167,20
	Kabely3	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat.6	kus	4,00000	60,50	242,00
	Kabely4	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat.6	kus	4,00000	71,50	286,00
Díl: M22.2		Montáž sdělovací a zabezp.techniky - místní rozhlas, projekce				22 494,16
15	Pol_0014	Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR	m	68,00000	28,36	1 928,48
21	Pol_0020	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	50,00000	41,30	2 065,00
23	Pol_0022	Přichytka pro tr.23,36,48	kus	30,00000	10,00	300,00
25	Pol_0024	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	kus	4,00000	40,67	162,68
27	Pol_0026	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	50,00000	10,00	500,00
43	Pol_0042	Průraz stěnou 30cm	kus	2,00000	50,00	100,00
44	Pol_0043	Průraz stěnou 60cm	kus	1,00000	100,00	100,00
46	Pol_0045	Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	kus	1,00000	500,00	500,00
28	Pol_0056	Drobný instalační materiál	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
37	Pol_0062	Koordinace ostatní profese	hod	2,00000	250,00	500,00
44	Pol_0067	Revize systému	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
	Pol_0070	Lišta vkladací LV 40/15 včetně tvarovek	m	8,00000	93,50	748,00
	Pol_0072	Oživení a programování rozhlasové ústředny	hod	2,00000	1 320,00	2 640,00
	Pol_0073	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	2 750,00	2 750,00
	Pol_0074	Vyhledání stávajících rozvodů, přepojení	hod	8,00000	275,00	2 200,00
Díl: M22.3		Montáž sdělovací a zabezp.techniky - jednotný čas				18 896,56
17	Pol_0017	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	68,00000	30,10	2 046,80
18	Pol_0018	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	68,00000	28,36	1 928,48
21	Pol_0020	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	62,00000	41,30	2 560,60
23	Pol_0022	Přichytka pro tr.23,36,48	kus	50,00000	10,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL27	ZL27 - Revize SLP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Pol_0024	Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka	kus	4,00000	40,67	162,68
27	Pol_0026	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	70,00000	10,00	700,00
34	Pol_0033	Programování, funkční zkouška systému	hod	2,00000	650,00	1 300,00
43	Pol_0042	Průraz stěnou 30cm	kus	2,00000	50,00	100,00
44	Pol_0043	Průraz stěnou 60cm	kus	1,00000	100,00	100,00
45	Pol_0044	Revize systému	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	Pol_0045	Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	kus	1,00000	500,00	500,00
37	Pol_0062	Koordinace ostatní profese	hod	2,00000	250,00	500,00
	Pol_0070	Lišta vkladací LV 40/15 včetně tvarovek	m	8,00000	93,50	748,00
	Pol_0075	Přepojení do stávajícího systému	hod	2,00000	275,00	550,00
	Pol_0076	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	8,00000	275,00	2 200,00
Díl: M22.4 Montáž sdělovací a zabezp.techniky - poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace						61 291,40
	Kabely	Kabel FI-H06 dle dodavatele	m	210,00000	30,50	6 405,00
	Komponenty	MG kontakt čtyřdraátový s pracovní mezerou 25 mm	kus	4,00000	495,00	1 980,00
21	Pol_0020	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	65,00000	41,30	2 684,50
23	Pol_0022	Příchytka pro tr.23,36,48	kus	70,00000	10,00	700,00
27	Pol_0026	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	80,00000	10,00	800,00
29	Pol_0028	Drobný instalační materiál	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
37	Pol_0036	Koordinace ostatní profese	hod	2,00000	250,00	500,00
43	Pol_0042	Průraz stěnou 30cm	kus	4,00000	50,00	200,00
45	Pol_0044	Revize systému	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	Pol_0045	Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	kus	1,00000	500,00	500,00
	Pol_0069	Stahovací pásek PVC 200x4,6 mm	kus	20,00000	8,47	169,40
	Pol_0070	Lišta vkladací LV 40/15 včetně tvarovek	m	65,00000	93,50	6 077,50
	Pol_0076	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	8,00000	275,00	2 200,00
	Pol_0077	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	kus	2,00000	247,50	495,00
	Pol_0078	Programování základních parametrů ústř.	hod	4,00000	660,00	2 640,00
	Pol_0079	Oživení a nastavení systému EZS	hod	6,00000	660,00	3 960,00
	Pol_0080	Vložení prvků do map na PCO MPB	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00
	Pol_0081	Zpracování tabulky přenos.kódů na PCO MPB	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00
	Pol_0082	Příprava mapových podkladů ve formátu "dwg" adresně zakreslená čidla A4	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00
	Pol_0083	Školení uživatelů EZS	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
	Pol_0084	Projektová dokumentace skutečného provedení PZTS	kus	1,00000	6 050,00	6 050,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		28
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Skříň rozvaděče bazénové technologie	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: <i>G. M. Lado</i>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna skříně rozvaděče bazénové technologie DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL28 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Rozvaděčová skříň bazénové technologie vykazuje havarijní stav, bylo rozhodnuto o její výměně. Tato změna má vliv na termín dokončení díla. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 24.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		28
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Popis Skříň rozvaděče bazénové technologie PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna skříně rozvaděče bazénové technologie DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL28 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	13 874,-	13,54
Méněpráce:	0	0
Rozdíl:	13 874	13,54
Cena s DPH		
		16 787,54
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD:		
OD: _____	PODPIS _____	DATUM: 5.11.2020
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL28 ZL28 - Skříň rozvaděče - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			13 874,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 874,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 874,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 913,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 787,54 CZK**

dne

2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			13 874,00	100
Cena celkem					13 874,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL28	ZL28 - Skříň rozvaděče - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				13 874,00
1	01.88	Demontáž a zpětná montáž rozvodnice	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
2	01.89	Rozvodnice nástěnná 72M průhledné dveře (4 řady) IP65 Kaedra	kus	1,00000	8 374,00	8 374,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		29						
ÚSEK:								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Panikové kování	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a osazení panikového kování DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL29 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:								
POPIS ZMĚNY: Bylo zjištěno, že kování dveří na únikové cestě (u hlavního vstupu do bazénu a stávající exteriérové dveře) nesplňuje požadavky PBŘ (panikový uzávěr dle ČSN EN 179), pro získání souhlasného závazného stanoviska ze strany HZS JmK ke kolaudaci. Z tohoto důvodu je nutná výměna kování. Tato změna má vliv na termín dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 20.8.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY:</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td> </td><td>Magistrát města Brna</td><td> </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:			Magistrát města Brna	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:							
	Magistrát města Brna							



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		29
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Panikové kování		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9. 11. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a osazení panikového kování DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL29 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	134 892,82	28 346,39
Méněpráce:	-116 725,-	-141 237,25
Rozdíl:	18 257,82	22 091,96
PODPIS NAVRHOVATELE	DATUM: 4. 11. 2020	
VYJÁDŘENÍ AD:		
OD: _____	POD: _____	DATUM: 5. 11. 2020
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL29 ZL29 - Panikové kování - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard
Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-116 725,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-116 725,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-116 725,00 CZK
Základní DPH	21 %	-24 512,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-141 237,25 CZK**

3.11.2020



Vide
IČO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
770	Konstrukce truhlářské	PSV			-116 725,00	100
Cena celkem					-116 725,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL29	ZL29 - Panikové kování - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Konstrukce truhlářské				-116 725,00
239	PSi/07	Vnitřní prosklená AL stěna,s dveřmi,3595/3275,rám, bezp.sklo,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily, D+M	kus	-1,00000	115 000,00	-115 000,00
240	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-1 150,00000	1,50	-1 725,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL29 ZL29 - Panikové kování - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Vídeňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
DIČ: **CZ25597710**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			134 982,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 982,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 982,82 CZK
Základní DPH	21 %	28 346,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

163 329,21 CZK

dne

020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
770	Konstrukce truhlářské	PSV			134 982,82	100
Cena celkem					134 982,82	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL29	ZL29 - Panikové kování - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Konstrukce truhlářské				134 982,82
1	770001	Vnitřní prosklená AL stěna,s dveřmi,3595/3275,rám, bezp.sklo,panikové kování,zámek,kotvení doplňky,detaily, D+M	kus	1,00000	122 824,00	122 824,00

cena výrobku dle SOD

115 000,- Kč

odpočet kování v základní ceně

zámek Wilka jednobodový s klikou EcoSchulte

-2 340,- Kč

připočet panikového kování

Jednobodový panikový zámek Wilka s panikovou klikou dle EN179 a koulí

10 164,- Kč

Cena výrobku po změně kování

122 824,- Kč

2	770002	Jednobodový panikový zámek Wilka s panikovou klikou dle EN179 a koulí D+M	kus	1,00000	10 164,00	10 164,00
---	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

stávající vchodové dveře : 1

1,00000

3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 329,88000	1,50	1 994,82
---	--------------	---	---	-------------	------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL29 ZL29 - Panikové kování - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 257,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 257,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 257,82 CZK
Základní DPH	21 %	3 834,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

22 091,96 CZK

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
770	Konstrukce truhlářské	PSV			18 257,82	100
Cena celkem					18 257,82	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL29	ZL29 - Panikové kování - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Konstrukce truhlářské				18 257,82
1	PSi/07	Vnitřní prosklená AL stěna,s dveřmi,3595/3275,rám, bezp.sklo,kování,zámek,kotvení,doplňky,details, D+M	kus	-1,00000	115 000,00	-115 000,00
2	770001	Vnitřní prosklená AL stěna,s dveřmi,3595/3275,rám, bezp.sklo,panikové kování,zámek,kotvení doplňky,details, D+M	kus	1,00000	122 824,00	122 824,00

cena výrobku dle SOD

115 000,- Kč

odpočet kování v základní ceně

zámek Wilka jednobodový s klikou EcoSchulte

-2 340,- Kč

přípočet panikového kování

Jednobodový panikový zámek Wilka s panikovou klikou dle EN179 a koulí

10 164,- Kč

Cena výrobku po změně kování

122 824,- Kč

3	770002	Jednobodový panikový zámek Wilka s panikovou klikou dle EN179 a koulí D+M	kus	1,00000	10 164,00	10 164,00
---	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

stávající vchodové dveře : 1

1,00000

4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	179,88000	1,50	269,82
---	--------------	---	---	-----------	------	--------





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		30
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Terasa m.č.100	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění skladby St1.1 terasy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL30 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: K provádění zastřešení terasy byl GP zpracován nový detail, který obsahuje několik prvků, které nejsou zahrnuty v původní PD a ve výkazu výměr. Současně při zaměření na stavbě bylo zjištěno, že navržená tepelná izolace tl.160 mm se nevejde do navržené skladby, GP odsouhlasil tl.tepelné izolace 120 mm EPS 150, po okraji navrhl XPS tl.100 mm. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 21.10.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO VYKONÁNÍ PRACÍ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVERNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		30	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Terasa m.č.100		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění skladby St1.1 terasy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL30 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	22 988,47	4 827,57	27 816,04
Méněpráce:	-12 168,69	-2 555,42	-14 724,11
Rozdíl:	10 819,78	2 272,15	13 091,93
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLAS			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: 	VCE STAVBY:  registrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL30 ZL30 - Terasa m.č.100 - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 819,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 819,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 819,78 CZK
Základní DPH	21 %	2 272,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 091,93 CZK

v

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			7 932,92	73
713	Izolace tepelné	PSV			-671,23	-6
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 558,09	33
Cena celkem					10 819,78	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL30	ZL30 - Terasa m.č.100 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 932,92
1	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm	m	15,00000	222,00	3 330,00
		15,0		15,00000		
2	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	15,00000	146,00	2 190,00
		15,0		15,00000		
3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	15,00000	141,50	2 122,50
		15,0		15,00000		
170	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	76,42500	3,80	290,42
Díl: 713		Izolace tepelné				-671,23
172	713141121R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	-48,00000	89,90	-4 315,20
		Střechy:				
		rozpočet k SOD :				
		St1.1:24*2 : -24*2		-48,00000		
4	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	44,43750	123,50	5 488,03
		změna :				
		XPS+EPS : 24,0		24,00000		
		spádové klíny : 24,0-0,25*(10,65+3,6)		20,43750		
5	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,39188	2 340,00	917,00
		0,25*(10,65+3,6)*0,1*1,1		0,39188		
173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-1,52625	1 800,00	-2 747,25
		Podlahy:				
		Střechy:				
		rozpočet k SOD :				
		St1.1:24*0,16*1,1 : -24*0,16*1,1		-4,22400		
		změna : 24,0*0,12*1,1		3,16800		
		odpočet XPS : -0,25*(10,65+3,6)*0,12*1,1		-0,47025		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-6,57420	2,10	-13,81
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 558,09
6	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	6,00000	146,00	876,00
		0,4*15,0		6,00000		
7	60623314R	Překlička vodovzdorná BO/SM tl. 21 mm jak. C/C 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	6,60000	373,00	2 461,80
		0,4*15,0*1,1		6,60000		
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	33,37800	6,60	220,29

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL30 ZL30 - Terasa m.č.100 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			22 988,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 988,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 988,47 CZK
Základní DPH	21 %	4 827,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **27 816,04 CZK**

v

.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			7 932,92	35
713	Izolace tepelné	PSV			11 497,46	50
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 558,09	15
Cena celkem					22 988,47	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL30	ZL30 - Terasa m.č.100 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 932,92
1	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm	m	15,00000	222,00	3 330,00
		15,0		15,00000		
2	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	15,00000	146,00	2 190,00
		15,0		15,00000		
3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	15,00000	141,50	2 122,50
		15,0		15,00000		
170	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	76,42500	3,80	290,42
Díl: 713		Izolace tepelné				11 497,46
4	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	44,43750	123,50	5 488,03
		změna : XPS+EPS : 24,0 spádové klíny : 24,0-0,25*(10,65+3,6)		24,00000 20,43750		
5	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,39188	2 340,00	917,00
		0,25*(10,65+3,6)*0,1*1,1		0,39188		
173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	2,69775	1 800,00	4 855,95
		Podlahy: Střechy: změna : 24,0*0,12*1,1 odpočet XPS : -0,25*(10,65+3,6)*0,12*1,1		3,16800 -0,47025		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	112,60980	2,10	236,48
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 558,09
6	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	6,00000	146,00	876,00
		0,4*15,0		6,00000		
7	60623314R	Překlíčka vodovzdorná BO/SM tl. 21 mm jak. C/C 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	6,60000	373,00	2 461,80
		0,4*15,0*1,1		6,60000		
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	33,37800	6,60	220,29

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL30 ZL30 - Terasa m.č.100 - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-12 168,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 168,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 168,69 CZK
Základní DPH	21 %	-2 555,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -14 724,11 CZK

v _____

dne

26.11.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-12 168,69	100
Cena celkem					-12 168,69	100



Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL30	ZL30 - Terasa m.č.100 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-12 168,69
172	713141121R00	Izolace tepelná střeš bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	-48,00000	89,90	-4 315,20
		Střechy:				
		rozpočet k SOD :				
		St1.1:24*2 : -24*2		-48,00000		
173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-4,22400	1 800,00	-7 603,20
		Podlahy:				
		Střechy:				
		rozpočet k SOD :				
		St1.1:24*0,16*1,1 : -24*0,16*1,1		-4,22400		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-119,18400	2,10	-250,29



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		31
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěry stáv.OK u oken bazén.haly	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stáv.OK u oken bazén.haly DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL31 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na KD č.8 bylo konstatováno, že výkaz výměr neobsahuje povrchovou úpravu vodorovných I profilů stávající OK v západní části u oken bazénové haly. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 29.9.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		31	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Nátěry stáv.OK u oken bazén.haly		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 9.11.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěry stáv.OK u oken bazén.haly DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL31 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 238,20	260,02	1 498,22
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	1 238,20	260,02	1 498,22
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.11.2020
VYJÁDŘENÍ AD: [Redacted]			
OD: _____	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 5.11.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [Redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL31 ZL31 - Nátěry stávající OK u oken bazénové haly - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 238,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 238,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 238,20 CZK
Základní DPH	21 %	260,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 498,22 CZK

v

dne

20.10.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			1 238,20	100
Cena celkem					1 238,20	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL31	ZL31 - Nátěry stávající OK u oken bazénové haly - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				1 238,20
270	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email, antikorozi dle statiky: 3*(0,1*2+0,05*4)*4,7 2*(0,1*2+0,05*4)*3,2	m2	8,20000	133,00	1 090,60
						5,64000
						2,56000
269	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí 3*(0,1*2+0,05*4)*4,7 2*(0,1*2+0,05*4)*3,2	m2	8,20000	18,00	147,60
						5,64000
						2,56000